

## Acta de entrega – recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En las Instalaciones de la Dirección de Obras Públicas del municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 9:15 hrs. del día Viernes 28 de abril del 2017 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:   
 Ejercicio presupuestal:  Programa:   
 Nombre de la Obra:   
 Localidad:

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| RFC            | Registros                                |                       |
| DSI 140611 KV7 | No. de Registro de Padrón de Contratista | Estado:               |
|                | Municipal:                               | GTO-SOP/PUC-2728-2014 |

### Datos del contrato:

Número de contrato:

| Fechas según contrato |               | Fechas reales |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Inicio:               | Termino:      | Inicio:       | Termino:      |
| 03/ABRIL/2017         | 30/ABRIL/2017 | 03/ABRIL/2017 | 28/ABRIL/2017 |

### Inversión contratada:

| Total       | Federal | Estatal | Municipal   | Beneficiarios | Otros   |
|-------------|---------|---------|-------------|---------------|---------|
| \$94,192.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$94,192.00 | \$ 0.00       | \$ 0.00 |

### Inversión ejercida:

| Total       | Federal | Estatal | Municipal   | Beneficiarios | Otros   |
|-------------|---------|---------|-------------|---------------|---------|
| \$94,192.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$94,192.00 | \$ 0.00       | \$ 0.00 |

**Descripción de los trabajos realizados:**

LOS TRABAJOS DE: "ELABORACIÓN DE QUINCE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO" CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES METAS:

Elaboracion de 15 planos de electrificación con cantidades de obra y validados ante CFE..

**Garantías:**

Fianza número:  Valor de la fianza:

| Fecha de emisión | Vigencia de la fianza |         |
|------------------|-----------------------|---------|
|                  | Inicio                | Termino |
| -                | -                     | -       |

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Otras garantías:

**Relación de estimaciones:**

| No. | TIPO      | PERIODO             |                        | IMPORTE     |
|-----|-----------|---------------------|------------------------|-------------|
|     |           | INICIO              | TERMINO                |             |
| 1   | ORDINARIA | 03 DE ABRIL DE 2017 | 28 DE ABRIL DE 2017    | \$94,192.00 |
|     |           |                     |                        |             |
|     |           |                     |                        |             |
|     |           |                     |                        |             |
|     |           |                     |                        |             |
|     |           |                     | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | \$94,192.00 |

**Observaciones:**

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


**Relación de documentos que se entregan:**

| Documento | Descripción |
|-----------|-------------|
| No aplica |             |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento

y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón** a través de las **unidades administrativas competentes**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de Entrega – Recepción**

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Por el municipio.</b></p> <p>Nombre: <b>ING. CARLOS MARQUEZ VEGA</b><br/>Cargo: <b>Director de Obras Públicas</b></p>  <p>Firma:</p>                   | <p style="text-align: center;"><b>Por el Contratista.</b></p> <p>Nombre: <b>ING. EDGAR ADRIAN GUTIERREZ VALTIERRA</b><br/><b>DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.</b></p>  <p>Firma:</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Por el municipio.</b></p> <p>Nombre: <b>ARQ. SANDRA BERENICE VILLALPANDO CORTES</b><br/>Cargo: <b>Supervisor asignado a la obra</b></p>  <p>Firma:</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Nombre:<br/>Cargo:</p> <p>Firma:</p>  |  |