

**FINIQUITO DE OBRA**

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: REPARACION DE LA CUBIERTA AREA AFECTADA POR LUMINARIAS

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATISTA: MARCELO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

NÚMERO DE CONTRATO: OPR/FR/OP/2017/001/001

IMPORTE CONTRATO: \$ 206,052.04

AMPLIACIÓN: 1

IMPORTE TOTAL CONTRATO: \$ 206,052.04

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 11 SEPTIEMBRE 2017

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 31 SEPTIEMBRE 2017

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 31 SEPTIEMBRE 2017

FECHA DE TERMINO REAL: 31 SEPTIEMBRE 2017

HOJA

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 SEPTIEMBRE 2017

**CONCEPTOS CONTRATADOS**

**VOLUMENES ESTIMADOS**

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACION FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4				
1	DESPEQUEJAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL ACRILICO EXISTENTE EN AZOTEA DE CERRA	964.35	M2	\$ 18.95	\$ 18,274.43	882.4335						\$ 16,811.61	
2	DETALLES DE ALBAÑILERIA NECESARIOS PARA CANALIZAR EL AGUA EXCARCADA A LAS BANAJAS DE AGUA PLUVIAL	1.00	LOTE	\$ 4,192.72	\$ 4,192.72	1.00						\$ 4,192.72	
3	IMPRESION Y PINTADO EN AZOTEA Y FRENTES DE REFORZOS A 5 CM CON REJUNES DE POLICARBONATO (REJUNES DE FIBRA DE VIDRIO) GARANTIA 4 AÑOS	964.35	ML	\$ 155.16392	\$ 155,163.92	972.32						\$ 155,526.74	
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 177,631.07							\$ 177,631.07	

El Contratista autoriza a su representante legal que tenga por objeto reconocer cualquier pago relacionado con el contrato.

SUBTOTAL: \$ 177,631.07  
18.00 % IVA: \$ 28,200.97  
IMPORTE TOTAL CONTRATO: \$ 206,052.04

SUBTOTAL: \$ 177,631.07  
18.00 % IVA: \$ 28,200.97  
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 206,052.04

POR LA CONTRATANTE:



NOMBRE: ING. CARLOS MÁRQUEZ VEGA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN:



NOMBRE: ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ  
CARGO: SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA:



NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ  
CARGO: CONTRATISTA