

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En la Obra ubicada en la Calle Ignacio López Rayón, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 23 de Febrero del 2018 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RECURSO FEDERAL: FIMETRO		
Ejercicio presupuestal:	2017	Programa:	
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON		
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA		
No. de Registro CMIC:	Registros		
No aplica	No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:		Estado:

Datos del contrato:

Número de contrato:	OPM-SFR/FIMETRO/2017-079		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/OCTUBRE/2017	21/NOVIEMBRE/2017	07/DICIEMBRE/2017	05/ENERO/2018
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
NO APLICA	Número de oficio		Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 635,683.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 635,683.54	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 587,699.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 587,699.02	\$ 0.00	\$ 0.00



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Descripción de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

- CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON
- CONSTRUCCION DE CICLOVIA, PINTURA BOYA Y VIALETA
- SEÑALAMIENTO PREVENTIVO
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Garantías:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
07 de Febrero del 2018	07 de Febrero del 2018	06 de Febrero del 2018

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Otras garantías:

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	ORDINARIA	07 DE DIC DEL 2017	22 DE DIC DEL 2017	\$ 504,737.20
2	ORDINARIA	23 DE DIC DEL 2017	05 DE ENE DEL 2018	\$ 60,557.28
2	COMPLEMENTARIA FINIQUITO	23 DE DIC DEL 2017	05 DE ENE DEL 2018	\$ 22,404.54
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:				\$ 587,699.02

Observaciones:

• Revisar y actualizar para la obra la ficha técnica de la pintura en su totalidad por el área de proyectos, pintura deslavada a 2 meses de su aplicación.

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, la dirección general de evaluación y control de obra secretaria de la transparencia y rendición de cuentas, la secretaria de desarrollo social y humano reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"



Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.**, Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción



<p>Por el Municipio Nombre: Ing. Carlos Márquez Vega Cargo: Director de Obras Públicas Firma: </p>	<p>Por el Contratista Nombre: Arq. Francisco Arriaga Carmona Cargo: Contratista Firma: </p>
<p>Por el Municipio. Nombre: Arq. Silvia E. Sánchez Gutiérrez Cargo: Supervisor asignado a la obra Firma: </p>	<p>Por la Contraloría Municipal Nombre: Arq. German Muños Ramírez Cargo: Coordinador de auditoría y control de obra pública Firma: </p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Firma:  Nombre: Oscar Eduardo Saratolongo Cargo: Inspector, Auditor y Vigilante de O.P.</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano: Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>