

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES VALLE DE DE ORO Y VALLE DE LAS FLORES)
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2018-061
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN
SITIO DE LA OBRA

HORA DE RECEPCIÓN
10:00

FECHA DE RECEPCIÓN
15-ago-18

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SE REALIZA LA LIMPIEZA TOTAL DE OBRA, SE RENIVELAN BACHES Y ZONAS BAJAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, SE APLICA RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA, SE ACARREA, TIENDE Y COMPACTA CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL ARROYO DE AMBAS CALLES, SE RENIVELA BROCALES Y BOCAS DE TORMENTA A NIVEL DE LA CARPETA, EN CALLE VALLE DE LAS FLORES SE PREPARA LA BANQUETA CON TEPETATE Y POSTERIORMENTE SE CUELA CON CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO, SE COLOCAN SEÑALES VERTICALES DE ALTO Y DE CRUCE PEATONES, SE PINTAN PASOS DE PEATONES, GUARNICIONES Y HOLOGRAMAS.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	448,875.75		
AMPLIACION	\$	-	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	\$	448,875.75		

**PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO**

FECHA INICIO:	4	DE	JUNIO	DE	2018
FECHA TERMINO:	2	DE	AGOSTO	DE	2018

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A	NO. DE CONVENIO	_____
FECHA TERMINO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A		N/A

PRORROGA

FECHA TERMINO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A	NO. DE CONVENIO	_____
----------------	-----	----	-----	----	-----	-----------------	-------

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	4 DE JUNIO DE 2018 A 2 DE AGOSTO DE 2018	\$ 448,875.75
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	TOTAL ESTIMADO	\$ 448,875.75
	TOTAL CONTRATADO	\$ 448,875.75
	AMPLIACIÓN	\$ -
	LIQUIDACIÓN	\$ -
	SANCIÓN	\$ -
	SALDO A CANCELAR:	\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

ESCRITO DONDE LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2208515 DE 25-may-18 VALOR \$ 44,887.57

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2244598 DE 15-ago-18 VALOR \$ 448,887.57

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. CARLOS MARQUEZ VEGA

FIRMA: _____

C. ING. PAULO VINICIO PACHECO ANGEL

FIRMA: _____

C. ING. JOSE DE JESUS DE SALDAÑA SÁNCHEZ

FIRMA: _____