



## Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón, Gto.

En el sitio de la obra, del municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 01 de Febrero del 2019 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega É recepción **física de los trabajos**, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a **las** referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RECURSO MUNICIPAL RAMOS 33 FAISM 2018.		
Ejercicio presupuestal:	2018	Programa:	RECURSO MUNICIPAL RAMOS 33 FAISM 2018.}
Nombre de la Obra:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL REFUGIO		
Localidad:	EL REFUGIO		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:			
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
<b>No Aplica</b>	Municipal:		Estado:
	-		

### Datos del contrato:

Número de contrato:	OPM-SFR/2018-071		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>25/06/2018</b>	<b>24/07/2018</b>	<b>25/06/2018</b>	<b>21/08/2018</b>
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
<b>21 de Septiembre de 2018</b>	Número de oficio		Fecha de emisión
	<b>N/A</b>		<b>22 de Agosto de 2018</b>

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$ 1,259,601.16</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,259,601.16</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<b>\$ 1,259,601.16</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,259,601.16</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Descripción de los trabajos realizados:**

TRAZO Y NIVELACION: Trazo del terreno sin uso de equipo topográfico. EXCAVACIONES PARA ZANJAS: Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros., Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor. RELLENOS: Relleno compactado con material suministrado (tepetate) en capas de 20 cms. de espesor al 90 % prueba proctor., UMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS: Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro., CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS: Caja para operación de válvulas tipo 12 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de fofo., FUERA DE CATALOGO: TOMA DOMICILIARIA CON TUBO MULTICAPA DE 1/2" CON ALMA DE ALUMINIO, HASTA 2 MTS. DE TUBERÍA, ABRAZADERA 3"X1/2", LLAVE DE INSERCIÓN DE NAILON, CODO COMPRESIÓN DE NAILON, BASTÓN DE FO.GO. FORRADO DE POLIETILENO, CODO DE FO.GO., TAPON FO.GO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T., LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>1051998</b>	Valor de la fianza:	<b>\$ 111,734.02</b>
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
<b>10 de Octubre de 2018</b>	Inicio	Termino	
	<b>10 de Octubre de 2018</b>	<b>10 de Octubre de 2019</b>	
Nombre de la afianzadora:	<b>FIANZAS DORAMA.</b>		
Ante :	<b>Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.</b>		
Otras garantías:	<b>Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.</b>		

**Relación de estimaciones:**

No.	PERIODO			IMPORTE
1	25-jul-18	al	20-jul-18	\$ 246,587.90
1COMP	25-jul-18	al	20-jul-18	\$ 126,211.27
2	21-jul-18	al	06-ago-18	\$ 195,688.86
3	07-ago-18	al	01-sep-18	\$ 396,796.85
4	02-sep-1	al	21-sep-18	\$ 81,416.02
4CF	02-sep-1	al	21-sep-18	\$ 70,639.36
TOTAL ESTIMADO:				\$ 1'117,340.26
TOTAL CONTRATADO:				\$ 1'259,601.16
1ER ASIGNACIÓN:				\$ 1'250,750.17
LIQUIDACIÓN:				\$ -
SANCIÓN:				\$ -
SALDO A CANCELAR:				\$ 133,409.91

**Observaciones:**


El Municipio de San Francisco del Rincón en conjunto con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, SEDESHU, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO y la Contraloría Municipal., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:**

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Oficio termino de obra	
Acta de Verificación de los Trabajos	
Finiquito	

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p align="center"><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: _____          Nombre: Ing. Emmanuel López López          Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p align="center"><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: _____          Nombre: Arq. Silvia Elena Sánchez Gutiérrez          Cargo: Supervisora</p>
<p align="center"><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: _____          Nombre: J. JESÚS CERRILLO RAMOS.          Cargo:</p>	<p align="center"><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: _____          Nombre: Arq. German Muños Ramírez          Cargo: Coordinador de auditoría y control de obra publica</p>
<p align="center"><b>Por la Secretaría de la <a href="#">Transparencia y Rendición de Cuentas</a></b></p> <p>Firma: _____          Nombre:          Cargo:</p>	<p align="center"><b>Por la Secretaría de la <a href="#">Desarrollo Social y Humano</a></b></p> <p>Firma: _____          Nombre:          Cargo:</p>
<p align="center"><b>Por el SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.</b></p> <p>Firma: _____          Nombre:          Cargo:</p>	<p>Firma: _____          Nombre:          Cargo:</p>