

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES****ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE MEXIQUITO
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2018-039
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

FAISM 2018

OPERADO

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
SITIO DE LA OBRA	10:00 A.M.	11-oct-18

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Se tiene instalación de 8 postes de concreto con 4 retenidas, 7 brazos para luminarias y 7 luminarios tipo LED de 50 AMP, instalación de 248 metros de cable NEUTRANEL 2+1 CAL. 1/0, contrato para alumbrado y colocación de letrero informativo.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 354,109.72	
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO No Aplica
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO No Aplica
TOTAL CONTRATO	\$ 354,109.72	

PERIODO DE EJECUCIÓN**CONTRATO**

FECHA INICIO: 1 DE MAYO DE 2018
 FECHA TERMINO: 29 DE JUNIO DE 2018

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO: 3 DE JULIO DE 2018 NO. DE CONVENIO
 FECHA TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2018

OPM-SFR/2018-039-01

PRORROGA

FECHA TERMINO: - DE - DE - NO. DE CONVENIO

RELACION DE ESTIMACIONES**APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>03 DE JULIO AL 16 DE JULIO DE 2018</u>	<u>\$ 300,336.31</u>
<u>2</u>	<u>17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018</u>	<u>\$ 42,367.26</u>

PENDIENTES DE PAGO

No.	PERIODO	IMPORTE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL ESTIMADO		\$ 342,703.57
TOTAL CONTRATADO		\$ 354,109.72
AMPLIACIÓN		\$ -
LIQUIDACIÓN		\$ -
SANCIÓN		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ 11,406.15

OPERADO
FAISM 2018

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA PLANOS CORRESPONDIENTES DE OBRA TERMINADA Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AVALA LA ENTREGA DE PLANOS. ADEMÁS DE ENTREGAR FICHAS TÉCNICAS DE LUMINARIAS Y CERTIFICADO FIDE DE LÁMPARAS TIPO LED.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 983137 DE 17-abr-18 VALOR \$ 177,054.86

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 979628 DE 17-abr-18 VALOR \$ 35,410.97

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA

FIANZA DE AMPLIACION No. N/A DE N/A VALOR \$ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A

FIANZA VICIOS OCULTOS No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. Ing. Emmanuel López López
DIRECTOR

FIRMA:

C. Ing. Paulo Vinicio Pacheco Angel
SUPERVISOR

FIRMA: /

C. JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS
EMPRESA CONSTRUCTORA

FIRMA:

C. JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS
RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

OPERADO

FAISM 2018