

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA



FECHA DE REALIZACION: 20 de diciembre de 2018

CONTRATISTA: ING. FELIPE BECERRA GONZÁLEZ

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO EN ESPACIOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LIMPIEZA PRELIMINAR DE LAS AREAS PARA TENERLAS LIBRES DE BASURA Y POLVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE A BASE DE CAUCHO PREPARADO EN OBRA, FABRICADO DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR AGLUTINADO CON ADHESIVO POLIURETANO LIBRE DE SOLVENTES, SUPERFICIE DE EPDM A BASE DE COLOR RESISTENTE AL INTemperIE DE CLIMAS EXTREMOS Y USO RUDO, ESPESOR DE 0.02 M, COLORES Y COMBINACIONES SEGÚN DISEÑO.

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
CONTRATO: OPM-SFR/2018-114

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS			
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	22-oct-18	20-dic-18	IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,098,540.30	ANTICIPO	1947676	09-oct-18	\$549,270.15
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	-	-	IMPORTE AMPLIACION	\$ -	CUMPLIMIENTO	1947671	09-oct-18	\$109,854.03
TERMINO DE PRORROGA	-	-	LIQUIDACIÓN	\$ -	AMPLIACIÓN	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -	VICIOS OCULTOS	1968498	20-dic-18	\$109,854.03
CONVENIOS:			TOTAL	\$ 1,098,540.30	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA			
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 1,098,540.30	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			
PRORROGA:			SANCION	\$ -				
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 1,098,540.30				
LIQUIDACIÓN:			SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA: 05-nov-18		FECHA: 20-dic-18					
						PERIODO DEL 22-oct-18		PERIODO DEL 06-nov-18					
						PERIODO AL 05-nov-18		PERIODO AL 20-dic-18					
1	CATALOGO												
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUACHO EN ESPACIOS PÚBLICOS												
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE DE CAUCHO PREPARADO EN OBRA, FABRICADO DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR AGLUTINADO CON ADHESIVO POLIURETANO LIBRE DE SOLVENTES, SUPERFICIE DE EPDM A BASE DE COLOR RESISTENTE AL INTemperIE DE CLIMAS EXTREMOS Y USO RUDO, ESPESOR DE 0.02 M, COLORES Y COMBINACIONES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	\$1,262.69	750.00	\$947,017.50	432.489	\$546,099.54	317.511	\$400,917.96	750.00	\$947,017.50	0.00	\$0.00

IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,098,540.30
IMPORTE DE AMPLIACION	\$ -
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	\$ -
TOTAL	\$ 1,098,540.30
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 1,098,540.30
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ -

\$947,017.50	\$546,099.54	\$400,917.96	\$947,017.50	\$0.00
\$151,522.80	\$87,375.93	\$64,146.87	\$151,522.80	\$0.00
\$1,098,540.30	\$633,475.47	\$465,064.83	\$1,098,540.30	\$0.00

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO
--