

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA SANTA MARÍA (PRIMERA ETAPA)
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2018-115
EMPRESA CONSTRUCTORA:	

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCIÓN COL. SANTA MARÍA	HORA DE RECEPCIÓN 09:30	FECHA DE RECEPCIÓN 21-dic-18
--	----------------------------	---------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO, LUMINARIO TIPO LEED DE 50 AMP, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, LETRERO INFORMATIVO.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO CONTRATADO:	<u>\$ 400,000.00</u>		
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	_____	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	<u>\$ 400,000.00</u>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

				<b>CONTRATO</b>	
FECHA INICIO:	<u>22</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DE	<u>2018</u>
FECHA TERMINO:	<u>20</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2018</u>
<b>DIFERIMIENTO</b>					
FECHA INICIO:	<u>-</u>	DE	<u>-</u>	DE	<u>-</u> NO. DE CONVENIO <u>-</u>
FECHA TERMINO:	<u>-</u>	DE	<u>-</u>	DE	<u>-</u>
<b>PRORROGA</b>					
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____	DE	_____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES  
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>22-oct-18 AL 20-nov-18</u>	<u>\$ 313,087.14</u>
<u>2F</u>	<u>21-nov-18 AL 20-dic-18</u>	<u>\$ 72,442.00</u>
TOTAL ESTIMADO:		<u>\$ 385,529.14</u>
TOTAL CONTRATADO:		<u>\$ 400,000.00</u>
AMPLIACIÓN:		_____
LIQUIDACIÓN:		_____
SANCIÓN:		_____
SALDO A CANCELAR:		<u>\$ 14,470.86</u>

### DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

#### GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 1035360 DE 09-oct-18 VALOR \$ 200,000.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 103562 DE 09-oct-18 VALOR \$ 40,000.00

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE AMPLIACION No. N/A DE N/A VALOR N/A

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A

FIANZA VICIOS OCULTOS No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

#### OBSERVACIONES

---

---

---

#### INTERVIENEN

##### POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ FIRMA:  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS FIRMA:  
EMPRESA CONSTRUCTORA