

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE AZUL (ENTRE BLVD. JUVENTINO ROSAS Y CALLE COMONFORT)".
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2018-124
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIONLUGAR DE RECEPCIÓN
PREDIO GUZMAN.HORA DE RECEPCIÓN
09:30FECHA DE RECEPCIÓN
26-feb-19**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SE RECIBE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE AZUL LA CUAL CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA (TEPETATE, BASE HIDRÁULICA), CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA, CRUCES PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO, CALAFATEÓ, PINTURA COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, BOLARDOS DE METAL Y REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE.

IMPORTE CONTRACTUALMONTO CONTRATADO: \$ 1,254,007.88

AMPLIACION

NO. DE CONVENIO

LIQUIDACIÓN

\$ 102,758.49

NO. DE CONVENIO

TOTAL EJERCIDO

\$ 1,356,766.37**PERIODO DE EJECUCIÓN****CONTRATO**FECHA INICIO: 7 DE DICIEMBRE DE 2018FECHA TERMINO: 4 DE FEBRERO DE 2019**DIFERIMIENTO**

FECHA INICIO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____

PRORROGAFECHA TERMINO: 21 DE FEBRERO DE 2019 NO. DE CONVENIO OPM-SFR/2018-124-01**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	07-dic-18 AL 19-dic-18	\$ 627,003.94
1C.	07-dic-18 AL 19-dic-18	\$ 54,984.93
2	20-dic-18 AL 18-ene-19	\$ 370,004.57
3	19-ene-19 AL 03-feb-19	\$ 202,014.45
4	04-feb-19 AL 21-feb-19	\$ 16,219.49
4C.F.L.	04-feb-19 AL 21-feb-19	\$ 86,539.00

TOTAL ESTIMADO: \$ 1,356,766.37

TOTAL CONTRATADO: \$ 1,254,007.88

AMPLIACIÓN: \$ -

LIQUIDACIÓN: \$ 102,758.49

SANCIÓN: \$ -

