

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETA (ENTRE BLVD. DEL VALLE Y CALLE VALLE AZUL)"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2018-126
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN CALLE VIOLETA	HORA DE RECEPCIÓN 09:30	FECHA DE RECEPCIÓN 28-mar-19
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN, EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA, ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM, CON MATERIAL DE BANCO, BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS, ELABORADA CON TEPETATE Y GRAVA BASÁLTICA TRITURADA, APLICADO SU RESPECTIVO RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42.0 KG/CM2 EN ARROLLO Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS EN BANQUETAS, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y RESTRICTIVO, PINTURA EN GUARNICIÓN Y PASOS PEATONALES, SE REALIZARON LOS TRABAJOS CONSIDERADOS FUERA DE CATALOGO DE MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA Y DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES.(TRAMO 0+000.00 AL 0+046.14 ORIENTE PONIENTE)

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 314,669.90		
AMPLIACION		NO. DE CONVENIO	
LIQUIDACIÓN	\$ 147,194.22	NO. DE CONVENIO	
TOTAL CONTRATO	\$ 461,864.12		

PERIODO DE EJECUCIÓN

		CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>7</u> DE <u>DICIEMBRE</u> DE <u>2018</u>				
FECHA TERMINO:	<u>4</u> DE <u>FEBRERO</u> DE <u>2019</u>				
		DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	- DE - DE -	NO. DE CONVENIO	-		
FECHA TERMINO:	- DE - DE -				
		PRORROGA			
FECHA TERMINO:	<u>28</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2019</u>	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2018-126-01</u>		

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>07-dic-18 AL 28-dic-18</u>	<u>\$ 99,815.13</u>
<u>2</u>	<u>29-dic-18 AL 18-ene-19</u>	<u>\$ 117,137.28</u>
<u>3</u>	<u>19-ene-19 AL 19-feb-19</u>	<u>\$ 97,717.49</u>
<u>4L</u>	<u>20-feb-19 AL 21-feb-19</u>	<u>\$ 76,399.24 (autorizado, por pagar)</u>
<u>4LFC</u>	<u>20-feb-19 AL 21-feb-19</u>	<u>\$ 70,794.98 (autorizado, por pagar)</u>

TOTAL ESTIMADO:	\$	461,864.12
TOTAL CONTRATADO:	\$	314,669.90
AMPLIACIÓN:	\$	-
LIQUIDACIÓN:	\$	147,194.22
SANCIÓN:		-
SALDO A CANCELAR:		-

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 3449-01041-8 DE 06-dic-18 VALOR \$ 157,334.95

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 3449-01042-5 DE 06-dic-18 VALOR \$ 31,466.99

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE AMPLIACION No. - DE - VALOR -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: -

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 3449-01096-8 DE 28-mar-19 VALOR \$ 46,186.41

COMPAÑÍA AFIANZADORA: -

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA FIRMA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ FIRMA:
EMPRESA CONSTRUCTORA