

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION GUANAJUATO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2018-132
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

LUGAR DE RECEPCIÓN SITIO DE LA OBRA	LUGAR Y FECHA DE RECEPCION HORA DE RECEPCIÓN 13:00 P.M.	FECHA DE RECEPCIÓN 11-feb-19
--	---	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LINEA DE TARJEAS: Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts., Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor. Se deberán realizar pruebas de compactación., Suministro de tubería de pvc serie 20 sanitario, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-1995. Incluyendo: fletes, acarreo y maniobras locales, puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad con un diámetro de 250 mm., Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.50 m., **DESCARGAS DOMICILIARIAS:** Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor. Se deberán realizar pruebas de compactación., Suministro de tubería de PVC serie 20 de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003, incluye: flete, acarreo y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 150 mm de diámetro., Registro de tabique rojo recocido de 60 x 60 x 80 cms. medidas interiores forjado con tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cms. de 14 cms. de espesor, juntado con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido, incluye: plantilla de concreto de F'c=100 Kg/cms2, aplanado interior cemento-arena 1:5, tapa de concreto, marco y contramarco. **FUERA DE CATÁLOGO:** Relleno de zanjas con material producto de excavación compactado con equipo al 90% prueba Proctor, capas de 20 cms de espesor. Incluye lo necesario para su correcta ejecución.

MONTO CONTRATADO:	\$	329,146.00	IMPORTE CONTRACTUAL
AMPLIACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO _____
TOTAL	\$	329,146.00	

PERIODO DE EJECUCIÓN			
CONTRATO			
FECHA INICIO:	14	DE	DICIEMBRE
			DE 2018
FECHA TERMINO:	11	DE	FEBRERO
			DE 2019

DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	DE	DE	NO. DE CONVENIO
FECHA TERMINO:	DE	DE	

PRORROGA			
FECHA TERMINO:	DE	DE	NO. DE CONVENIO

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	14 DE DIC 2018 A 12 DE ENE DE 2019	\$ 306,169.82
2 FINIQUITO	13 DE ENE 2019 A 11 DE FEB DE 2019	\$ 22,976.18

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION GUANAJUATO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2018-132
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

PENDIENTES DE PAGO			
No.	PERIODO		IMPORTE
		TOTAL ESTIMADO	\$ 329,146.00
		TOTAL CONTRATADO	\$ 329,146.00
		1ER ASIGNACIÓN	\$ -
		LIQUIDACIÓN	\$ -
		SANCIÓN	\$ -
		SALDO A CANCELAR:	\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA LOS PLANO DE OBRA TERMINADA DE "DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION GUANAJUATO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA" COMO LO SON ARQUITECTONICOS, FACHADAS, CORTES, FACHADAS E INSTALACIOENS ELECTRICAS. ASI MISMO EL SUPERVISOR RECIBE PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE "DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION GUANAJUATO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA", ASI LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 2275992 DE 14-dic-18 VALOR \$ 164,573.00

COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2276001 DE 14-dic-18 VALOR \$ 32,914.60

COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑIA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2332265 DE 11-feb-19 VALOR \$ 34,961.74

COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ

FIRMA: _____

C. ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LÓPEZ

FIRMA: _____

C. CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C

FIRMA: _____