

# Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En la Obra ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A LA EXHACIENDA 1ER. ETAPA, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 17 de Julio de 2019 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

## Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RECURSO MUNICIPAL: RECURSO RAMO 33 FAISM		
Ejercicio presupuestal:	2018	Programa:	
Nombre de la Obra:	ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A LA EXHACIENDA 1ER. ETAPA		
Localidad:	San Francisco del Rincón, Gto.		

## Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC, S.A. DE C.V.		
No. de Registro CMIC:	Registros		
No aplica	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	

## Datos del contrato:

Número de contrato:	OPM-SFR/2018-135		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27/DICIEMBRE/2018	25/ENERO/2019	28/DICIEMBRE/2018	25/ENERO/2019
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
NO APLICA	Número de oficio		Fecha de emisión

## Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 545,758.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,758.91	\$ 0.00	\$ 0.00

## Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 535,468.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 535,468.81	\$ 0.00	\$ 0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL, (ENTRE CALLE DEL BARRIO Y CALLE MADRIZ) EN LA COLONIA PREDIO RIO SANTIAGO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS MODELO CITY PLUS, REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO DE FIERRO GALVANIZADO CON PATIN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA. Suministro y Colocación de transformador PABT DA1-25k-13200-120/240, Suministro y colocación de poste de concreto 12C-750. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 12 ROJO CONDULAC., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2X1/O+1X2 600V, I

**Garantías:**

Fianza número:	2301222	Valor de la fianza:	\$ 53,546.88
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
28/Enero/2019	Inicio	Termino	
	05/Febrero/2019	28/Enero/2020	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
Ante :	Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.		
Otras garantías:	Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.		

**Relación de estimaciones:**

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	27-Dic-18 AL 28-Ene-19	\$ 251,339.35
2F	28-Dic-18 AL 25-Ene-19	\$ 284,129.46
	AL	
	AL	
	AL	
	AL	
	TOTAL ESTIMADO:	\$ 535,468.81
	TOTAL CONTRATADO:	\$ 545,758.91
	AMPLIACIÓN:	-
	LIQUIDACIÓN:	-
	SANCIÓN:	-
	SALDO A CANCELAR:	-

**Observaciones:**

--

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con La Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con Contraloría Municipal**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

---