

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PRIVADA GRANADOS, COLONIA LA RIVERA
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2019-069
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN SITIO DE LA OBRA	HORA DE RECEPCIÓN 15:30:00 p. m.	FECHA DE RECEPCIÓN 09-sep-19
--	-------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

Suministro y Colocación de registro 40x40x40, Suministro y Colocación de ancla para soporte de poste 40x40x80, Suministro y Colocación de ducto rd 17 pad32 mm, Suministro y Colocación de poste conico circular metalico DE 7 MTS., Suministro y Colocación de lampara de led de 70W MCA SOLA BASIC MOD ITY PLUS U70., Suministro y Colocación de cable xlp 2+1cal.4., Suministro y Colocación de cable thw cal 12., Suministro y Colocación de cable thw cal 12DESNUDO.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	134,965.73	
AMPLIACION	\$	-	NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO _____
TOTAL	\$	134,965.73	

PERIODO DE EJECUCIÓN**CONTRATO**

FECHA INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2019
FECHA TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____

PRORROGA

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1 FINIQUITO	12 DE AGO 2019 A DE 08 SEP DE 2019	\$ 134,965.73

PENDIENTES DE PAGO

No.	PERIODO	IMPORTE
	TOTAL ESTIMADO	\$ 134,965.73
	TOTAL CONTRATADO	\$ 134,965.73
	AMPLIACIÓN	\$ -
	LIQUIDACIÓN	\$ -
	SANCIÓN	\$ -
	SALDO A CANCELAR:	\$ -

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PRIVADA GRANADOS, COLONIA LA RIVERA
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2019-069
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA LOS PLANO DE OBRA TERMINADA DE "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PRIVADA GRANADOS, COLONIA LA RIVERA" COMO LO SON PLANOS DE OBRA TERMINADA. ASI MISMO EL SUPERVISOR RECIBE PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PRIVADA GRANADOS, COLONIA LA RIVERA" ASI LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2022811 DE 09-sep-19 VALOR \$ 13,496.57

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ

FIRMA:

C. ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LÓPEZ

FIRMA:

C. JESUS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

FIRMA: