FINIQUITO DE OBRA

EECHADE REAL PACION:	19.0	septiembre de 2020		DESCR	NOMBRE-		FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
PECHADE REALESCENE	DAVIMENTACION DE O	ALLE DOWNERS CHILLEDING POLETO				CALLE POTRERO No. 300 . Colonia. Informit San Francisco. San francisco del						
OBRA:			PAVIMENTACION A BASE DE F'C=150KG/CM2 Y ARROYO DE O			DOMICILIO:	Rincon, Gas.					
LOCALIDAD:		ISCO DEL RINCON, GTO.	CON SU ESTRUCTURA DE TERRA			R.F.C.:	FCD160128D95					
MUNICIPIO:		ISCO DEL RINCON, GTO.	HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGI	NACION CON POREO, SEÑALE		REG. O.P.M.:	GTO-SORPUC-3214-2015					
CONTRATO:		W-9-8200-00					TELEFONO:					
PERIODO DE EJA	CUCION							R	RESUMEN DE GARANTIAS			
FECHAS:	INICIO	TERMINO		IMPORTE	1	ENANT AS	NIIMEDO	EECHA	MONTO	COMPAÑÍA AFIANZADORA:		
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	25-may-20	22-ago-20	IMPORTE CONTRATADO	\$739.016.14		ANTICIPO	81-538777-RC	20-may-20	\$ 221,701,84	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		
NICIO Y TERMINO DIFERIMENTO												
			MPORTE AMPLIACION	\$0.00		CHIMPI MIENTO	81.536778-00	90,000,00	5 73-90/-64	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS		
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACIÓN	\$148,408.05		AMPLIACIÓN						
CONVENIOS AL C		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS			VICIOS OCULTOS	8-54049-RC	01-sep-20	\$ 88,742.42	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS			
CONVENIOS:		40. CONVENIO	TOTAL	\$807,424.19								
DIFERMENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$807,424.19		DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA						
PRORROGA:	DGA:		SANCION	1	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIDUITO QUE EN DERECHO PROCEDA. RENUNCIANDO A CUALQUER ACCIÓN LEGAL QUE TENI							
AMPLIACIÓN	ÓN .		IMPORTE TOTAL CORRADO		POR OBJETO RECLAMAR CUALQUER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO							
LIQUIDACIÓN:		SALDO A CANCELAR	\$0.00									

	MPLICIÓN LIQUIDACIÓN:					MPORTE 1 SALDO	FOTAL COBRADO A CANCELAR	299	7.404.19 93.00					POR OBJE	TO RECLAMAR CUA	LQUER PAGO RE	LACIONADO CON EL C	CONTRATO	
CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO			CONTRATO		69	T. 1 (UNC)	EST. 14 (UNIO) C	OMPLEMENTARIA	691	2 (008)	EST 3L (RE)	LIQUIDACION)	EST. SLOP(TRE COMPLESSINT	S LIQUIDACION BASA RIVIQUITO)	10194	ESTINZO	61	TIMADO CONTRATADO
-		CACORD	CANTEND	PRECIO	IMPORTE	FECHA.	89°08'E 23-iun-20 75-mu-20	CANT FECHA	23-lun-20	FECHA.	1MP OR W 21-1ul-20 23-iun-20	FECHA .	24-900-20 21-14-20	FECHA .	24-300-20 25-34-20	CANT	MPORTE	CANT	IMPORTE
	4000000					PERIODO DEL PERIODO AL	25-mw-30 22-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	25-may-20 22-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	23-iun-20 20-iul-20	PERIODO DEL PERIODO AL	21-lul-20 22-ass-20	PERIODO DEL PERIODO AL	21-lal-20 20-asp-20				
A	TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN	M2	779.10	\$ 106	\$ 3,007.30	584.06	\$ 2,254.07	0.00	s -	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s -	584.06	\$ 2,254.47	195.04	\$ 752.66
2	REINVELACION DE DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA SUMNISTROS DE BROCAL Y TARA																		
	NICLIVE MAND DE ORRA HERRAMENTA SUMMISTROS DE BROCAL Y TAPA MANACINALIS, REINMELANA FORMAN ONT TABIOLE ROQUE CTX4002 CM, ASSITUADO CON MORTERO CEMENTO-ASENA 15, CADENA DE REMATE DE 2018 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO FIC-320 NGICINZ ARMADI CON 4 VARSULAS DE 38° Y ESTRIBOS DE ALAMBRICH A CADA 15 CM CON																		
	REMATE DE 20/28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F.C250 NGCM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 387 Y ESTREDOS DE ALAMERÓN A CADA 15 CM CON CONTROL CONTROL DE SECUENCIA DE CONTROL	PZA	2.00	\$ 2,747.24	\$ 7,494.40	1.00	\$ 2,747.24	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	1.00	\$ 3,747.24	1.00	\$ 3,747.24
	ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 250 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 CON ACABADO PULDO, LIMPEZA, Y BROCAL NUEVO, PLLOT						l												
В	EXCAVACIONES DICAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS																		
	MECANICOS PULOT. ACARREOS	M3	229.53	\$ 44.59	\$ 14,649.15	317.68	\$ 14,165.25	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	217.68	\$ 14,165.35	10.85	\$ 403.00
C 4	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION VIO DEMOLICION	мэ	427.09	\$ 2621	\$ 11,236.74	412.90	\$ 10,865.50	0.00	s -	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	412.98	\$ 10,865.50	16.11	\$ 271.24
5	PULIS. ACARISCO EN CAMIÓN A PRIMER NLÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN VIO DEMOLICIÓN; PULIST.	Ma	427.09	\$ 2504	\$ 10,694.30	412.90	\$ 10,341.02	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	412.90	\$ 10,341.02	14.11	\$ 253.3
4	ACARREO EN CAMON, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION YO DEMOLUCION, SOBRE PAVIMENTO, DEL RM. 2 AL RM. 20 (RM. SUBSECUENTE.)	макм	1,201.20	\$ 429	\$ 5,496.09	1238.95	\$ 5,215.10	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	1238.95	\$ 5,215.10	42.33	\$ 101.51
D	PUID.T. SUB-BASES Y BASES																		
7	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 80% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, PULOT.	M2	576.20	\$ 20.16	\$ 11,619.02	577.60	\$ 11,644.42	0.00	s -	0.00	s -	0.00	\$.	0.00	s -	577.60	\$ 11,644.42	-1.22	-5 2460
	SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM, DON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERÍSTICAS DE LABORA DE COMPANIO DE COMP						l												
	AGIA, DE CAPAG DE ZO MILCON MATERIAL DE BANCO, CON CAPACTERÍSTICAS DE ARERA, UNIOSE DESERSA CAMPIER CON LEW YES MANNO DE 2016. EXPANSIÓN MÁXIMA 211, TENER MENOS DE 401 DE FINOS Y LÍMITE LÍQUIDO MENOR CUE SYIL, SEAS COMPACTIACO AL 2011, DE 211 PESO VOLUMÉTRICO. ZEON MÁXIMO ACAPITO ESTÁMBAR, SICLUPIE MATERIALES, MAND DE CIBRA.	Ma	115.20	\$ 240.20	\$ 27,690.26	115.52	\$ 27,747.90	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	115.52	\$ 27,747.90	-0.24	-\$ 57.64
9	BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELLIA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 1909 CONFORME LO INDICADOEN EL PROVECTO PULAT. IN CITE CAR 1.04	мэ	115.28	\$ 493.70	\$ 56,922.96	115.52	\$ 57,041.47	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	115.52	\$ 57,041.47	-0.24	-6 11851
10	CON-CRUE DI NICADOSN EL PROVICTO DE LA T. INC. INC. CASTAN REGIO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASPATICA A RAZÓN DE 1.5 LTSIM CON, PORED, CON ARENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y						l												-6 27.21
_	HERRAMIENTA. PROMENTOS DE CONCRETO MEDIA IL DO	M2	576.20	\$ 22.32	\$ 12,864.90	577.60	\$ 12,892.03	0.00	\$ -	0.00	\$.	0.00	\$.	0.00	\$ -	577.60	\$ 12,892.00	-1.22	4 22
E 11	PRIMERTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCUADO MR. 42/2 RICIONZ/RESISTENCIA A FLEXIÓN A 28 DÁS), TMA 1 1/2′, INCLUYE: MATERIALES MANO DE CBRA, CIMBRADO Y VIBRADO, P.L.O.T. 1	M2	501.00	\$ 298.74	5 200,964,96	600		0.00		62.26	5 199,907.00	0.00		0.00		6276	5 199,907,06	20.24	\$ 12,057.90
12	MAND DE CIRRA, CIMIRRADO Y VIERADO, PLLOT.	M2		3 29674	5 200,964.96		, .		• •		3 180,907.06		, .	0.00	, .		5 180,507.06		
	SONO DE LEGO, CERSENDO O VISICADO CON MEMBRANA DE CURADO CUMADO DE CONCESTE DE ARRONO CON MEMBRANA DE CURADO CULPO Y HERRAMIENTA, PULOT. CUAPATED DO SE ELLADOR PARA ANTIFA HERZONTALES A MOSE DE LOS COMPONENTE AUTOMICIANTE. CON CINTA DE RESPILOÇICON GARANTÍF ENTEDA POR LEMPRESA DE ANACE, PULOT.	M2	504.00	\$ 15.49	\$ 7,001.92	600	s -	0.00	s -	473.76	\$ 7,333.80	0.00	s -	0.00	s -	473.76	\$ 7,333.80	30.24	\$ 468.12
13	CALAFATED CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONISME AUTONINEANTE CON CONTA DE RESPALDO,CON GARANTÍA	ML	296.00	\$ 21.78	S 0,624.00	0.0000	s -	0.00	s .	400.60	s 8,725.67	0.00	s -	0.00	s .	400.60	\$ 0,725.07	-4.60	-6 100.15
14	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y	١.					l.		l.	١ _			l.	١.	I. I	_			-\$ 257.94
15	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE MATEDIAI MANCHICHEDA ENVIRON VILEDDAMENTA DILITAT SUMMISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS	ML	163.80	\$ 23.03	\$ 3,772.31	600	, .	0.00	s -	175.00	\$ 4,000.25	0.00		0.00	* -	175.00	\$ 4,000.25	-11.20	25734
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 12º Y 60 CMS. DE LONGITUD A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.	PZA	290.00	\$ 15.77	\$ 6,150.30	600	s -	0.00	s -	377.00	\$ 5,945.29	0.00	s -	0.00	s -	377.00	\$ 5,945.29	13.00	s 2050
16	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCIADO FC200 KG/ONZ T.M.A. DE 1 1/27 DE 15XXXXVE CIME. EN REMATE DE LOGAS DE ARROYO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE CRIRA, CIMIRRA Y VIRRADO, P.U.O.T.	l					1	l	1	l	1	l	l	1					\$ 2,602.40
	UNI TORRUSO CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE CEIRA, CIMERA Y VIERADO, PULOT.	ML	14.00	\$ 191.60	\$ 2,082.40	600	s .	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s .	0.00	s -	14.00	2,682.40
F 17	DEMOLLIÓNES DEMOLLIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SMIRLE CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA PLLO.T.		9.00	\$ 269.92	\$ 2,429.29	600	l	0.00		234		0.00	1.	0.00		234	\$ 601.61		\$ 1,797.63
	MERRAMIENTA PULOT. BENEVIETA	МЭ	9.00	s 268.92	3 2,429.28	600	, .	0.00		234	\$ 621.61	0.00	, .	0.00	, .	2.34	3 G161	6.66	1,787.6
G 18	BANQUETAS TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN DI LO T	M2	254.98	\$ 466	\$ 1,100.21	600	s -	0.00	s -	610.89	\$ 2,846.75	0.00	s -	0.00	s .	610.89	\$ 2,846.75	-355.91	-6 1,658.54
19	PLI D.T. EKCRVACIÓN A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "E", INCLUYE: MANO DE CIBRA Y HERRAMENTA PULOT:	Ma	76.49	\$ 102.02	\$ 7,864.79	600	s -	0.00	s .	122.10	\$ 12,562.55	0.00	s -	0.00	s .	122.18	\$ 12,562.55	-45.69	-\$ 4,607.05
20	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION YO	ма	29.44	\$ 26.21	\$ 2,616.27	600	s -	0.00	s -	150.00	\$ 4,170.02	0.00	s -	0.00	s -	158.83	\$ 4,178.82	-69.39	-6 1,902:55
21	CAMBIOLISM JULIO DE CAMBÓN A PRIMER INLÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXICANCIÓN VIO DIMENSIÓN, PULCT. SCARREGO EN CAMBON, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXICANCIÓN VIC DEMOUCION, SOBRE PAVIMENTO, DEL IM. 2 AL IM. 20 (RM. SUBSECUENTE.)	мэ	29.44	\$ 25.04	\$ 2,489.98	600	s .	0.00	s -	150.00	\$ 3,977.10	0.00	s -	0.00	s -	158.83	\$ 2,977.10	-59.39	-\$ 1,407.12
22	ACARREO EN CAMON, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCANACION YO DEMOUCION, SOBRE PAVIMENTO, DEL HM. 2 AL HM. 20 (HM. SUBSECUENTE)	мэкм	298.33	\$ 429	\$ 1,279.64	600	s -	0.00	s -	476.49	\$ 2,844.14	0.00	s -	0.00	s -	475.49	\$ 2,044.14	-170.16	-6 764.30
23	BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA BANQUETA	Ma	\$1.00	\$ 243.06	\$ 12,436.86	600	s .	0.00	s -	126.94	\$ 30,855.59	0.00	s -	0.00	s -	126.94	\$ 20,955.59	-75.94	-6 18,518.73
24	BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPECIO, PARA BANQUETA COMPACTADAL 2018 PULSMIPLIOT. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C120 KEICMZ DE 10 CMS. TALA SP. DE ESPECIOR, ACABIOO ESCORELLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE CREPA, CIMBRA Y VIBERACO/PLIOT.	M2	251.90	5 27291	5 00.506.50	600	l.	0.00		269,49004	\$ 73,546,53	365,22396	5 99.574.00	0,0000		63472	\$ 173,221,44	-279.74	-\$ 100,634.05
25	CIBRA CIMBRAY VIBRADOPILOT.														, .				
	CURADO DE CONCRETO EN BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA; PLLO.T.	M2	254.98	\$ 15.40	\$ 2,947.09	600	s -	0.00	s -	634.72	\$ 9,825.47	0.00	s -	0.00	s -	63472	\$ 9,825.47	-379.74	-\$ 5,878.30
26	SOURD VIERRAMENTA PULLT. GLAMPICINE SERVA PETERSEN TRAPEZDIAL DE SOCIOSO CMS. DE SECCION I DE ACUERDO A REVISECCION, ACABADO ESCOBLADO, COLUDA CO- COMORETO PREMIZICADO PELADO REVORTA MA SE PROLUTE MATERIALES MAND DE CIDRA, CERRAN Y VERBINCO PULLT. Y DICO CERRA, CERRAN Y VERBINCO PULLT. Y DICO CERRA, CERRAN Y VERBINCO PULLT. Y DICO DIOMANTE, EN PARA POLITA PARA PORRAME JANTAS CON MACUNIV PER DEL DIOMANTE, DEL POLITA PARA POLITA CON MACUNIVI DICO DIOMANTE, DEL POLITA PORA POLITA PORA POLITA CON MACUNIVI DICO DIOMANTE, DEL POLITA PORA POLITA PO	ML	153.70	\$ 290.39	5 44,602.94	600	, .	0.00	s -	158.85	5 46.120.45	0.00	s -	0.00	s -	158.85	5 46.120.45	-5.15	-S 1,495.51
27	MAND DE ORGANIZACIONE POR PROPERTO PULCAT. CONTROL DE CONCORTE EN ANADOL PULCAT. CONTROL DE CONCORTE EN ANADOLETA DADA PORMADA UNITAR CON MACCIONA.	1																	
2	Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIAL MANO DE GIRA EQUIPO Y HERRAMIENTA PLLOT.	ML	255.62	\$ 23.03	\$ 5,006.90	600	s -	0.00	s -	154.84	\$ 3,565.97	0.00	s -	0.00	s -	154.04	\$ 3,565.97	100.70	\$ 2,300.96
H 20																			
_	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO, ALUSIVO A LA GIBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE GIBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.G.T.	PZA	1.00	\$ 4,779.30	\$ 4,779.30	600	s -	0.00	s -	0.00	s -	1.00	\$ 4,779.30	0.00	s -	1.00	\$ 4,779.30	0.00	s -
I.	SEÑALETICA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "PEATONES" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y	PZA	2.00	5 161802	5 3,296,06	600		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	\$ 3,236.00
30	SEÑALAMIENTO PREVENTINO "PRATONES" GRADO INSENERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71/31 CM. P.J. D.T. SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SHA "NOMBRE DE CALLE" GRADO INSENIERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71/31 CM. P. LICT.	PZA	1.00	5 161800	5 1,010,00	600	, .	0.00	• •	0.00	, .	0.00	, .	0.00	, .	0.00	, .	1.00	\$ 1,618.00
21									s -		s -		s -		\$ -		s -		\$ 1,618.00
22	SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR-4) (ALTO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (SR-4) DE 30 CM X LADO PULOT. COM SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA PARA TRAFICIO PARA ALTO	PZA	1.00	\$ 1,618.03	\$ 1,618.00	600	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	1.00	\$ 1,618.00
	SUMMETRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA PARA TRAFICO PARA ALTO CONTINUA DE 60 cm DE ANCHO INC: APLICACIÓN DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZO Y	ML	14.64	\$ 211.70	\$ 2,100.00	600	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	14.64	\$ 3,100.00
22																			
_	SUMMISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILA EN GUARNICIONES SOBRE CARAS EXPUESTAS DE 15 01 NOLLIYE: BARRÍCO DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PINTURA, INCORPORACIÓN DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE.	ML	153.70	\$ 52.21	\$ 0,024.60	600	s -	0.00	s -	0.00	s -	158.65	\$ 0,293.50	0.00	s -	158.65	\$ 0,293.56	-5.15	-6 208.00
34	PINTURA, INCORPORACION DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO PARA						l												
	SUMMETRO Y APUCACIÓN DE PINTURA AMARILLA PIRA TRAFICO PARA CRUCE PERTONAL DE 40 cm. DE ANCHO INC: APUCACIÓN DE MICROEFERA COMO SERVICIO DE MATERIAL, TRAZIO Y PREMARCADO DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZIO Y PREMARCADO	ML	14.00	\$ 140.77	\$ 1,970.79	600	s .	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	14.00	\$ 1,979.79
25	SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PLÁSTICO DE 4MT DE LONGITUD MÓDULOS DE 40MCM, INCLUYE SUMMISTRO DE TOPE E INSTALACIÓN CON TAQUETE EXPANSIVO DE 38° x 3 M° ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	1.00	\$ 7,670.30	\$ 7,670.30	600	, .	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s .	1.00	\$ 7,679.30
J 36																			
×	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO DE 150MTS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.	PZA	4.00	\$ 677.17	\$ 2,700.60	600	s .	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	4.00	\$ 2,708.66
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE LED SUPRA DE 85 W INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PUI	PZA	4.00	\$ 5,971.66	\$ 23,006.64	600	s .	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	0.00	s .	4.00	\$ 23,006.64
20	REUBICACIÓN DE POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA , CON						l												
ı	REUBICACIÓN DE POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA , CON EMPLAZAMENTO NUEVO DENTRO DE ÁREA DE BANQUETA EN POSICIÓN ADECUARA, PIRRA SU OSFRATNIDAD, INCLUTE: PIXAD POR LIERANZAS REMOCIÓN Y RESIPIAZAMENTO DE POSTE POR MEDIOS MECÁNICOS, AS COMO DE USALIBACA DE TENDIDO PROCUMENO INTERRUMPRE EL SERVICIO.	PZA	1.00	\$ 3,126.76	\$ 3,126.76	600		0.00	s .	0.00	s .	0.00		0.00	, .	0.00	,	1.00	\$ 3,196.70
	COMO DE LAGLÍNEAS DE TENDIDO PROCURANDO INTERRUMRE EL SERVICIO ÚNICAMENTE DURANTE EL PERIODO INDISPENSABLE PARA EL PROCEDIMIENTO PULOT.			. 2,2676			1				1		l .						
K 29	FORESTACIÓN						<u> </u>						<u> </u>						
29	PLANTACIÓN DE ÁRBOL ENCINO SEMPRE VERDE DE 2º DE TRONCO Y DE 1A 15M DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MATERIALES, MANO DE CBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	7.00	\$ 4,107.36	\$ 29,311.52	600		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00	\$ 29,311.53
	PUU.	rea		4,98/36	. Am.2	-30		3.00	<u> </u>	-00	Ľ			00		-30	أسلا	00	
L 40	FUERA DE CATALOGO Trazo y nivelación topográfica del teneno con uso de equipo topográfico, para lineas de												H						
1	Trazo y nielación tapográfica del terrero con uso de equipo tapográfico, para lineas de agua potable y de dennée, estableciendo referencias: Incluye: limpieza, deshienbe materiales, mano de obra yequipo.	ML	0.00	\$ 106	s -	600	s -	193.00	\$ 744.90	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	193.00	\$ 744.90	-193.00	-\$ 744.90
41	Escalación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye aficje, estracción de material, afine de teluder, fondo y consenación hasta la instalación de la subería a una crafundidad de 000 a 200 metros.	мэ	0.00	\$ 42.30	s .	600	s -	90.92	\$ 3,972.02	0.00	s .	0.00	s -	0.00	s .	93.92	\$ 3,972.82	-93.92	-\$ 3,972.02
42	Plantilla de grass de 3/4º en zenjas para senter tuberias. Incluye mano de obra herramienta maquinaria el suministro del material traspoleo al fondo de la zania estendid:	мэ	0.00	\$ 432.25	.	600	l.	5.67	\$ 2,540.76	0.00	l.	0.00	l.	0.00	ا ا	5.87	\$ 2,543.76	-5.07	-\$ 2,543.76
4		MO	0.00	. 40125		±00	ľ .		2,540.76	4.00	ľ .	E.00	l .	0.00	ı ·	5.87	2,543.76		
	Plantilla spisonada con equipo al 60% prueba Proctor con material suministrado (sepetas) especor de 10 cm. Incluje: suministro, acurreo, tendido y construcción de apopo semicincular para apoper la subería.	Ma	0.00	\$ 218.21	s -	600	s -	9.60	\$ 2,095.70	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	9.60	\$ 2,095.79	-9.60	-6 2,005.70
44	Relieno de senjus con material suministrado (sepetase) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor incluye: Pruebas de laboratorio, P.U.C.T.	мэ	0.00	\$ 218.21	s .	600	s -	74.02	\$ 16,159.21	0.00	s .	0.00	s -	0.00	s .	74.02	\$ 16,159.31	-74.02	-5 16,159.21
«	Carga a maquina y acarneo en camión propio o siquilado de materiales excedentes de						1				1		1						-
1	Carga a maquine y acarneo en camión propio o alquilado de meteriales escedentes de desprohes, escauciones, etc., transido sobre nevestimiento, terraceria o brecha el primer les Indage: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	Ma	0.00	\$ 51.34	s -	600	s -	122.10	\$ 6,268.61	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	122.10	\$ 6,260.61	-122.10	-6 6,268.61
-	Acameo en camión propio o alquitado de meteriales excedentes de desautoles excesaciones, etc., transito sobre nesestimiento, terracería o brecha en Rifemetro	l	0.00			600	l.	3629	l.	0.00	l.	0.00	l.	0.00	I. I	364.29	I. I		4 1,571.30
a		MUNCH	0.00	\$ 429		±00	ľ .	3629	\$ 1,571.30	4.00	ľ .	u.00	ľ	0.00	, ·	3629	\$ 1,571.38	-366.29	1,57136
	subsecucirias. Instalación de tubería de PVC sanitario Tipo 26, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 30, Ser	ML	0.00	\$ 23.24		600		73.42	\$ 1,706.20	0.00	s .	0.00		0.00		73.42	s 1,796.29	-73.42	-5 1,706.20
1		l -				-	1	l -			1	l -	1	-		_			L
-	Institución de siberira de PVC sentrario Tipo 25, Tipo 41, Tipo 51, Serie 25, Serie 20, Serie 35, Serie 25, Serie 20, Serie 35, Serie 35, Serie 36, Serie 36	ML	1			600	l.	l .	\$ 2,634.00	0.00	l.	0.00	l.	١.	I. I	120.00	I. I	-120.00	-5 2,634.00
1	acarreos locales, bajada, jurée y acomodo hasta su sitio final.	ML	0.00	\$ 21.95		600	, .	120.00	s 2,636.00	0.00	, .	0.00		0.00	* -	120.00	\$ 2,634.00	-120.00	2,63400
20	Institución de cado de PVC alcanterillado de 40° aor 150 mm de diámetro. Institución de silleta de PVC con desiación a 40° de 200 x 160 mm de diámetro. Incluye accesorios complementarios	D7A	0.00	¢ 61-95	٠.	646	٠.	99.66	< + one on	***	٠.	***	٠.	440	٠.	20.00	< 1000aa	.00.00	-6 1,853.00
91	accesorios complementos Construcción de Registro Senitario de Quijulidido Otimo a hase de televi-	PZA	0.00	\$ 244.03		600	٠ .	20.00	\$ 4,896.60	0.00	s -	0.00		0.00	s .	20.00	\$ 4,096.60	-20.00	-\$ 4,896.60
51	accusionos complementanos. Construcción del registro Samisterio de 0.450.650.050s. a base de tableque rejo recoción. 76.660 era de 14 cms. de seguera asentado con nomano camento-men 15, aplanado; 28.760 era del registro del dera, equipo y lementenienza pulso del registro del	,			.	600	l.		,		l.	0.00	l.	0.00	ا ا	13.00	l,	-13.00	-5 25,500:30
1	38°, colada con con concreto Fic = 150 ligitant/y plantilla de concreto Fic = 150 ligitant/ dello om de espesor y base de tepetate de 10 cms. de espesor mano de obra, equipo ;	PZA	0.00	\$ 1,961.61		600	, .	13.00	\$ 25,500.93	0.00	, .	0.00		0.00	* -	13.00	\$ 25,500.00	-13.00	2,500
52	nemamenta P.U.U.I. Renielación de registro elétentes base de muro detablque debarro rejo recocido de 14 m de america segundo con motoro como de tableco de tableco.						l		1										
1	normanica VULLI. Revisitación de registro estrartes base de muro detablique debarro rejo necocido de 14 cm de sepace, sericado con mortes cerecero serre proporción 15, aplanado inserior con el mismo comerce, nevisidos baser um sed detenda de 25 cm. lichuje basefor y tap (4000cm) de solves y verifició de 38°, colado con con concreto FC = 100 legism2, manodo dos aces, con contrato FC = 100 legism2, manodo dos aces, con proportion de 100 legism2, con proportion de 100	PZA	0.00	\$ 958.64	s -	600	s -	7.00	\$ 6,710.40	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	7.00	s 6,710.49	-7.00	-5 6,710.40
sa	dora equipoy herismienta P.U.O.T. SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "TOPE" GRADO INGENERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE THAY CM. P.U.O.T.						1	l	1	l	1	l	l	1					l <u> </u>
54	COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71/21 CM. PULOT. SUMMISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE DI ASTRON DE ABUT DE CANCERO	PZA	0.00	\$ 1,618.03	s -	600	s .	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	1.00	\$ 1,618.03	1.00	\$ 1,610.03	-1.00	-\$ 1,616.03
1 -	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PLÁSTICO DE 6.8MT DE LONGITUD CON 16MGOULOS DE 45MCM, Y2 MODULOS DE REMATE DE20MCM, INCLUYE SUMINISTRO DE TOPE E INSTALACIÓN CON TAQUETE EXPANSIVO DE 28° x 2 3 4°	PZA	0.00	\$ 13,572.17	s -	600	s -	0.00	s -	0.00	s -	0.00	s -	1.00	\$ 13,572.17	1.00	\$ 13,572.17	-1.00	-6 13,572.17
					****		8450 SALE CT		#37 AND **		****		****						*********
	IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DE AMPLIACIÓN		29,016.14	1	\$637,082.88 \$101,933.26 \$739,016.14		\$158,014.50 \$24,982.32 \$180,976.82	1	\$75,863.93 \$12,138.23 \$88,002.16		\$405,204.45 \$84,832.71 \$470,037.16	1	\$112,747.78 \$18,039.64 \$130,787.42		\$15,190.20 \$2,430.43 \$17,620.63		\$765,020.85 \$122,403.34 \$887,424.19		-\$121,937.97 -\$20,470.08
	MPORTE DE JUDITORION MODE TE DE JUDITORION		\$0.00 MD 400.05		a739,016.14		\$180,976.82	J	\$88,002.16	l	\$470,037.16	J	\$130,787.42	J	\$17,620.63		\$887,424.19		-9140,408.05
	TOTAL	1 2	mr.424.19	1 1															

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO