

FINIQUITO DE OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|--|--|
| FECHA DE REALIZACION: | 10 de abril de 2020 | | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | | | | NOMBRE : | FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | | |
| OBRA: | 2DA ETAPA DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE PRESBITERO MARQUEZ | | RESTAURACION DE FACHADAS, CON RESANES, RECUBRIMIENTOS CON PINTURA VINILICA EN MUROS, TOLDOS DE ESTRUCTURA DE ACERO CON CUBIERTA DE POLICARBONATO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES TIPO "OLIVO". | | | | DOMICILIO : | CALLE POTRERO No. 303 , Colonia Infonavit San Francisco, San Francisco del Rincon, Gto. | | | |
| LOCALIDAD: | SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. | | | | | | R.F.C. : | FCO160128095 | | | |
| MUNICIPIO: | SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. | | | | | | REG. O.P.M. : | GTO-SOP/PUC-3314-2015 | | | |
| CONTRATO: | OPM-SFR/2020-010 | | | | | | TELEFONO: | | | | |
| PERIODO DE EJECUCION | | | RESUMEN DE GARANTIAS | | | | | | | | |
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE | FIANZAS | NUMERO | FECHA | MONTO | COMPANIA AFIANZADORA: | | |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 03-mar-20 | 27-mar-20 | | \$108,280.54 | ANTICIPO | 0 | 00-ene-00 | 0 | \$0.00 | | |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | | | IMPORTE AMPLIACION | | CUMPLIMIENTO | 0 | 00-ene-00 | 0 | \$0.00 | | |
| TERMINO DE PRORROGA | | | LIQUIDACION | \$0.00 | VIOS OCULTOS | III-537013-RC | 31-mar-20 | 10,028.05 | FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | TOTAL | | | | | | | |
| CONVENIOS: | NO. CONVENIO | | | \$108,280.54 | | | | | | | |
| DIFERIMIENTO | | | IMPORTE TOTAL ESJIMADO CON IVA | \$108,280.54 | | | | | | | |
| PRORROGA | | | SANCION | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | \$108,280.54 | | | | | | | |
| LIQUIDACION | | | SALDO A CANCELAR | \$0.00 | | | | | | | |
| | | | DECLARACION DEL CONTRATISTA | | | | | | | | |
| | | | SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO | | | | | | | | |

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | TOTAL ESTIMADO | |
|-------|--|----------|----------|--------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE |
| A | APLAVADOS Y RESANES | | | | | | | | | | |
| 1 | RESANES EN APLAVADO DE MEZCLA , ADECUANDO REMATES, MOLDURAS Y BODILLAS EXISTENTES, A BASE MEZCLA CEM-ARENA 1:3 . INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | M2 | 62.28 | \$ 148.97 | \$ 9,277.85 | 62.28 | \$ 9,277.85 | 62.28 | \$ 9,277.85 | 0.00 | \$ |
| B | PINTURAS | | | | | | | | | | |
| 2 | PINTURA VINILICA TIPO BERELINTE DE BEREL O SIMILAR EN FACHADA SOBRE APLAVADOS DE MEZCLA , INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | M2 | 311.42 | \$ 91.98 | \$ 28,644.41 | 311.42 | \$ 28,644.41 | 311.42 | \$ 28,644.41 | 0.00 | \$ |
| C | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLDOS DE 1.2 ML DE ANCHO, CON ESTRUCTURA DE PTR DE 2"X1" , PINTADA CON ESMALE ANTICORROSIVO Y CUBIERTA DE POLICARBONATO DE 6MM . INCLUYE , MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION P.U.O.T. | ML | 20.60 | \$ 1,882.83 | \$ 38,164.18 | 20.60 | \$ 38,164.18 | 20.60 | \$ 38,164.18 | 0.00 | \$ |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE 70X50CM DE CALLE PBRD MARQUEZ EN ACERO INOXIDABLE DE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 1.00 | \$ 10,234.97 | \$ 10,234.97 | 1.00 | \$ 10,234.97 | 1.00 | \$ 10,234.97 | | |
| 5 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL TIPO " OLIVO" VERDE O NEGRO DE 3 MTS DE ALTURA TRONCO DE SCMS CINCRCONFERENCIA APROX. INCLUYE ARBOL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 2.000 | \$ 3,611.94 | \$ 7,023.88 | 2.00 | \$ 7,023.88 | 2.00 | \$ 7,023.88 | 0.00 | \$ |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$108,280.54 | \$93,345.29 | \$93,345.29 | \$93,345.29 | \$0.00 |
| IMPORTE DE AMPLIACION | \$0.00 | \$14,935.25 | \$14,935.25 | \$14,935.25 | \$0.00 |
| IMPORTE DE LIQUIDACION | \$0.00 | \$108,280.54 | \$108,280.54 | \$108,280.54 | \$0.00 |
| TOTAL | \$108,280.54 | | | | |
| (MENOS) TOTAL ESTIMADO | \$108,280.54 | | | | |
| PENAS CONVENCIONALES (SATACION) | \$0.00 | | | | |
| SALDO A CANCELAR | \$0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$0.00 | | | | |
| SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE | \$0.00 | | | | |

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO