

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 120 GAVETAS PARA ADULTO Y 20 GAVETAS DE OSARIO EN PANTEÓN SAN FRANCISCO
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR / 2020-001
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JOSE ANTONIO GONZALEZ REYNOSO

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
OFICINA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12:00 ✓	29-may-20 ✓

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SE INICIO CON TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA EXISTE PARA DESPLANTE DE CASTILLO ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8" Y EST. A CADA 15 DE ALAMBRO, DESPUES SE AMARRO EL CASTILLO PARA DESPUES COLOCAR TABICON DE CONCRETO EN MURO DE 10 Y 14 CM EN EXTREMOS E INTERIOR DIVISORIO, DESPUES SE COLO CADENA DE 15 X 15 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 20 CM. DE ALAMBRO, DESPUES SE ENJARRO EN EL INTERIOR DE GAVETA ACABADO FINO PAR DESPUES COLOCAR CIMBRA PARA COLADO DE CONCRETO EN LOSA DESPUES SE DESCIMBRO A LOS 15 DIAS PARA DESPUES COLOCACION DE PLANTILLA PARA DAR PENDIENTE EN LOSA FINAL Y POR ULTIMO HACER BOQUILLAS EN EXTERIORES Y ENJARRE ACABADO FINO, TODO ESTO EN 4 MODULOS 2 PISOS EN GAVETAS DE ADULTO Y 1 MODULO A 2 PISOS EN GAVETA DE OSARIO.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 589,063.51 ✓		
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	_____	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	\$ 589,063.51 ✓		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	27 DE ENERO	DE 2020	✓
FECHA TERMINO:	25 DE ABRIL	DE 2020	✓
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	- DE -	DE -	NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	- DE -	DE -	_____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	- DE -	DE -	NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	27-ene-20 AL 25-feb-20	\$ 257,119.30
2	26-feb-20 AL 26-mar-20	\$ 206,554.77
3 F	27-mar-20 AL 25-abr-20	\$ 125,389.42
	AL	_____
	AL	_____
	_____	_____

TOTAL ESTIMADO:	\$	589,063.49
TOTAL CONTRATADO:	\$	589,063.51
AMPLIACIÓN:	\$	-
LIQUIDACIÓN:	\$	-
SANCIÓN:		-
SALDO A CANCELAR:	\$	0.02

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 2405586 DE 24-ene-20 VALOR \$ 176,719.05

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2405592 DE 24-ene-20 VALOR \$ 58,906.35

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA DE AMPLIACION No. - DE - VALOR -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: -

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2444823 DE 29-may-20 VALOR \$ 58,906.35

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

EN VEZ DE 120 GAVETAS DE ADULTOS SE SUPERO LA META CON UN GRAN TOTAL DE 131 GAVETAS

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ FIRMA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE ANTONIO GONZALEZ REYNOSO FIRMA:
EMPRESA CONSTRUCTORA