

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LOMA DE SAN RAFAEL 2DA. ETAPA ✓
LOCALIDAD:	LOMA DE SAN RAFAEL ✓
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2020-013 ✓
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA. ✓

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIONLUGAR DE RECEPCIÓN
SITIO DE LA OBRAHORA DE RECEPCIÓN
15:30 P.M. -FECHA DE RECEPCIÓN
01-ago-20**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO DE CONCRETO A 3 DIAS, SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL Y LIMPIEZA

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	2,053,787.05 ✓
AMPLIACIÓN	\$	-
LIQUIDACIÓN	\$	-
TOTAL	\$	2,053,787.05 ✓

NO. DE CONVENIO _____

NO. DE CONVENIO _____

PERIODO DE EJECUCIÓN**CONTRATO**

FECHA INICIO: 16 ✓ DE MARZO DE 2020 ✓

FECHA TERMINO: 29 ✓ DE MAYO DE 2020 ✓

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO: 19 ✓ DE MAYO DE 2020 ✓ NO. DE CONVENIO OPM-SFR/2020-013-01

FECHA TERMINO: 1 ✓ DE AGOSTO DE 2020 ✓

PRORROGA

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

1	19 DE MAY AL 27 DE MAY DEL 2020 ✓	\$ 445,838.03 ✓
2	28 DE MAY AL 22 DE JUN DEL 2020 ✓	\$ 493,484.17 ✓
3	23 DE JUN AL 03 DE JUL DEL 2020 ✓	\$ 415,326.85 ✓
4	04 DE JUL AL 17 DE JUL DEL 2020 ✓	\$ 533,388.74 ✓
5 FUÉRAS DE CATALOGO ✓	18 DE JUL AL 22 DE JUL DEL 2020 ✓	\$ 62,034.13 ✓
6 FINIQUITO ✓	23 DE JUL AL 01 DE AGO DEL 2020 ✓	\$ 103,715.13 ✓

No.	PENDIENTES DE PAGO PERIODO	IMPORTE
	TOTAL ESTIMADO	\$ 2,053,787.05 ✓
	TOTAL CONTRATADO	\$ 2,053,787.05 ✓
	AMPLIACIÓN	\$ -
	LIQUIDACIÓN	\$ -
	SANCIÓN	\$ -
	SALDO A CANCELAR:	\$ 0.00 ✓

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA LOS PLANO DE OBRA TERMINADA DE PLANTA GEOMETRICA Y PLANTA DE SEÑALETICA .ASI MISMO EL SUPERVISOR RECIBE PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LOMA DE SAN RAFAEL 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., ASI LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 10083-00610-9 ✓ DE 13-mar-20 ✓ VALOR \$ 616,136.11 ✓
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 10083-00611-0 ✓ DE 13-mar-20 ✓ VALOR \$205,378.70
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA ✓

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2458299 ✓ DE 01-ago-20 ✓ VALOR \$205,378.70 ✓
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES
NINGUNA

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: _____
 C. ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ FIRMA: _____

POR LA CONTRATISTA

C. ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA FIRMA: _____