

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES****ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2020-041
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. SAN ANTONIO	09:30	25-ago-20

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

PREELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, SUB-BASES Y BASES, SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA. PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42.0 KG/CM2 (RESISTENCIA A FLEXIÓN A 28 DÍAS), TMA 1 1/2", CURADO, CORTE Y CALAFATEO, BARRAS DE AMARRE. BANQUETAS, LETRERO INFORMATIVO, SEÑALETICA, ALUMBRADO

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 664,229.25		
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO	
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO	
TOTAL CONTRATO	\$ 664,229.25		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO					
FECHA INICIO:	25	DE	MAYO	DE	2020
FECHA TERMINO:	22	DE	AGOSTO	DE	2020
DIFERIMIENTO					
FECHA INICIO:	-	DE	-	DE	- NO. DE CONVENIO -
FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-
PRORROGA					
FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	- NO. DE CONVENIO -

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO		IMPORTE
1	22-may-20	AL 15-jun-20	\$ 99,066.53
2	16-jun-20	AL 03-jul-20	\$ 353,146.77
3	04-jul-20	AL 20-jul-20	\$ 89,674.61
4	21-jul-20	AL 04-ago-20	\$ 53,166.65
5	05-ago-20	AL 22-ago-20	\$ 37,256.51
5CF	05-ago-20	AL 22-ago-20	\$ 24,417.00
TOTAL ESTIMADO:			\$ 656,728.07
TOTAL CONTRATADO:			\$ 664,229.25
AMPLIACIÓN:			\$ -
LIQUIDACIÓN:			\$ -
SANCIÓN:			\$ -
SALDO A CANCELAR:			-\$ 7,501.18

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloria Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 2071842 DE 21-may-20 VALOR \$ 199,268.78

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2071483 DE 21-may-20 VALOR \$ 66,422.93

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

FIANZA DE AMPLIACION No. - DE - VALOR -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: -

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2082915 DE 25-ago-20 VALOR \$ 65,672.81

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: _____

C. ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: _____

CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS
C. HERRAZ, S.A. DE C.V.
EMPRESA CONSTRUCTORA

FIRMA: _____