

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

10 de agosto de 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, TORRE DE VIGILANCIA Y ADECUACIONES DE ACCESO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL, CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIALES, BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES...

CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A. DE C.V. BLVD. J ROSAS #214 LOCAL #58 Centro, San Francisco del Rincon, Gto. 478 744 52 60 CRI0101248RA GTO-SOP/UC-0654-2001

OBRA:

SAN FRANCISCO DEL RINCON SAN FRANCISCO DEL RINCON OPM-SFR/2021-047

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

CONVENIOS AL CONTRATO

Table with columns: FECHAS, INICIO, TERMINO, CONCEPTO, IMPORTE, PLANZAS, NUMERO, FECHA, MONTO. Includes sub-tables for CONVENIOS AL CONTRATO and DECLARACION DEL CONTRATISTA.

Main detailed table with columns: CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, CONTRATO (UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE), EST. 1 (UNO), EST. 2 (DOS), EST. 2 (DOS COMPLEMENTO), EST. 3 (TRES), EST. 3 (TRES COMPLEMENTO), EST. 4 (CUATRO), EST. 4 (CUATRO COMPLEMENTO), EST. No. 5 (CINCO LIQUIDACION FINIQUITO), TOTAL ESTIMADO, DIF. TOTAL CONTR-ESTIM.

CONSTRUCCIONES CASER BAJO, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

Av. Omar Guadalupe Saldaña Lopez SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SUBDIRECCION OPERATIVA

CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A. DE C.V. BLVD. J ROSAS #214 LOCAL #58 Centro, San Francisco del Rincon, Gto. 478 744 52 60 CRI010248RA GTO-SOPPUC-0854-2001

FECHA DE REALIZACION:

10 de agosto de 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, TORRE DE VIGILANCIA Y ADECUACIONES DE ACCESO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO DEL RINCON SAN FRANCISCO DEL RINCON OPM-SFR/2021-047

TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL, CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa CON MATERIALES, BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA (NOVAFORT), MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM, DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO EN MURO DE 2 CM, DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA, MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250KG/CM2, T.M.A.19MM, DE 25CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No.4@18CM., CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA Fc = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCALERA MARINA (EM-1) DE 90CM DE ANCHO X 3.30M DE LARGO, EN HERRERIA.

RESUMEN DE GARANTIAS

Table with columns: FECHAS, IMPORTE, FIANZAS, NUMERO, FECHA, MONTO. Includes rows for INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO, INICIO Y TERMINO SUSPENSION, TERMINO DE PRORROGA, CONVENIOS AL CONTRATO, CONVENIOS, DIFERIMIENTO, PRORROGA, SUSPENSION, LIQUIDACION.

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

Main table with columns: CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, CONTRATO, EST. 1 (UNO), EST. 2 (DOS), EST. 2 (DOS COMPLEMENTO), EST 3 (TRES), EST. 3 (TRES COMPLEMENTO), EST 4 (CUATRO), EST. 4 (CUATRO COMPLEMENTO), EST. No. 5 (CINCO LIQUIDACION FINIQUITO), TOTAL ESTIMADO, DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM. Includes rows for ACARREO EN CAMION DE VOLTEO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA, DADO (D-1) DE 30X35 CM, CONTRATRAJE DE DESPLANTE, MURO DE TABIQUE, ALBANELERIA, CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM, CADENA DE REMATE, ACABADOS, PINTURA EN MUROS, LIMPIEZA, PORTON, PRELIMINARES, DEMONTAJE DE PORTONES, DEMOLICION MANUAL, CORTE DE CONCRETO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, CARGA MANUAL AL CAMION, ACARREO EN CAMION, ACARREO EN CAMION DESDE PRIMER KILOMETRO, CIMENTACION, CIMBRA ACABADO COMUN.

CONSTRUCCIONES CASHIER BAJO, S.A DE C.V. CONTRATISTA

Arq. Omar Guadalupe Saldaña Lopez SUPERVISOR



**FINIQUITO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACION:

10 de agosto de 2021

OBRA:

REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, TORRE DE VIGILANCIA Y ADECUACIONES DE ACCESO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
SAN FRANCISCO DEL RINCON  
SAN FRANCISCO DEL RINCON  
OPM-SFR/2021-047

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa CON MATERIALES, BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA (NOVAFORT), MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM. DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. APLANADO EN MURO DE 2 CM. DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. A PLOMO Y REGLA. PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA. MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=25KG/CM2, T.M.A.19MM. DE 25CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No.4@18CM., CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA Fc = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4". ESCALERA MARINA (EM-1) DE 90CM DE ANCHO X 3.30M DE LARGO, EN HERRERIA.

CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A. DE C.V.  
BLVD. J ROSAS #214 LOCAL #58 Centro, San Francisco del Rincon, Gto  
476 744 52 80  
CRI0101246RA  
GTO-SCP/UC-0654-2001

CONVENIOS AL CONTRATO				IMPORTE				RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	IMPORTE	ANTICIPO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-feb-21	19-may-21	IMPORTE CONTRATADO	\$1,353,582.33		BKY-0016-0071809	19/03/2021	\$135,358.23				
INICIO Y TERMINO SUSPENSIÓN	10-may-21	13-jun-21	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$221,688.53		BKY-0016-0071808	19/03/2021	\$406,074.69				
TERMINO DE PRORROGA	14-jun-21	13-jul-21	LIQUIDACIÓN	\$0.00								
			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$1,575,250.86		BKY-0016-0086707	20/07/2021	\$157,525.08				
			TOTAL	\$0.00								
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$0.00								
			SANCION	\$0.00								
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$0.00								
			SALDO A CANCELAR	\$1,575,250.86								

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (DOS COMPLEMENTO)		EST 3 (TRES)		EST. 3 (TRES COMPLEMENTO)		EST 4 (CUATRO)		EST. 4 (CUATRO COMPLEMENTO)		EST. No. 5 (CINCO LIQUIDACIÓN FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
			FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	2021	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	
031.FC-2021-047	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, ENCHUFABLE, 120/240 V, 10,000 A SIMÉTRICOS, DE 1 POLO, 10 A MARCA SQUARE'D, CATALOGO QO110, INCLUYE: MONTAJE, ENSAMBLADO, ARRANQUE, PRUEBAS. MARCAS ESPECIFICADAS 'O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA'	PZA		\$196.68	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	196.68	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	196.68	-1.00	\$	196.68
032.FC-2021-047	BASE EMPOTRABLE PARA BOTE DE 12 CMS., CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTE DE 12 CMS., PINTURA COLOR NEGRO, EMPOTRADO A TECHO INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ANDAMIAJE, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN.	PZA		\$179.44	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	358.88	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	2.00	358.88	-2.00	\$	358.88
033.FC-2021-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS DE 40X40X40 CON TAPA DE CONCRETO, MCA CENMEX O EQUIVALENTE INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION P.U.O.T.	PZA		\$1,042.73	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	16.00	\$	16,683.68	0.00	\$	0.00	16.00	16,683.68	-16.00	\$	16,683.68
035.FC-2021-047	REUBICACION ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL DEL TRAMO UBICADO DEL TABLERO DEL TABLERO DE ACOMETIDA PRINCIPAL AL TABLERO EN INTERIOR DEL EDIFICIO GENERAL, CON UNA LONGITUD DE 12 MTS. INCLUYE: DESCONEXION DE CALEADO EN TABLERO DE ACOMETIDA, RETIRO DE TUBO DE PVC PESADO SIN RECUPERACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 MTS. DE TRUBERIA PEAD DE 53 MM, GUIADO POR TUBERIA DE 36 ML. DE CABLE CAL 12 EN TRES LINEAS (VERDE, BLANCO Y NEGRO) RECONEXION EN TABLERO DE ACOMETIDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO P.U.O.T.	MTO		\$2,764.81	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	2,764.81	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	2,764.81	-1.00	\$	2,764.81
037.FC-2021-047	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADA O CHALUPA ELÉCTRICA, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRESENTACIÓN, RECOMODO DE CABLES, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA		\$28.06	\$	0.00	\$	0.00	\$	4.00	\$	112.24	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	4.00	112.24	-4.00	\$	112.24
038.FC-2021-047	CAJA REGISTRO CHALUPA. GALVANIZADA O PVC MCA: DEPLAYUSA / DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTORES PARA TUBERIA DE PVC, TENDIDO POR PISO, CURVAS DE 90°, PEGAMENTO DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA		\$16.97	\$	0.00	\$	0.00	\$	4.00	\$	67.88	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	4.00	67.88	-4.00	\$	67.88
039.FC-2021-047	CANALIZACION DESDE REGISTRO TELEFÓNICO, AHOGADA EN MURO O PISO A BASE DE 2 TUBOS DE PVC PESADO DE 53 MM (2"), MARCA DURALON O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, CON UN DESARROLLO DE 5.00 M., INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, 2 PZAS DE CURVA DE PVC PESADO DE 53 MM (2"), NIVELACION Y PLOMEO, TRAZO, GUIADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA		\$1,031.02	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	2,062.04	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	2.00	2,062.04	-2.00	\$	2,062.04
041.FC-2021-047	SALIDA PARA CAMARA SOBRE PISO, MURO O LOSA CON UN DESARROLLO DE 8 M, A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO CORRUGADO COLOR ROJO DE 21 MM (3/4") MARCA POLIFLEX, CON CONECTORES Y COPLES PARA UNIÓN DE POLIDUCTO Y A CAJAS REGISTRO, 1 PZA DE CAJA REGISTRO CHALUPA DE 4"x4" DE PVC, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CURVAS, CONECTORES, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIAJE. MARCAS ESPECIFICADAS 'O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA' (no incluye: cableado)	SAL		\$348.87	\$	0.00	\$	0.00	\$	8.00	\$	2,790.96	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	8.00	2,790.96	-8.00	\$	2,790.96
042.FC-2021-047	SALIDA PARA T.V. SOBRE PISO, MURO O LOSA CON UN DESARROLLO DE 12.00 M, A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO CORRUGADO COLOR ROJO DE 21 MM (3/4") MARCA POLIFLEX, CON CONECTORES Y COPLES PARA UNIÓN DE POLIDUCTO Y A CAJAS REGISTRO, 1 PZA DE CAJA REGISTRO CHALUPA DE 4"x4" DE PVC, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CURVAS, CONECTORES, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIAJE. MARCAS ESPECIFICADAS 'O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA' (no incluye: cableado)	SAL		\$555.87	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	1,111.74	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	2.00	1,111.74	-2.00	\$	1,111.74
043.FC-2021-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 30X30X13 GALVANIZADO INCLUYE: RANURADO, RESANES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA		\$792.55	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	1,585.10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	2.00	1,585.10	-2.00	\$	1,585.10
044.FC-2021-047	SALIDA PARA AUTOMATICO DE PUERTAS. SOBRE PISO, MURO O LOSA CON UN DESARROLLO DE 12.00 M, A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO CORRUGADO COLOR ROJO DE 21 MM (3/4") MARCA POLIFLEX, CON CONECTORES Y COPLES PARA UNIÓN DE POLIDUCTO Y A CAJAS REGISTRO, 1 PZA DE CAJA REGISTRO CHALUPA DE 4"x4" DE PVC, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CURVAS, CONECTORES, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANDAMIAJE. MARCAS ESPECIFICADAS 'O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA' (no incluye: cableado)	SAL		\$555.87	\$	0.00	\$	0.00	\$	4.00	\$	2,223.48	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	4.00	2,223.48	-4.00	\$	2,223.48

CONSTRUCCIONES WASHIER BAJIO, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

Arq. Omar Guadalupe Saldaña Lopez  
SUPERVISOR

**FINIQUITO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACION:

10 de agosto de 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

OBRA:

REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, TORRE DE VIGILANCIA Y ADECUACIONES DE ACCESO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL, CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIALES, BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA (NOVAFORT), MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM., DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO EN MURO DE 2 CM., DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA, MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250KG/CM2, T.M.A.19MM., DE 25CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No.4@18CM., CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA Fc = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCALERA MARINA (EM-1) DE 90CM DE ANCHO X 3.30M DE LARGO, EN HERRERIA.

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-047

CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A. DE C.V.

BLVD. J ROSAS #214 LOCAL #68 Centro, San Francisco del Rincon, Gto

476 744 52 60

CRIO101248RA

GTO-SOP/PUC-0654-2001

IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS	
CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	MONTO
IMPORTE CONTRATADO	\$1,353,582.33	19/03/2021	\$135,358.23
IMPORTE AMPLIACION	\$221,068.53	19/03/2021	\$405,074.69
LIQUIDACION	\$0.00	20/07/2021	\$167,525.08
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$1,575,250.86		
TOTAL	\$0.00		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$0.00		
SANCION	\$0.00		
IMPORTE TOTAL COBRADO	\$0.00		
SALDO A CANCELAR	\$1,575,250.86		

CONVENIOS AL CONTRATO		DECLARACION DEL CONTRATISTA	
NO. CONVENIO	CONCEPTO	SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.	
OPM-SFR/2021-047-02			
OPM-SFR/2021-047-01			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. 1 (JUNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (DOS COMPLEMENTO)		EST. 3 (TRES)		EST. 3 (TRES COMPLEMENTO)		EST. 4 (CUATRO)		EST. 4 (CUATRO COMPLEMENTO)		EST. No. 5 (CINCO LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021	FECHA PERIODO DEL	2021
045.FC-2021-047	REUBICACION DE POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, CON EMPLAZAMIENTO NUEVO DENTRO DE ÁREA DE LA COMANDANCIA EN POSICIÓN ADECUADA PARA SU OPERATIVIDAD, INCLUYE: CABLE 3/0, CONECTOR H, CONECTOR CAÑON LARGO 1/0, CONECTOR CAÑON LARGO 3/0, TUBO CORRUGADO DE 3", CABLE DE #2, CABLE SEMIAISLADO, DE #1/0, VARILLA CPERWELS C/C. UN REGISTRO 40X40X40, PAGO POR LIBRANZAS, REMOCIÓN Y REEMPLAZAMIENTO DE POSTE POR MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ COMO DE LAS LÍNEAS DE TENDIDO PROCURANDO INTERRUMPIR EL SERVICIO ÚNICAMENTE DURANTE EL PERIODO INDISPENSABLE PARA EL PROCEDIMIENTO. P.U.O.T.	PZA		\$30,945.53					1.00	\$30,945.53										1.00	\$30,945.53	-1.00	-\$30,945.53
046.FC-2021-047	DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE ALUMBRADO, INCLUYE: EL DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA		\$743.01					4.00	\$2,972.04										4.00	\$2,972.04	-4.00	-\$2,972.04
047.FC-2021-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PESADO DE 53 MM. DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML		\$61.23					0.00	\$0.00		254.00	\$15,552.42							254.00	\$15,552.42	-254.00	-\$15,552.42
048.FC-2021-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE 53 MM. DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA		\$74.80					0.00	\$0.00		8.00	\$598.40							8.00	\$598.40	-8.00	-\$598.40
049.FC-2021-047	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PADC) DE 53 MM DE DIÁMETRO MARCA DEPLAYUSA, POLIFLEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ANILLO, COPLES, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ESTOPA, LUBRICANTE, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML		\$34.43					0.00	\$0.00		86.00	\$2,960.98							86.00	\$2,960.98	-86.00	-\$2,960.98
050.FC-2021-047	BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.P.U.O.T.	M3		\$264.26					0.00	\$0.00		46.74	\$12,350.46							46.74	\$12,350.46	-46.74	-\$12,350.46
051.FC-2021-047	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. T.M.A. 3/4" DE ESPESOR, FABRICADO EN OBRA EN REVOLVEDORA DE 1 SACO, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2		\$269.56					0.00	\$0.00		77.34	\$20,847.77							77.34	\$20,847.77	-77.34	-\$20,847.77
052.FC-2021-047	CURADO DE CONCRETO EN BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.	M2		\$21.65					0.00	\$0.00		233.03	\$5,045.10							233.03	\$5,045.10	-233.03	-\$5,045.10
053.FC-2021-047	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. T.M.A. 3/4" DE ESPESOR, FABRICADO EN OBRA EN REVOLVEDORA DE 1 SACO, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6- X10X10 MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2		\$351.93					0.00	\$0.00		31.35	\$11,033.01							31.35	\$11,033.01	-31.35	-\$11,033.01
054.FC-2021-047	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CMS. DE SECCION ( DE ACUERDO A PROYECTO), COLADA CON CONCRETOR F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4", FABRICADO EN OBRA EN REVOLVEDORA DE 1 SACO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML		\$246.35					0.00	\$0.00		55.45	\$13,660.11							55.45	\$13,660.11	-55.45	-\$13,660.11
055.FC-2021-047	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBRECARGO POR PROCEDIMIENTO, APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3		\$148.60					0.00	\$0.00		43.00	\$6,389.80							43.00	\$6,389.80	-43.00	-\$6,389.80
056.FC-2021-047	RELLENO EN CEPAS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO (BAILARINA) AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3		\$88.68					0.00	\$0.00		24.81	\$2,200.15							24.81	\$2,200.15	-24.81	-\$2,200.15
057.FC-2021-047	ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 0.07X55 CM MOD. VELVET DE VITROMEX COLOR MARFIL, CON BOQUILLA SIN ARENA DE 3 MM Y PEGAPISO CREST PLATA EN O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA, EL PISO DEBERA TENER UN PEI-IV, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML		\$84.18					0.00	\$0.00		19.10	\$1,607.84							19.10	\$1,607.84	-19.10	-\$1,607.84
058.FC-2021-047	Registro de tabique rojo recocido de 60x40x60 cms. medidas interiores forjado con tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms. de 14 cms. de espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:3 acabado pulido, incluye: plantilla de concreto de Fc= 150 Kg/cm2, aplanado interior cemento-arena 1:2, firme de concreto de f c = 130 kg/cm2, tapa de concreto, marco y contramarco. P.U.O.T.	PZA		\$1,491.94					2.00	\$2,983.88			\$0.00							2.00	\$2,983.88	-2.00	-\$2,983.88

DEDUCTIVAS



CONSTRUCCIONES CASHIER BAJO, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA



Arq. Omar Guadalupe Saldaña Lopez  
SUPERVISOR

**FINIQUITO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACION:

10 de agosto de 2021

OBRA:

REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO, TORRE DE VIGILANCIA Y ADECUACIONES DE ACCESO EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-047

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS


TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL, CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIALES, BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES., SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA (NOVAFORT), MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM., DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO EN MURO DE 2 CM., DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA., PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA., MURO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM2, T.M.A.19MM., DE 25CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL No.4@18CM., CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA Fc = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCALERA MARINA (EM-1) DE 90CM DE ANCHO X 3.30M DE LARGO, EN HERRERIA.,

CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A. DE C.V.  
BLVD. J ROSAS #214 LOCAL #58 Centro, San Francisco del Rincon, Gto  
476 744 52 60  
CRI0101248RA  
GTO-SOP/PUC-0654-2001

IMPORTE				RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-feb-21	19-may-21	IMPORTE CONTRATADO	\$1,353,582.33	ANTICIPO	BKY-0016-0071609	19/03/2021	\$135,358.23
INICIO Y TERMINO SUSPENSIÓN	10-may-21	13-jun-21	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$221,668.53	CUMPLIMIENTO	BKY-0016-0071608	19/03/2021	\$406,074.69
TERMINO DE PRORROGA	14-jun-21	13-jul-21	LIQUIDACIÓN	\$0.00	AMPLIACIÓN			
			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	VICIOS OCULTOS	BKY-0016-0088707	20/07/2021	\$157,525.08
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>				TOTAL				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO			\$1,575,250.86				
DIFERIMIENTO:				\$0.00				
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-047-02			\$0.00				
SUSPENSIÓN:	OPM-SFR/2021-047-01			\$0.00				
LIQUIDACIÓN:				\$1,575,250.86				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (DOS COMPLEMENTO)		EST 3 (TRES)		EST. 3 (TRES COMPLEMENTO)		EST 4 (CUATRO)		EST. 4 (CUATRO COMPLEMENTO)		EST. No. 5 (CINCO LIQUIDACIÓN FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
						FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021	FECHA	2021						
						PERIODO DEL	22-mar	PERIODO DEL	10-may	PERIODO DEL	10-may	PERIODO DEL	08-jun	PERIODO DEL	08-jun	PERIODO DEL	09-jun	PERIODO DEL	09-jun	PERIODO DEL	24-jun	PERIODO DEL	01-jul				
						PERIODO AL	05-abr	PERIODO AL	08-jun	PERIODO AL	08-jun	PERIODO AL	23-jun	PERIODO AL	23-jun	PERIODO AL	23-jun	PERIODO AL	23-jun	PERIODO AL	30-jun	PERIODO AL	30-jun	PERIODO AL	13-jul		
c-91	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO, EN COLOR (BLANCO, ROJO, O SIMILAR AL EXISTENTE) CON 3 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, ELEVACION DE LOS MATERIALES, PRIMARIO, MEMBRANA DE REFUERZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DEL MATERIAL CON FALSA ADHERENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2		\$196.28	\$												517.85	\$	101,843.60			517.85	-101,843.60	-517.85	\$	101,843.60	
c-93	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LOSAS Y/O CUMBRERAS DE CONCRETO ARMADO HASTA 12CM DE ESPESOR Y ALTURAS DE 3.50 A 6.00M, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3		\$787.20	\$												1.41	\$	1,111.53			1.41	-1,111.53	-1.41	\$	1,111.53	
c-94	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, P.U.O.T.	M3		\$14.41	\$												19.31	\$	278.22			19.31	-278.22	-19.31	\$	278.22	
<b>ADICTIVAS</b>																											
c-91	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO, EN COLOR (BLANCO, ROJO, O SIMILAR AL EXISTENTE) CON 3 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, ELEVACION DE LOS MATERIALES, PRIMARIO, MEMBRANA DE REFUERZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DEL MATERIAL CON FALSA ADHERENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2		\$198.28	\$												517.85	\$	102,679.30			517.85	102,679.30	-517.85	\$	102,679.30	
c-93	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE LOSAS Y/O CUMBRERAS DE CONCRETO ARMADO HASTA 12CM DE ESPESOR Y ALTURAS DE 3.50 A 6.00M, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: ANDAMIAJE, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3		\$787.20	\$												1.41	\$	1,109.95			1.41	1,109.95	-1.41	\$	1,109.95	
c-94	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, P.U.O.T.	M3		\$14.41	\$												19.31	\$	278.26			19.31	278.26	-19.31	\$	278.26	
IMPORTE CONTRATADO		\$1,353,582.33		\$1,166,881.32		\$112,035.52		\$154,129.54		\$151,853.06		\$180,517.66		\$159,803.58		\$408,541.96		\$71,590.17		\$119,503.39		\$1,357,974.88		-\$191,093.56			
IMPORTE DE AMPLIACIÓN		\$0.00		\$168,701.01		\$17,925.68		\$24,660.73		\$24,296.49		\$28,882.63		\$25,568.57		\$65,366.71		\$11,454.43		\$19,120.54		\$217,275.98		-\$30,574.97			
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN		\$221,668.53		\$1,353,582.33		\$129,961.20		\$178,790.27		\$176,149.55		\$209,400.49		\$185,372.18		\$473,908.67		\$83,044.00		\$138,623.93		\$1,575,250.86		-\$221,668.53			
TOTAL		\$1,575,250.86																									
(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$1,575,250.86																									
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)		\$0.00																									
SALDO A CANCELAR		\$0.00																									
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0.00																									
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE		\$0.00																									

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO



CONSTRUCCIONES CASHER BAJIO, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

Omar Guadalupe Saldaña Lopez  
SUPERVISOR