

San Francisco del Rincón, Gto., 10 de Agosto del 2020
Oficio no. UT/183/2020
Asunto se contesta solicitud

Ma. de la Luz Ramírez Cisneros .
P r e s e n t e:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 21 de julio del presente año con número de folio 01483620 que a la letra dice:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO
PRESENTE:

C. MA. DE LA LUZ RAMÍREZ CISNEROS Y/O MA. DE LA LUZ RAMÍREZ DE HERRERA Y/O MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ CISNEROS DE HERRERA, mexicana, mayor de edad, señalando como domicilio para recibir notificaciones y documentos en el ubicado en Privada Rio Colorado 113, colonia La Luz, de la ciudad de León, Guanajuato y autorizando para tal efecto a la C. Ma, de Lourdes Herrera Ramírez, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 letra A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 letra B, fracción I de la Constitución Particular del Estado de Guanajuato; comparezco para exponer los siguientes:

Que mediante el presente escrito vengo a solicitar sean expedidas a mi costa copias simples del proyecto denominado: "PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 3ERA ETAPA" consistente en la prolongación, ampliación y pavimentación del Boulevard Emiliano Zapata del Barrio de Guadalupe. Así como también, copia certificada del Acta de Entrega formal de la obra pública en mención.

Lo anterior, se solicita por así convenir a mis intereses en virtud de que con la ejecución de la obra en cuestión se vieron afectados bienes de mi propiedad.

Por lo anteriormente expuesto atentamente solicito:

UNICO.- Se sirva acordar de conformidad la presente petición por encontrarse ajustada a derecho.

Al respecto de la información proporcionada por la dirección general de Obras Públicas le informo lo siguiente:

- Anexo copias simples del proyecto denominado: Proyecto Ejecutivo Boulevard Emiliano Zapata 3ra Etapa y del Acta de Entrega Formal de la obra pública en mención

Unidad de Transparencia
Tomás Padilla 108
Zona Centro, C.P. 36300
Tel. 01 (476) 706-18-27
uaip@sanfrancisco.gob.mx

*Recibí once hojas
Ma. Lourdes Herrera Ramírez
10 de Agosto del 2020*

La obra solicitada se realizó a cargo del Gobierno Estatal, el **proyecto debidamente validado de la obra** versa en la Entidad encargada de su realización en este caso, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato.

En lo correspondiente a las actas de entrega recepción, tengo a bien adjuntar un juego simple de las **actas de entrega física de obra** de las últimas tres etapas, mismas que relaciono a continuación.

Fecha del acta	No. de Contrato	Nombre de la Obra
10/noviembre/2017	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0357	Boulevard Emiliano Zapata
19/septiembre/2018	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2017-0446	Construcción del puente en el Blvd. Emiliano Zapata (incluye acceso oeste y acceso este)
13/junio/2019	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2018-0302	Construcción Boulevard Emiliano Zapata, quinta etapa



IDAD DE TRANSPARENCIA

Atentamente


L.R.I. María del Socorro Gamíño Muñoz
Directora de la Unidad de Transparencia

210

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

SOP-FIN-F03



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL
SUBSECRETARÍA DE: INFRAESTRUCTURA VIAL

EMPRESA CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
OBRA BOULEVARD EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-1836-2001

ANTECEDENTES

	IMPORTE	\$	7,030,270.00
	AMPLIACIÓN	\$	801,728.01
	TOTAL CONTRATADO	\$	7,831,998.01
CONTRATO NO. SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0357	30 DE Diciembre	DE	2016
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	19 DE Enero	DE	2017
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	18 DE Mayo	DE	2017
FECHA INICIO REAL	09 DE Febrero	DE	2017
FECHA TERMINACIÓN REAL	11 DE Septiembre	DE	2017
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO -OFICIO:MEMO DCZB/623/2017	14 DE Agosto	DE	2017

INTERVIENEN

POR LA SRIA. DE OBRA PÚBLICA	NOMBRE
SUPERVISOR	ING. ROBERTO MURILLO ARAIZA
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	ING. J. JESUS URQUIZA IBARRA
POR EL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V. Ing. Carlos Castro López
POR LA DEPENDENCIA OPERADORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO.
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Aeq. MARIA CONCEALC VIZ

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, PARA SU ENTREGA A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

LUGAR DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA
SAN FCO. DEL RINCON	10/NOV./2017	11:30

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SOP-FIN-F03

TERRACERIAS: DESPALMES, EXCAVACIONES EN CORTE, CAPA SUBYACENTE, CAPA SUBRASANTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, ESTRUCTURAS: GUARNICION, RELLENO, PAV.: SUB-BASE, BASE, RIEGO DE IMPREGNACION, POREO, CARPETA ASF. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, REN. POZOS, RETIRO DE POSTES.

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

GARANTÍAS

FIANZA DE VICIOS	10083-00358-2
AFIANZADORA	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
IMPORTE	\$ 762,657.56
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No. 10083-00318-4 DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 80,172.80 AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. FIANZA No. 4143-02076-5 DE Anticipo POR \$ 2,109,081.00 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. FIANZA No. 10083-00318-4 DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 703,027.00 AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

RECEPCIÓN

LA SECRETARÍA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

OBSERVACIONES

Se observa en el cadeneramiento otorgado del cuerpo ser un poste de CFE que se encuentra en el arroyo, por lo que se pide sea removido fuera de este hacia banqueta.

NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	ING. ROBERTO MURILLO ARAIZA
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	ING. J. JESUS URQUIZA IBARRA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V. Ing. Carlos Castro Lopez
DEPENDENCIA OPERADORA ASD. OROZ. GDE. SANDRA LOPEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DEL RINCON, GTO.
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Aca. María González Htz.

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
No.	PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	IMPORTE ESTIMACION			
				FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
1	09.02.2017 AL 28.02.2017	\$ 817,972.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01.03.2017 AL 31.03.2017	\$ 298,895.58	\$ 9,799.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	01.04.2017 AL 30.04.2017	\$ 285,943.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	01.05.2017 AL 15.05.2017	\$ 254,718.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	16.05.2017 AL 31.05.2017	\$ 938,334.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	01.06.2017 AL 08.06.2017	\$ 67,730.57	\$ 37,890.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	09.06.2017 AL 30.06.2017	\$ 242,378.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	01.07.2017 AL 15.07.2017	\$ 556,775.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9	01.07.2017 AL 15.07.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246,964.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10	16.07.2017 AL 31.07.2017	\$ 884,316.21	\$ 70,437.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	01.08.2017 AL 14.08.2017	\$ 742,755.84	\$ 385,584.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	15.08.2017 AL 31.08.2017	\$ 684,768.88	\$ 198,072.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,938.20
13	15.08.2017 AL 31.08.2017	\$ 234,020.84	\$ 75,889.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,541.79
14	01.08.2017 AL 14.08.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 192,982.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	01.09.2017 AL 11.09.2017	\$ 260,009.33	\$ 43,550.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,327.31
16	01.09.2017 AL 11.09.2017	\$ 15,739.74	\$ 81,045.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,336.19
Subtotal		\$ 6,284,360.19	\$ 902,269.40	\$ 439,946.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,143.49

TOTAL ESTIMADO	\$ 7,626,575.63
ESC. S/CONTRATO	\$ 0.00
ESC. S/ASIGNACIÓN	\$ 0.00
ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO	\$ 0.00
ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACIÓN	\$ 0.00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 205,422.38
TOTAL EJERCIDO	\$ 7,626,575.63





**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

SOP-FIN-F03


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL
SUBSECRETARÍA DE: INFRAESTRUCTURA VIAL

EMPRESA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.
 OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL BLVD. EMILIANO ZAPATA (INCLUYE ACCESO OESTE Y ACCESO ESTE)
 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-3-97

ANTECEDENTES

	IMPORTE	\$ 26,658,317.19
	AMPLIACIÓN	\$ 0.00
	TOTAL CONTRATADO	\$ 26,658,317.19
CONTRATO NO. SOP/RF/LP/PU/GCE/OB/OP/2017-0446	11 DE Diciembre	DE 2017
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	27 DE Diciembre	DE 2017
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	15 DE Abril	DE 2018
FECHA INICIO REAL	27 DE Diciembre	DE 2017
FECHA TERMINACIÓN REAL	31 DE Mayo	DE 2018
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO -OFICIO: MEMO DCZB/486/2018	31 DE Mayo	DE 2018

INTERVIENEN

POR LA SRIA. DE OBRA PÚBLICA	NOMBRE
SUPERVISOR	ITHIEL DIAZ PEREZ 
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	CRUZ ENRIQUE SANCHEZ TOVAR 
POR EL CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.
POR LA DEPENDENCIA OPERADORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, PARA SU ENTREGA A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

LUGAR DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA
San Francisco del Rincón, Gto.	19/09/2018	11:00 Hrs.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SOP-FIN-F03

La subestructura está formada por un claro de 35.40 m libremente apoyado en una losa de concreto reforzado de 20 cm. sobre traves presforzadas tipo cajón de 170 cm de peralte y de 36.00 m de longitud, con un ancho de calzada de 16.00 m y un ancho total de

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

GARANTÍAS

FIANZA DE VICIOS	1933357
AFIANZADORA	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
IMPORTE	\$ 2,463,924.38
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No. 1864228 DE Anticipo POR \$ 7,997,495.16 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. FIANZA No. 1864214 DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 2,665,831.72 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

RECEPCIÓN

LA SECRETARÍA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

OBSERVACIONES

NINGUNA

NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	ITHIEL DIAZ PEREZ
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	CRUZ ENRIQUE SANCHEZ TOVAR
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.
DEPENDENCIA OPERADORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	



CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION					
		ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
1	27.12.2017 AL 31.12.2017	\$ 39,772.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01.01.2018 AL 31.01.2018	\$ 2,425,909.55	\$ 57,452.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	01.02.2018 AL 28.02.2018	\$ 2,799,893.11	\$ 393,050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	01.03.2018 AL 31.03.2018	\$ 6,685,969.25	\$ 223,562.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,345.52-	\$ 0.00
5	01.04.2018 AL 30.04.2018	\$ 1,555,658.16	\$ 824,943.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 6,283,787.89	\$ 66,375.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 371,899.57-	\$ 0.00
7	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 779,990.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 186,084.14	\$ 214,942.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 82,126.60-	\$ 0.00
9	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,766,591.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	27.12.2017 AL 31.12.2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 278.40	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01.01.2018 AL 31.01.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,716.90	\$ 0.00	\$ 0.00
3	01.02.2018 AL 28.02.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 72,192.45	\$ 0.00	\$ 0.00
4	01.03.2018 AL 31.03.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 189,022.32	\$ 0.00	\$ 0.00
5	01.04.2018 AL 30.04.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,479.58	\$ 0.00	\$ 0.00
6	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 342,943.51	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal		\$ 19,977,074.16	\$ 1,780,325.96	\$ 2,546,582.22	\$ 792,633.16	\$ 457,371.69-	\$ 0.00

	TOTAL ESTIMADO	\$ 23,846,610.64
	ESC. S/CONTRATO	\$ 792,633.16
	ESC. S/ASIGNACIÓN	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACIÓN	\$ 0.00
	SALDO DEL CONTRATO	\$ 2,019,073.39
	TOTAL EJERCIDO	\$ 24,639,243.80

I.H.D.P.





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

SOP-FIN-F03

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL
 SUBSECRETARÍA DE: INFRAESTRUCTURA VIAL

EMPRESA CARBAJAL TAPIA VICENTE
 OBRA CONSTRUCCIÓN BULEVAR EMILIANO ZAPATA, QUINTA ETAPA

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-3185-2007

ANTECEDENTES

	IMPORTE				
		\$	13,862,193.91		
	AMPLIACIÓN:	\$	0.00		
CONTRATO NO.	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2018-0302	TOTAL CONTRATADO	\$ 13,862,193.91		
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO	10 DE Agosto DE 2018				
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	28 DE Agosto DE 2018				
FECHA INICIO REAL	10 DE Noviembre DE 2018				
FECHA TERMINACIÓN REAL	28 DE Agosto DE 2018				
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO -OFICIO:DCZB/1456/2018	31 DE Marzo DE 2019				
	15 DE Diciembre DE 2018				

INTERVIENEN

POR LA SRIA. DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD	NOMBRE
SUPERVISOR	J. APOLINAR BECERRA SANCHEZ
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	J. JESUS URQUIZA IBARRA
POR EL CONTRATISTA	CARBAJAL TAPIA VICENTE
POR LA DEPENDENCIA OPERADORA	P.A. NARRO ALAN LOPEZ
	PRESIDENCIA MPAL/ DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO.
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, PARA SU ENTREGA A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

LUGAR DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GTO	13 JUNIO / 2019	12:30 PM

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SOP-FIN-F03

CORTE, TERRAPLEN, SUBYACENTE, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA, CONCRETO MR 45 EN ARROYO, CONCRETO EN BANQUETAS, GUARNICIONES CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

GARANTÍAS

FIANZA DE VICIOS	III-526679-RC
AFIANZADORA	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.
IMPORTE	\$ 1,255,055.96
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No. III-519059-RC DE Anticipo POR \$ 4,158,658.17 FIANZAS ATLAS, S.A. FIANZA No. III-519060-RC DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 1,386,219.39 FIANZAS ATLAS, S.A.

RECEPCIÓN

LA SECRETARÍA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON GUANAJUATO COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

OBSERVACIONES

NINGUNA

NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	J. APOLINAR BECERRA SANCHEZ
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	J. JESUS URQUIZA IBARRA
CONTRATISTA <i>Walter Juan Lopez C</i>	CARBAJAL TAPIA VICENTE <i>P.A.</i>
DEPENDENCIA OPERADORA <i>Joni Carlos Pacheco Armenta</i>	PRESIDENCIA MPAL. DE SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO.
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
No.	PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	IMPORTE ESTIMACION			
				FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
1	28.08.2018 AL 31.08.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 70,368.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 1,120,612.19	\$ 32,259.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	01.11.2018 AL 15.11.2018	\$ 883,277.08	\$ 26,219.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	16.11.2018 AL 30.11.2018	\$ 1,251,473.00	\$ 103,956.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	01.12.2018 AL 07.12.2018	\$ 639,254.46	\$ 51,978.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	08.12.2018 AL 15.12.2018	\$ 2,534,057.51	\$ 137,173.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	16.12.2018 AL 26.12.2018	\$ 1,127,750.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,694.20
9	27.12.2018 AL 31.12.2018	\$ 444,189.01	\$ 24,988.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,471.41
10	01.01.2019 AL 20.01.2019	\$ 1,146,116.37	\$ 73,610.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,853.64
11	01.12.2018 AL 15.12.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 262,133.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	21.01.2019 AL 31.01.2019	\$ 590,517.04	\$ 98,588.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,576.03-	\$ 27,654.21
13	01.02.2019 AL 11.02.2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 836,205.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,810.27
14	12.02.2019 AL 18.02.2019	\$ 200,347.97	\$ 160,734.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,233.06
15	19.02.2019 AL 28.02.2019	\$ 185,494.31	\$ 259,543.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 172,588.31-	\$ 17,615.27
16	01.03.2019 AL 15.03.2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,410.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,290.45
17	01.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 23,715.04	\$ 20,750.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
18	16.03.2019 AL 31.03.2019	\$ 134,237.24	\$ 16,999.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,181.08-	\$ 9,782.63
19	16.03.2019 AL 31.03.2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,944.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,524.27
Subtotal		\$ 10,351,410.49	\$ 1,006,801.02	\$ 1,415,693.54	\$ 0.00	\$ 223,345.42-	\$ 198,929.41

	TOTAL ESTIMADO	\$ 12,550,559.62
	CONV. LIQUIDACION / OFR. PAGO	\$ 0.00
	ESC. S/ASIGNACION	\$ 0.00
	ESC. S/CONTRATO	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACION	\$ 0.00
	SALDO DEL CONTRATO	\$ 1,311,634.29
	TOTAL EJERCIDO	\$ 12,550,559.62