

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO"
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN FRANCISCO DEL RINCON
<b>CONTRATO NO:</b>	OPM-SFR/2020-080
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	10:00	23-nov-20

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 2 FASES CABLE SEMIAISLADO CAL 1/0 CON UNA LOGITUD DE 196.00 MTS, 5 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA POSTE OCT. CONCRETO 7-500, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LOGITUD DE 174.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LOGITUD DE 446.00 MTS, 9 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO CONTRATADO:	<b>\$ 440,141.41</b>		
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	_____	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	<b>\$ 440,654.70</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

<b>CONTRATO</b>			
FECHA INICIO:	<u>19</u>	DE	<u>OCTUBRE</u> DE <u>2020</u>
FECHA TERMINO:	<u>17</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DE <u>2020</u>
<b>DIFERIMIENTO</b>			
FECHA INICIO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____
<b>PRORROGA</b>			
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES  
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO		IMPORTE
<u>1</u>	<u>19-oct-20</u>	<u>AL 02-nov-20</u>	<u>\$ 393,987.75</u>
<u>2 F.</u>	<u>03-nov-20</u>	<u>AL 17-nov-20</u>	<u>\$ 42,141.41</u>
TOTAL ESTIMADO:			<u>\$ 436,129.16</u>
TOTAL CONTRATADO:			<u>\$ 440,654.70</u>
AMPLIACIÓN:			<u>\$ -</u>
LIQUIDACIÓN:			<u>\$ -</u>
SANCIÓN:			<u>\$ -</u>
SALDO A CANCELAR:			<u>\$ 4,525.54</u>

