

INICIO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	24 de noviembre de 2020		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		NOMBRE :	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO"		EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 2 FASES CABLE SEMIAISLADO CAL 1/0 CON UNA LOGITUD DE 196.00 MTS, 5 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA POSTE OCT. CONCRETO 7-500, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2F, 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LOGITUD DE 174.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LOGITUD DE 446.00 MTS, 9 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO		DOMICILIO :	INDEPENDENCIA 134 INT.202, ZONA CENTRO, LEON, GTO.			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.				R.F.C.:	CIN 970401 B70			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.				REG. O.P.M.:	GTO-SOP/PUC-2000-2012			
CONTRATO:	OPM-SFR/2020-080				TELEFONO:	477 7136373, 477 7136474			
PERIODO DE EJECUCIÓN					RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-oct-20	17-nov-20	\$0.00		ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION		CUMPLIMIENTO	2195991-0000	19-oct-20	\$ 44,065.47	Liberty Fianzas
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	\$0.00	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO					VICIOS OCULTOS				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	TOTAL					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$436,129.16					
PRORROGA:			SANCION						
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$436,129.16					
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR	-\$436,129.16					
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA									
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO									

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
CLAVE					FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	19-oct-20 02-nov-20	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	03-nov-20 17-nov-20	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL							
0													0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
1		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
2		0	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$0.00	0.00	\$0.00				4.0000	\$0.00	-4.0000	\$0.00
3		0	\$ -	0.00	\$ -	256.00	\$0.00	0.00	\$0.00							
4		0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00				0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
5		0	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00				0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
6		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
7		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
8		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
9		0	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00				3.0000	\$0.00	-3.0000	\$0.00
10		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
11		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
12		0	\$ -	0.00	\$ -	136.00	\$0.00	0.00	\$0.00				136.0000	\$0.00	-136.0000	\$0.00
13		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
14		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
15		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
16		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
17		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
18		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
19		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
20		0	\$ -	0.00	\$ -	20.00	\$0.00	0.00	\$0.00				20.0000	\$0.00	-20.0000	\$0.00
21		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
22		0	\$ -	0.00	\$ -	174.00	\$0.00	0.00	\$0.00				174.0000	\$0.00	-174.0000	\$0.00
23		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
24		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
25		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00				1.0000	\$0.00	-1.0000	\$0.00
26		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
27		0	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00				2.0000	\$0.00	-2.0000	\$0.00
28		0	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00							

INICIO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	24 de noviembre de 2020		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		NOMBRE :	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO"		EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 2 FASES CABLE SEMIAISLADO CAL 1/0 CON UNA LOGITUD DE 196.00 MTS, 5 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA POSTE OCT. CONCRETO 7-500, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LOGITUD DE 174.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LOGITUD DE 446.00 MTS, 9 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO		DOMICILIO :	INDEPENDENCIA 134 INT.202, ZONA CENTRO, LEON, GTO.			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.				R.F.C.:	CIN 970401 B70			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.				REG. O.P.M.:	GTO-SOP/PUC-2000-2012			
CONTRATO:	OPM-SFR/2020-080				TELEFONO:	477 7136373, 477 7136474			
PERIODO DE EJECUCIÓN					RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-oct-20	17-nov-20	\$0.00		ANTICIPO	N/A	N/A		N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION		CUMPLIMIENTO	2195991-0000	19-oct-20	\$ 44,065.47	Liberty Fianzas
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	\$0.00	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO					VICIOS OCULTOS				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	TOTAL					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$436,129.16					
PRORROGA:			SANCION						
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$436,129.16					
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR	-\$436,129.16					
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA									
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO									

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2						TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	19-oct-20 02-nov-20	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	03-nov-20 17-nov-20	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL							
29	0	-	\$	-	0.00	\$	-	174.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
30	0	-	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
31	0	-	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
32	0	-	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
33	0	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
34	0	-	\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
0																	
35	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
36	0	0	\$	-	0.00	\$	-	272.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
37	0	0	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
38	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
39	0	0	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
40	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
0																	
41	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
42	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
43	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
44	0	0	\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
45	0	0	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
46	0	0	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00						
0																	
47	0	0	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00						
48	0	0	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00						
49	0	0	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00	1.00	\$0.00						

IMPORTE CONTRATADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$0.00						\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00						\$0.00	\$0.00
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$0.00							
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)								
SALDO A CANCELAR	\$0.00							
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA								

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

INICIO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	24 de noviembre de 2020		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE :	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO"		EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 2 FASES CABLE SEMIAISLADO CAL 1/0 CON UNA LOGITUD DE 196.00 MTS, 5 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA POSTE OCT. CONCRETO 7-500, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LOGITUD DE 174.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LOGITUD DE 446.00 MTS, 9 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	DOMICILIO :	INDEPENDENCIA 134 INT.202, ZONA CENTRO, LEON, GTO.			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.			R.F.C. :	CIN 970401 B70			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.			REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUC-2000-2012			
CONTRATO:	OPM-SFR/2020-080			TELEFONO:	477 7136373, 477 7136474			
PERIODO DE EJECUCIÓN			RESUMEN DE GARANTIAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-oct-20	17-nov-20	\$0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO				CUMPLIMIENTO	2195991-0000	19-oct-20	\$ 44,065.47	Liberty Fianzas
TERMINO DE PRORROGA				AMPLIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	VICIOS OCULTOS				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$436,129.16				
PRORROGA:			SANCION					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$436,129.16				
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	-\$436,129.16				
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA								
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO								

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE		\$0.00												

CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
SUPERVISOR