

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIVADA BONIFACIO".
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2020-085
EMPRESA CONSTRUCTORA:	LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN COM. BARRIO DE GUADALUPE	HORA DE RECEPCIÓN 10:00	FECHA DE RECEPCIÓN 20-nov-20
--	----------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, COLOCACION DE 2 RETENIDAS SECUNDARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 158.90 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.0915 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 166,208.28		
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	_____	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	\$ 166,208.28		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>3</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DE <u>2020</u>
FECHA TERMINO:	<u>2</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u> DE <u>2020</u>
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

Id.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>03-nov-20 AL 17-nov-20</u>	<u>\$ 157,519.24</u>
<u>C.F.</u>	<u>03-nov-20 AL 17-nov-20</u>	<u>\$ 8,689.04</u>
TOTAL ESTIMADO:		<u>\$ 166,208.28</u>
TOTAL CONTRATADO:		<u>\$ 166,208.28</u>
AMPLIACIÓN:		<u>\$ -</u>
LIQUIDACIÓN:		<u>\$ -</u>
SANCIÓN:		<u>\$ -</u>
SALDO A CANCELAR:		<u>\$ -</u>

COMANDO ASIN
 17 de noviembre de 2020
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

