

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL MOGOTE
LOCALIDAD:	COMUNIDAD EL MOGOTE
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2020-079
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN COMUNIDAD EL MOGOTE	HORA DE RECEPCIÓN 12:30:00 HRS.	FECHA DE RECEPCIÓN 27 de noviembre de 2020
--	---	--

OPM-SFR/2020-079
NOV 27 2020
 Este programa es público ajeno a cualquier
 patrimonio. Queda prohibido el uso para
 fines distintos al desarrollo social.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS.,RETENIDA SECUNDARIA, BASTIDOR B4, AISLADOR CARRETE, ABRAZADERA 2 BS, REMATE PREFORMADO, BAJANTE A TIERRA FISICA, CONECTOR H, ALUMINIO SUAVE, CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 1/0, BRAZO PARA LUMINARIO, LUMINARIO TIPO LED DE 69 AMP, ACOMETIDA PARA ALUMBRADO, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SOPORTE CV1, ABRAZADERA 2U, TIRANTE T2, TIRANTE H2, PERNO DOBLE ROSCA 16", OJO RE, LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, CABLE ACSR CAL. 1/0, CORTA CIRCUITOS, AISLADOR ASUS, GRAPA REMATE, AISLADOR 13 PD, ESLABON FUSIBLE 3 AMP., CRUCETA PV-200, CABLE THW CAL 1/0., TORNILLO MAQUINA DE 3", PROYECTO Y TRAMITES DE ENTREGA A CFE, PAGO DE SUPERVISION Y APROVACION DE PROYECTO A CFE.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 332,847.47	NO. DE CONVENIO	_____
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	\$ 56,433.98	NO. DE CONVENIO	OPM-SFR/2020-079-01
TOTAL CONTRATO	\$ 389,281.45		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>19</u>	DE	<u>OCTUBRE</u> DE <u>2020</u>
FECHA TERMINO:	<u>17</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DE <u>2020</u>
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	<u>-</u>	DE	<u>-</u> DE <u>-</u> NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	<u>-</u>	DE	<u>-</u> DE <u>-</u> _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	<u>-</u>	DE	<u>-</u> DE <u>-</u> NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>19-oct-20</u> al <u>03-nov-20</u>	<u>\$ 290,677.36</u>
<u>1 COM</u>	<u>19-oct-20</u> al <u>03-nov-20</u>	<u>\$ 42,170.11</u>
<u>2 LIQ FIN</u>	<u>04-nov-20</u> al <u>17-nov-20</u>	<u>\$ 56,433.98</u>
<u>0</u>	al	<u>\$ -</u>
TOTAL ESTIMADO:		\$ 389,281.45
TOTAL CONTRATADO:		\$ 332,847.47
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ 56,433.98
SANCIÓN:		\$ -

SALDO A CANCELAR: \$ _____

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No.	_____ N/A _____	DE	_____ N/A _____	VALOR	\$ _____
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	_____				
FIANZA CUMPLIMIENTO No.	_____ N/A _____	DE	_____ N/A _____	VALOR	\$ _____
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	_____				
FIANZA DE AMPLIACION No.	_____ - _____	DE	_____ - _____	VALOR	\$ _____
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	_____				
FIANZA VICIOS OCULTOS No.	_____ - _____	DE	_____ - _____	VALOR	\$ _____
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	_____				

OTRADO FALGEM
17 JUL 2020

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. _____
ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA: _____

C. _____
ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARMENDARIZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA: _____

C. _____
JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS
EMPRESA CONSTRUCTORA
FIRMA: _____