

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA PRIVADA BONIFACIO".
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN FRANCISCO DEL RINCON
<b>CONTRATO NO:</b>	OPM-SFR/2020-085
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**LUGAR DE RECEPCIÓN  
COM. BARRIO DE GUADALUPEHORA DE RECEPCIÓN  
10:00FECHA DE RECEPCIÓN  
20-nov-20**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, COLOCACION DE 2 RETENIDAS SECUNDARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 158.90 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.0915 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.

**IMPORTE CONTRACTUAL**MONTO CONTRATADO: \$ 166,208.28

AMPLIACION \_\_\_\_\_ NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_

LIQUIDACIÓN \_\_\_\_\_ NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_

TOTAL CONTRATO \$ 166,208.28**PERIODO DE EJECUCIÓN****CONTRATO**FECHA INICIO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2020FECHA TERMINO: 2 DE DICIEMBRE DE 2020**DIFERIMIENTO**

FECHA INICIO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_

FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**PRORROGA**

FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_

**RELACION DE ESTIMACIONES  
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	03-nov-20 AL 17-nov-20	\$ 157,519.24
1 C.F.	03-nov-20 AL 17-nov-20	\$ 8,689.04
TOTAL ESTIMADO:		\$ 166,208.28
TOTAL CONTRATADO:		\$ 166,208.28
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

