

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	"ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL"
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2020-094
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	10:00:00 a. m.	7 de diciembre de 2020

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO, CONECTOR BIMETALICO TIPO H, FLEJADA CON FLEJE Y SELLO GALVANIZADO, BASTIDOR B3 MARCA CONHESA O SIMILAR, AISLADOR CARRETE 1R, CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL 4 AWG, FOCO LED DE 100 WATTS, BASE SOQUET PARA PARA FOCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO), RETIRO Y ENTREGA EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO, BASE DE PANEL SOLAR CON O SIN PANEL SOLAR, RETIRO DE GABINETE DE BATERIA CON O SIN BATERIA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	128,789.85	
AMPLIACION	\$	-	NO. DE CONVENIO
LIQUIDACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO
TOTAL CONTRATO	\$	128,789.85	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA INICIO:	26	DE	NOVIEMBRE	DE	2020
FECHA TERMINO:	10	DE	DICIEMBRE	DE	2020

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO:	-	DE	-	DE	-	NO. DE CONVENIO
FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-	

PRORROGA

FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-	NO. DE CONVENIO
----------------	---	----	---	----	---	-----------------

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1 FIN	26-nov-20 al 07-dic-20	\$ 128,789.85
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
	TOTAL ESTIMADO:	\$ 128,789.85
	TOTAL CONTRATADO:	\$ 128,789.85
	AMPLIACIÓN:	\$ -

OPERADO FAISM

7 de Dic. 2020

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.