

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2020-051
EMPRESA CONSTRUCTORA:	MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
SITIO DE LA OBRA	1:00 P.M.	09-dic-20

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

LIMPIEZA Y DESPALMES, TRAZO Y NIVELACION, CARGA Y ACARREO, EXCAVACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION PARA ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS Y CONTRATRABE Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR Y 1.60MTS DE ANCHO, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CEMENTO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM, RELLENO DE TEPETATE EN ZAPATAS COMPACTADO, CADENA DE DESPLANTE DE 20X35cm, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM CON MALLA, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ELABORACION DE LOSA RETICULAR DE 25 CM DE ESPESOR CON NERVADURAS DE VARILLA DE 3/8", CON MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA PARA TRABES, ELABORACION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR, PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, CORTE Y CALAFATEO EN PAVIMENTO, APLANADO FINO EN MUROS, APLANADO DE YESO EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACION DE PISO Y ZOCLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN AREA DE BAÑOS, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6", 4" Y 2" PARA INSTALACION SANITARIA, REGISTROS SANITARIOS Y CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES, CONEXION A RED HIDRAULICA, INSTALACION DE CISTERNA, BOMBA SUMERGIBLE, INTALACION DE HIDRONEUMATICO, INTALACION DE TUBERIA DE 3/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPAS PARA APAGADORES, CONTACTOS, SALIDAS TELEFONICAS, ACOMETIDA ELECTRICA, ACOMETIDAS TELEFONICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TELEFONICO, INTERFON, FUENTE DE VOLTAJE, TRANSFORMADOR, CHAPA ELECTRICA Y PROTECCION ANTIROBO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES DE MADERA, VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 6MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO PARA AREA DE CAJAS, ELABORACION DE REJA DE ACCESO PRINCIPAL A COMPLEJO, PROTECCIONES PARA VENTANAS, ELABORACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS, PORTON CORREDIZO PARA AREA DE BODEGA, ELABORACION DE PUERTA ACCESO DE SERVICIO, ELABORACION DE MESETAS PARA LAVABOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS WC, LAVABOS Y MINGITORIOS.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 2,205,265.95		
AMPLIACION	\$ 476,439.05	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2020-051-02</u>
LIQUIDACIÓN	\$ 366,312.52	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2020-051-04</u>
TOTAL CONTRATO	\$ 3,048,017.52		

**PERIODO DE EJECUCIÓN
CONTRATO**

FECHA INICIO:	<u>17</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2020</u>	
FECHA TERMINO:	<u>4</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DE	<u>2020</u>	

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO:	<u>17</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2020</u>	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2020-051-01</u>
FECHA TERMINO:	<u>13</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DE	<u>2020</u>		

PRORROGA

FECHA TERMINO:	<u>8</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DE	<u>2020</u>	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2020-051-03</u>
----------------	----------	----	------------------	----	-------------	-----------------	----------------------------

RELACION DE ESTIMACIONES

APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	17 JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2020	\$ 227,468.11
2	17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 132,237.09
3	15 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 643,275.30
4	14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1,202,285.45
4	14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 476,439.05
5 LIQUIDACIÓN	15 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 244,508.79
5	15 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 121,803.72

TOTAL ESTIMADO	\$	3,048,017.51
TOTAL CONTRATADO	\$	2,205,265.95
AMPLIACIÓN	\$	476,439.05
LIQUIDACIÓN	\$	366,312.52
SANCIÓN	\$	-
SALDO A CANCELAR:	\$	0.00

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 2450525 17-ago-20 VALOR \$ 661,579.79

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2450529 17-ago-20 VALOR \$ 220,526.60

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA DE AMPLIACION No. 2450529 18-sep-20 VALOR \$ 268,170.50

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX

FIANZA VICIOS OCULTOS No. _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LOPEZ LOPEZ FIRMA: _____

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LÓPEZ FIRMA: _____

SUPERVISOR

C. ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ FIRMA: _____

CONTRATISTA