

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LIBRAMIENTO SUR TRAMO DEL PUENTE DE LAS OVEJAS A BLVD EL MAGUEY
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2020-012
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ S.A. DE C.V.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
SITIO DE LA OBRA	10:00	04 DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE TERRENO NATURAL PARA ABRIR CAJA, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, LUEGO SE CONTINUO CON LA FORMACION DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CM DE ESPESOR, FORMACION DE CAPA BASE DE 20 CM DE ESPESOR, PARA CONTINUAR CON COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, EN LOS HOMBROS DE LA CICLOVIA SE COLOCO EMPEDRADO DE IEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO DE 50 CM DE ANCHO, SE PINTO DE COLOR BLANCO TRFICO LA LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES, SE COLOCARON 4 ARBOLES EN EL LADO NORTE DE LA CICLOVIA COMO REFORESTACIÓN, SE COLOCARON VIALETAS COLOR VERDE EN LA LINEA BLANCA DISCONTINUA Y TAMBIEN LA SEÑALETICA VERTICALES LETREROS DE ALTO Y CICLISTA. EN EL PUENTE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIJADO Y LIMPIEZA DE OXIDACIÓN, FONDEO CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE. Y SE FINALIZA CON LA LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 400,399.75	
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO _____
TOTAL CONTRATO	\$ 400,399.75	

PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA INICIO:	4	DE	MARZO	DE	2020
FECHA TERMINO:	3	DE	MAYO	DE	2020

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A	NO. DE CONVENIO	N/A
FECHA TERMINO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A		

PRORROGA

FECHA TERMINO:	N/A	DE	N/A	DE	N/A	NO. DE CONVENIO	N/A
----------------	-----	----	-----	----	-----	-----------------	-----

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	04 DE MAR AL 17 DE MAR 2020	\$ 61,961.67
2	18 DE MAR AL 26 DE MAR 2020	\$ 167,886.37
3	27 DE MAR AL 13 DE ABR 2020	\$ 46,327.59
4	14 DE ABR AL 23 DE ABR 2020	\$ 87,446.66
FINIQUITO 5	24 DE ABR AL 03 DE MAY 2020	\$ 36,777.46
	TOTAL ESTIMADO	\$ 400,399.75
	TOTAL CONTRATADO	\$ 400,399.75
	AMPLIACIÓN	\$ -
	LIQUIDACIÓN	\$ -
	SANCIÓN	\$ -
	SALDO A CANCELAR:	\$ -

