


MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO NO:	OPM-SRF/2020-033
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ARQ MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION		
LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
PANTEÓN DE JESUS DEL MONTE	12:00	13-ago-20

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN
MÓDULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CADENAS DE CONCRETO DE 15X30CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 15X 15CM DE CONCRETO, MUROS CACUPUCHINOS DE TABIQUE PARA DIVIDIR MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MÓDULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARDA LATERAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRATRABE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRÍLICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMALTE(NOMBRE DEL PANTEON), ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PTR 6X2 CAL 14. ALTURA 2.95 Y LARGO DE 6.10 ML EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

IMPORTE CONTRACTUAL		
MONTO CONTRATADO:	\$ 426,468.48	
AMPLIACION		NO. DE CONVENIO
LIQUIDACIÓN	\$ 64,019.29	NO. DE CONVENIO
TOTAL CONTRATO	\$ 490,487.77	

PERIODO DE EJECUCIÓN			
CONTRATO			
FECHA INICIO:	20 DE ABRIL DE 2020		
FECHA TERMINO:	18 DE JUNIO DE 2020		
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	DE DE	NO. DE CONVENIO	
FECHA TERMINO:	DE DE		
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	9 DE JULIO DE 2020	NO. DE CONVENIO	OPM-SRF/2020-033-01



RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA			
No.	PERIODO	IMPORTE	
1	20-abr-20 AL 18-may-20	\$ 174,809.01	
2	19-may-20 AL 01-jun-20	\$ 128,868.58	
3	02-jun-20 AL 18-jun-20	\$ 68,697.86	
3C	02-jun-20 AL 18-jun-20	\$ 54,093.03	
4L	19-jun-20 AL 09-jul-20	\$ 34,590.88	
4LCF	19-jun-20 AL 09-jul-20	\$ 29,428.41	

AL	
TOTAL ESTIMADO:	\$ 490,487.77
TOTAL CONTRATADO:	\$ 426,468.48
AMPLIACIÓN:	\$ -
LIQUIDACIÓN:	\$ 64,019.29
SANCIÓN:	-
SALDO A CANCELAR:	\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloria Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ - DE _____ - VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2475875 DE 13-ago-20 VALOR \$ 49,048.78

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA FIRMA:
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ FIRMA:
 EMPRESA CONSTRUCTORA

