


**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de septiembre de 2020  
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE  
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
CONTRATO: OPM-SRF/2020-033

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CADERNA DE CONCRETO DE 100X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1x1x15CM DE CONCRETO, MUROS CACHUQUINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS SE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.60X1.60M, DIJOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMALE TENDOBRE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14, AL TUBO 2.85 Y LARGO DE 4.18 M, EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DEFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACION:				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78


  

DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CL (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA							
						PERIODO DEL PERIODO AL	20-abr-20 18-may-20	PERIODO DEL PERIODO AL	18-may-20 01-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	02-jun-20 18-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	02-jun-20 18-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	19-jun-20 09-jul-20	PERIODO DEL PERIODO AL	19-jun-20 09-jul-20				
1	40 GAVETAS PARA ADULTO (SML)																				
1	PRELIMINARES																				
PRE-01	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y hitos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	25.2000	\$6.58	\$165.62	20.27	\$ 133.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.27	\$ 133.38	4.93	\$ 32.44
PRE-02	Excavación en material tipo "B", (con medios mecánicos), P.U.O.T.	M3	15.1200	\$37.72	\$570.33	12.16	\$ 458.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.16	\$ 458.68	2.96	\$ 111.65
PRE-03	Carga manual al camión de material producido de la excavación y/o demolición, P.U.O.T.	M3	19.6600	\$84.18	\$1,654.98	15.91	\$ 1,330.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.91	\$ 1,330.89	3.85	\$ 324.09
PRE-04	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino pavimentado.	M3	19.6600	\$25.00	\$491.50	15.91	\$ 395.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.91	\$ 395.25	3.85	\$ 96.25
PRE-05	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, kilómetros subsiguientes del km 2 al 20, sobre camino pavimentado.	m3/km	58.9700	\$6.51	\$383.89	47.43	\$ 308.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	47.43	\$ 308.77	11.54	\$ 75.13
2	CIMENTACION				\$0.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				
CM-01	Base de repetite compactado en capas de 20 cms De espesor al 90% P.V.S.M. Por medios mecánicos, incluye: nivelación y accaros dentro de la obra, P.U.O.T.	M3	15.1200	\$245.32	\$3,709.24	12.16	\$ 2,983.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.16	\$ 2,983.09	2.96	\$ 726.15
CM-02	k-1 castillo de 15 x 15 cms. R.N.H.O. Fc= 200 kg/cm2. T.M.A. 3/4", armado con 4 Vars. No.3 y est. Del No. 2 @ 15 CMS, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: cimbra, descimbra, armado y colado, P.U.O.T.	ML	19.6000	\$213.83	\$4,191.07	12.42	\$ 2,655.77	8.28	\$ 1,770.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.70	\$ 4,426.28	-1.10	-\$ 235.21
CM-03	CD-1 Cadena de 15 x 30 cms. R.N.H.O. Fc= 200 kg/cm2. T.M.A. 3/4", armado con 4 Vars. No. 3 y est. Del No. 2 @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, armado y colado, P.U.O.T.	ML	22.8400	\$225.95	\$5,160.70	19.48	\$ 4,401.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	19.48	\$ 4,401.51	3.36	\$ 759.19
CM-04	Losa de cimentación de 15 cms. De espesor de concreto H.O. R.N. Fc=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", armada con vars. Del no. 3 (Ø1") a cada 20 cms. En ambos sentidos, con acabado pulido, incluye: cimbra comun, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales puros en obra P.U.O.T.	M2	25.2000	\$652.28	\$16,437.46	17.35	\$ 11,317.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.35	\$ 11,317.06	7.85	\$ 5,120.40
3	ALBANILERIA																				
ALB-01	Muro de tabique rojo común 7x 14 x 28 cms. De 14 cms. De espesor, asentado con mortero mortero-arena proporción 1:5 a nivel y plomo, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	36.4800	\$378.67	\$13,813.88	24.09	\$ 9,122.16	16.06	\$ 6,081.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	40.15	\$ 15,203.60	-3.67	-\$ 1,389.72
ALB-02	Muro capuchino de tabique rojo común 7x 14 x 28 cms. De 7 cms. De espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3 a nivel y plomo, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	65.8200	\$297.71	\$19,595.27	38.43	\$ 11,441.00	25.62	\$ 7,627.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	64.05	\$ 19,068.33	1.77	\$ 526.95
ALB-03	CD-3 Cadena de concreto H.O. R.N. Fc=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con una sección de 0.15 x 0.10 mts. Armada con 4 vars. Del no. 3 y estribos de 1/4" a cada 20 cms., considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: cimbra, descimbra, armado y colado, P.U.O.T.	ML	84.8000	\$189.10	\$16,035.68	53.52	\$ 10,120.63	35.68	\$ 6,747.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	89.20	\$ 16,867.72	-4.40	-\$ 832.04
ALB-04	Losa de 10 cm. De espesor de concreto R.N. H.O. Fc= 200 kg/CM2 T.M.A. 3/4", armada con mallá electrosoldada 6X6 10/10, acabado a plano, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: cimbra en frontenas, P.U.O.T.	M2	87.5200	\$513.02	\$44,899.51	52.80	\$ 27,087.46	35.20	\$ 18,058.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	88.00	\$ 45,145.76	-0.48	-\$ 246.25
4	ACABADOS																				
ACA-01	Aplanado fino con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.50 cms de espesor, con impermeabilizante integral al cemento bestigal o similar, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	217.0000	\$165.53	\$35,920.01	100.80	\$ 16,685.42	107.75	\$ 17,835.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	208.55	\$ 34,521.28	8.45	\$ 1,398.73

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION: 10 de septiembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
CONTRATO:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERNA DE CONCRETO DE 100X30CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN EN PERIMETRO CONFIRMADO CON CASTILLOS DE 1 X 15 CM DE CONCRETO. MUROS CACUPECUINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS. LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES. FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M. DADOS DE 30X35CM. CONTRABASE DE 20X50CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRÍLICA. LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMAL TENUEMBRE DEL PANTEON, EL LABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14. AL TUBA 2.85 V LARGO DE 4.10 ML. EN FACHADA. EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.50, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.30.


PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACIÓN	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCIÓN	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACIÓN:				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACIÓN)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACIÓN FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	FECHA	FECHA													
						PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL													
ACA-02	Boquillas de mezcla con mortero cemento arena prop. 1:6, solo una arista, acabado fino, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 ms., incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, P.U.O.T.	ML	75.9600	\$78.24	\$5,943.11	39.45	\$ 3,086.57	26.30	\$ 2,057.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	65.75	\$ 5,144.28	10.21	\$ 798.83
ACA-03	Plancha de concreto F'c= 150 kg/cm2, de 8 cms de espesor promedio en losa para dar pendiente, terminado con plana, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 ms., incluye: material, mano de obra, equipo y herramientas, P.U.O.T.	M2	25.2000	\$156.36	\$3,940.27	0.00	\$ -	20.27	\$ 3,169.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.27	\$ 3,169.42	4.93	\$ 770.85

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de septiembre de 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE  
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
 MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
 CONTRATO:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
 MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CADERNAS DE CONCRETO DE 100X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1x1x15CM DE CONCRETO. MUROS CACHUPINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS. LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO RNO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES. FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M. DIJOS DE 30X35CM. CONTRABASE DE 20X50CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO RNO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA. LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMALE TENDONIBRE DEL PANTEON, EL LABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14. AL TUBO 2.8X3 V LARGO DE 4.10 ML. EN FACHADA. EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90. EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACION:				


RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78

**DECLARACION DEL CONTRATISTA**  
 SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CL (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
							FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA							
							PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL												
2	1 Módulo de osarías para angelito de con primer nivel existente ( 30 osarías para angelito)						20-abr-20 18-may-20	18-may-20 01-jun-20	02-jun-20 18-jun-20	02-jun-20 18-jun-20	02-jun-20 18-jun-20	02-jun-20 18-jun-20	19-jun-20 09-jul-20	19-jun-20 09-jul-20							
1	CIMENTACION																				
CM-02	R-1 castillo de 15 x 15 cms. R.N.H.O. F'c= 200 kg/cm2. T.M.A. 3/4", armado con 4 Vars. No.3 y est. Del No. 2 815 CMs, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye cimbra, descimbra, armado y cotado, P.U.O.T	ML	12.0000	\$213.83	\$2,565.96	0.00	\$ -	6.72	\$ 1,436.94	3.36	\$ 718.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.08	\$ 2,155.41	1.92	\$ 410.55		
2	ALBANILERIA																				
ALB-01	Muro de tabique rojo común 7x 14 x 28 cms. De 14 cms. De espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a nivel y plomo, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	13.9000	\$378.67	\$5,263.51	0.00	\$ -	9.26	\$ 3,506.48	4.63	\$ 1,753.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.89	\$ 5,259.73	0.01	\$ 3.79		
ALB-02	Muro capuchino de tabique rojo común 7x 14 x 28 cms. De 7 cms. De espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3 a nivel y plomo, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	20.1100	\$297.71	\$5,986.95	0.00	\$ -	13.32	\$ 3,965.50	6.66	\$ 1,982.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	19.98	\$ 5,948.25	0.13	\$ 38.70		
ALB-03	CD-3 Cadena de concreto H.O.R.N. F'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con una sección de 0.15 x 0.10 mts. Armada con 4 vars. Del no 3 y estibos de 1/4" a cada 20 cms., considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye cimbra, descimbra, armado y cotado, P.U.O.T.	ML	32.7800	\$189.10	\$6,194.92	0.00	\$ -	23.64	\$ 4,470.32	11.82	\$ 2,235.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	35.46	\$ 6,705.49	-2.70	-\$ 510.57		
ALB-04	Losa de 10 cm. De espesor de concreto R.N. H.O. F'c= 200 kg CM2 T.M.A.3/4", armada con malla electrosoldada 606 10/10, acabado a plana, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: cimbra en frentadas, P.U.O.T.	M2	23.4900	\$513.02	\$12,050.84	0.00	\$ -	15.72	\$ 8,064.67	7.86	\$ 4,032.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.58	\$ 12,097.01	-0.09	-\$ 46.17		
3	ACABADOS																				
ACA-01	Aplazado fino con mortero cemento-arena en proporción 1:6, de 2.50 cms de espesor, con impermeabilizante integral al cemento bestregal o similar, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	72.7800	\$165.53	\$12,047.27	0.00	\$ -	35.80	\$ 5,925.97	20.83	\$ 3,447.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	56.63	\$ 9,373.96	16.15	\$ 2,673.31		
ACA-02	Bogalías de mezcla con mortero cemento arena prop. 1:6, solo una arista, acabado fino, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	ML	39.66	78.24	\$3,103.00	0.00	\$ -	25.32	\$ 1,981.04	12.66	\$ 990.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	37.98	\$ 2,971.56	1.68	\$ 131.44		
ACA-03	Planilla de concreto F'c= 150 kg/cm2, de 8 cms de espesor promedio en losa para dar pendiente, terminado con plana, considerando andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	M2	9.6200	\$156.36	\$1,504.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.62	\$ 1,504.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.62	\$ 1,504.18	0.00	\$ -		
3	COLOCACION DE PORTONES																				
1	HERRERIA																				
HER-01	Colocación y adecuación de portón de herrería existente en bodega de obras públicas, de dimensiones generales 5.00 x 2.00 mts, con sobre puerta abatible de 2.30 ml x 2.00 mts, incluye: adecuación a medidas necesarias 4.65 m de ancho por 2.00 m de altura, colocación de cerradura, limpieza, pintura, acero de bodega de obras públicas a lugar de colocación 17 KM, soldadura, nunado en columnas existentes para el soldado de placas para pivote, suministro y colocación de las mismas, herramienta, mano de obra y equipo P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$4,837.70	\$4,837.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,837.70		

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION: 10 de septiembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
CONTRATO:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERAS DE CONCRETO DE 100X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1 X 15 CM DE CONCRETO. MUROS CACUQUININOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS. LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO. MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES. FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M. DADOS DE 30X35CM. CONTRABASE DE 20X50CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA. LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE. EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMAL TENEDOR DEL PANTEON. EL LABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14. AL TUBO 2.85 V LARGO DE 4.19 ML. EN FACHADA. EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE. DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90. ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE. DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.


PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACIÓN	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCIÓN	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACIÓN:				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACIÓN)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACIÓN FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
HER-02	Colocación y adecuación de portón de herrería existente en bodega de obras públicas, de dimensiones generales 3.50 x 2.00mts, con doble puerta abatible de 1.00 ml x 2.00. Incluye adecuación a medidas necesarias 2.90 m de ancho a 2.00 m de altura, colocación de cerradura, limpieza, pintura, acarreo de bodega de obras públicas a lugar de colocación 17 km, soldadura, ramado en columnas existentes para el soldado de placas para pivote, suministro y colocación de las mismas, herramienta, mano de obra y equipo P.V.O.T.	PZA	1.0000	\$4,450.01	\$4,450.01	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,450.01	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,450.01	0.00	\$ -

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN:	20 de septiembre de 2020
OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO:	OPM-SRF/2020-033

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
 MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CIMENTACION DE CONCRETO DE 10X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1X1 15CM DE CONCRETO, MUROS CACUQUININOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMALE TENDIEMBRE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PTR 632 CAL. 14, AL TUBO 2.85 V LARGO DE 4-11 MI. EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.50, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.30.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACION:				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78


  

DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CL (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
4	BARDA Y FACHADA																				
1	CIMENTACION																				
CIME-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: LIMPIEZA, DESHERBE, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	10.0000	\$6.58	\$65.80	9.87	\$ 64.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.87	\$ 64.94	0.13	\$ 0.86
CIME-02	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, DESPERDIJANDO EL MATERIAL, INCLUYE: APLE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	10.0000	\$35.47	\$354.70	9.87	\$ 350.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.87	\$ 350.09	0.13	\$ 4.61
CIME-03	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBREANCHO POR PROCEDIMIENTO, APLE DEL MATERIAL, AFINE DE TALLOS Y FONDO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	18.0000	\$46.95	\$845.10	7.20	\$ 338.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.20	\$ 338.04	10.80	\$ 507.06
CIME-04	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	7.0000	\$20.23	\$141.61	6.00	\$ 121.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 121.38	1.00	\$ 20.23
CIME-05	RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE SUB-BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	11.4100	\$265.87	\$3,033.58	6.00	\$ 1,595.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,595.22	5.41	\$ 1,438.36
CIME-06	CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3., FUERA DE LA OBRA, A 1ER KM., INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	18.0000	\$43.25	\$778.50	7.20	\$ 311.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.20	\$ 311.40	10.80	\$ 467.10
CIME-07	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A KM SUBSECUENTE, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3/km	18.0000	\$5.48	\$98.64	7.20	\$ 39.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.20	\$ 39.46	10.80	\$ 59.18
CIME-08	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO H.O. R.A. F.C = 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MI, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	7.0000	\$146.91	\$1,028.37	6.00	\$ 881.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 881.46	1.00	\$ 146.91

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION: 10 de septiembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033

CONTRATO: OPM-SRF/2020-033

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERAS DE CONCRETO DE 100X100CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFIRMADO CON CASTILLOS DE 1X1X 15CM DE CONCRETO, MUROS CACUQUININOS DE TABIQUE PARA DIVIDER MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO RFINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRABRIBE DE 20X35CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO RFINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMALE TENDOMBRE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PFR 632 CAL. 14, AL TUBO 2.8X3 V LARGO DE 4.10 ML EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.


PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACION:				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78
DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
							FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA							
							PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL												
CIME-09	ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.00X1.00 M, H=20 CM A H=15 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADA CON VARELLAS DEL No. 3 Ø 15 CM A.S., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DECIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	7.0000	\$935.44	\$6,548.08	6.00	\$ 5,612.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,612.64	1.00	\$ 935.44
CIME-10	DADO (D-1) DE 30X35 CM, DE CONCRETO ARMADO H.O. R.N. FC = 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO CON 8 VARS. DE 3/8" Y ESTIBOS DE 1/4" A CADA 10 CM, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: TRASLAPE DE ACERO CON CASTILLO EN ESTRUCTURA EN UNA LONG DE L= 40 CM MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	6.3000	\$792.64	\$4,993.63	6.00	\$ 4,755.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 4,755.84	0.30	\$ 237.79

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de septiembre de 2020  
OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE  
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
CONTRATO: OPM-SRF/2020-033

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CARRERA DE CONCRETO DE 10X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1X15 CM DE CONCRETO, MUROS CACUQUININOS DE TABIQUE PARA DIVIDIR MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO RNO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DIJOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO RNO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMALE TENDONDE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PFR 632 CAL. 14, AL TUBO 2.8X11 MM, EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
<b>CONVENIOS:</b>			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
<b>DIFERIMIENTO:</b>			SANCIÓN	\$ -
<b>PRORROGA:</b>			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
<b>AMPLIACION:</b>			SALDO A CANCELAR	\$ -
<b>LIQUIDACION:</b>				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78


  

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CL (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	FECHA	FECHA													
						PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL													
CIME-11	CONTRABASE DE DESPLANTE (CT-1) DE 20X60 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 250 KG/CM2, T.M.A., 19 MM, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 4 EN LECHO SUPERIOR A TODO LO LARGO, MÁS 3 VARILLAS DEL No. 4 EN LECHO INFERIOR A TODO LO LARGO, MÁS 2 VARILLAS DEL No. 3 COMO REFUERZO POR TEMPERATURA Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM. INCLUYE: TRASLAPES CON CASTILLO EN UNA LONGITUD DE 60 CM CON 8 VARILLAS DEL No. 3, HABILITADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ANCLAJES, DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO, ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	17.4800	\$635.14	\$11,102.25	14.30	\$ 9,082.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.30	\$ 9,082.50	3.18	\$ 2,019.75
2	<b>ALBAÑILERIA</b>																				
ALBA-01	MURO DE TABIQUE DE B.R.F. 20X14X60 CM., DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3, A NIVEL Y PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	39.4700	\$378.44	\$14,937.03	45.95	\$ 17,369.32	0.00	\$ -	68.37	\$ 25,873.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	114.32	\$ 43,263.26	-74.85	-\$ 28,326.23
ALBA-02	CASTILLO (K-1) DE 30X25 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. FC = 200 KG/CM2, T.M.A., 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM. INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACION CONSIDERANDO 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CM, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	20.3000	\$215.71	\$4,378.91	17.25	\$ 3,721.00	0.00	\$ -	13.41	\$ 2,892.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.66	\$ 6,613.67	-10.36	-\$ 2,234.78
ALBA-03	CAJENA DE REMATE (CD-1) DE 25X15X13 CM, CONCRETO H.O. R.N. FC = 200KG/CM2, T.M.A., 3/4" ARMADA CON 4 VAR.No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	17.4800	\$193.55	\$3,383.25	25.35	\$ 4,906.49	0.00	\$ -	4.70	\$ 909.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.05	\$ 5,816.18	-12.57	-\$ 2,432.92
3	<b>ACABADOS</b>																				
ACAB-01	APLANADO EN MURO DE 2 CM., DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., ACABADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA FINA PROP. 1:5 A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCLUYE: DESPERDICIOS, REMATES, ANDAMIAJE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	115.6300	\$166.23	\$19,221.17	0.00	\$ -	110.66	\$ 18,395.01	44.15	\$ 7,339.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	154.81	\$ 25,734.07	-39.18	-\$ 6,512.89
ACAB-02	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO SX1 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	115.6300	\$75.26	\$8,702.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.87	\$ 1,946.87	0.00	\$ -	290.56	\$ 21,867.65	0.00	\$ -	316.43	\$ 23,814.52	-200.80	-\$ 15,112.21

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION: 10 de septiembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
CONTRATO:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERNA DE CONCRETO DE 100X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN PERIMETRO CONFIRMADO CON CASTILLOS DE 1X1X 15CM DE CONCRETO, MUROS CACUPECUINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETREDO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMAL TENDOMBRE DEL PANTEON, EL LABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PTR 632 CAL. 14, AL TUBO 2.85 V LARGO DE 4.19 ML, EN FACHADA, EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.


PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACION:				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78
DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA					
		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL		PERIODO DEL PERIODO AL					
4	LETREROS																				
FIN-01	Suministro y colocacion de letrero informathode obra de dimensiones 0.80 x 1.20mts, a base de PTR de 2"x2", con tablero de lamina galvanizada cal. 18, con dos soportes, a 2.50mts de altura, incluye: dos muros de concreto de 30x30x50cm a F C=150kg/cm2. Rotulacion de diseo de lamina proporcionados por la entidad normativa en materia, limpieza final del mismo. P.U.O.T.	PZA	1,0000	\$3,502.06	\$3,502.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,502.06	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,502.06	0.00	\$ -

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de septiembre de 2020  
**OBRA:** CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE  
**LOCALIDAD:** SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
**MUNICIPIO:** OPM-SRF/2020-033  
**CONTRATO:**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
 MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERNA DE CONCRETO DE 10X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1x1x15CM DE CONCRETO, MUROS CACUQUINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLANAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X50CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMALE TENDONDE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14, AL ALTURA 2.85 Y LARGO DE 4.10 ML. EN FACHADA, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DEFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
<b>CONVENIOS:</b>			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
<b>DEFERIMIENTO:</b>			SANCION	\$ -
<b>PRORROGA:</b>			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
<b>AMPLIACION:</b>			SALDO A CANCELAR	\$ -
<b>LIQUIDACION:</b>				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78


  

DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	FECHA	FECHA													
						PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL	PERIODO DEL PERIODO AL													
FN-02	LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMALE TENDONDE DEL PANTEON) MEDIDAS TOTALES DE 2.80 X 0.60 MTS, CADA LETRA CON TAMAÑO DE 22 CM DE ALTO POR 15 CM DE ANCHO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$3,595.42	\$3,595.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,595.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,595.42	0.00	\$ -
\$	<b>ADAPTACIONES</b>																				
ADAP-01	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 70X1428 CM. EN PRETL DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A NIVEL Y PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	17.9000	\$378.44	\$6,774.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.90	\$ 6,774.08
ADAP-02	APLANADO EN MURO DE 2 CM. EN INTERIOR DE BAÑO Y BORGUEA DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, HASTA ALTURAS DE 3.50 M., ACABADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA FINA PROP. 1:5, A PLOMO, CON ESPONJA O FLOTA, INCLUYE: DESPERDICIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	58.7200	\$166.23	\$9,761.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	58.72	\$ 9,761.03
ADAP-03	PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y CASTILLOS TIPO 100% ACRILICA (COLORES INDICADOS EN BASES DE PAGO) EN INTERIOR DE BAÑO Y BORGUEA HASTA 3.50 M DE ALTURA, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE SELLADOR ACRILICO 5X1 MARCA COMEXO SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	58.7200	\$75.38	\$4,426.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	58.72	\$ 4,426.31
ADAP-04	Excavacion en material tipo "b" - DE 20 CM DE ESPESOR (con medios mecanicos) PARA BANQUETA, P.U.O.T.	M2	110.0000	\$9.01	\$991.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	110.00	\$ 991.10
ADAP-05	Carga mensual y Acero EN CARRETERA FUERA DE LA OBRA hasta 100 ML DE material producto de la excavacion de banquetas, P.U.O.T.	M3	28.6000	\$125.32	\$3,584.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	28.60	\$ 3,584.15
ADAP-06	Base de lepatate compactado en capas de 20 cms. De espesor al 90% PVSM. Por medios mecanicos, incluye: nivelacion y acarones dentro de la obra, P.U.O.T.	M3	22.0000	\$245.32	\$5,397.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	22.00	\$ 5,397.04
ADAP-07	PIED DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, TM= 20 MM, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO, TRAZO, HABILITADOS DE MALLA, SEPARADORES Y CUBRA EN FRONTERA.	M2	61.5000	\$310.31	\$19,084.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	61.50	\$ 19,084.07
C.F.C	<b>CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO</b>																				
FC1	APLANADO EN MURO EXISTENTE AL EXTERIOR DE 4 CM DE ESPESOR MINIMO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA HASTA ALTURA DE 3.50MTS, ACABADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA FINA PROP 1:5 CON ESPONJA O FLOTA, INCLUYE DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.O.U.T.	M2		\$230.65	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	183.22	\$ 42,259.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	183.22	\$ 42,259.69	-183.22	\$ 42,259.69

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION: 10 de septiembre de 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033

CONTRATO:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CASERAS DE CONCRETO DE 100X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN EN PERIMETRO CONFIRMADO CON CASTILLOS DE 1X1X 15CM DE CONCRETO, MUROS CACUPECUINOS DE TABIQUE PARA DIVERSOS MODULOS DE GAVETAS, LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO RFINO DE MORTERO, MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES, FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M, DADOS DE 30X35CM, CONTRABASE DE 20X35CM, MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN, APLANADO RFINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA, LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LETRERA PINTADA CON ESMALE TENDROBRE DEL PANTEON, EL LABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PRR 632 CAL. 14, AL TUBA 2.85 V LARGO DE 4.10 ML, EN FACHADA, EL LABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.50, ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.30.


PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACIÓN	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
DIFERIMIENTO:			SANCIÓN	\$ -
PRORROGA:	OPM-SRF/2020-033-01		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACIÓN:				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACIÓN)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACIÓN FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA							
						PERIODO DEL PERIODO AL	20-abr-20 18-may-20	PERIODO DEL PERIODO AL	18-may-20 01-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	02-jun-20 18-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	02-jun-20 18-jun-20	PERIODO DEL PERIODO AL	19-jun-20 09-jul-20	PERIODO DEL PERIODO AL	19-jun-20 09-jul-20				
FC2	PICADO Y DEMOLICION DE APLANADO ENCALADO EXISTENTE EN MUROS AL EXTERIOR DE BARRA FRONTAL PARA RECIBIR APLANADO, INCLIVE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.O.U.T.	M2		\$31.43	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.11	\$ 4,372.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.11	\$ 4,372.23	-138.11	-\$ 4,372.23

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de septiembre de 2020  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE 40 GAVETAS ADULTO Y MODULO DE 30 OSARIOS, ACCESO Y FACHADA DEL PANTEON DE JESUS DEL MONTE  
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
 MUNICIPIO: OPM-SRF/2020-033  
 CONTRATO: OPM-SRF/2020-033

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
 MODULO DE 40 GAVETAS PARA ADULTO DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 15CM DE ESPESOR SOPORTADA SOBRE CARRERAS DE CONCRETO DE 10X10CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN EN PERIMETRO CONFINADO CON CASTILLOS DE 1 X 1 CM DE CONCRETO. MUROS CACUQUININOS DE TABIQUE PARA DIVIDIR MODULOS DE GAVETAS. LOSAS DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO CON APLANADO FINO DE MORTERO. MODULO DE 30 OSARIOS DESPLANTADO SOBRE OSARIOS EXISTENTES. FACHADA Y BARRA LATERAL CON CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.00X1.00M. DIJOS DE 30X35CM. CONTRABRASE DE 20X50CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO FINO CON MORTERO Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA. LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE TRIPLAY DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJORELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMAL TENDOBRE DEL PANTEON, ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PTR 6X2 CAL. 14. AL TUBO 2.85 Y LARGO DE 4.10 ML. EN FACHADA. ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90. ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90.

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	20-abr-20	18-jun-20	IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
INICIO Y TERMINO REAL			IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TERMINO DE PRORROGA	20-abr-20	09-jul-20	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			TOTAL	\$ 490,487.77
<b>CONVENIOS:</b>			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 490,487.77
<b>DIFERIMIENTO:</b>			SANCCION	\$ -
<b>PRORROGA:</b>			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 490,487.77
<b>AMPLIACION:</b>			SALDO A CANCELAR	\$ -
<b>LIQUIDACION:</b>				

RESUMEN DE GARANTIAS			
FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACION			
VICIOS OCULTOS	2475875	13/08/2020	\$49,048.78

DECLARACION DEL CONTRATISTA			
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 3C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4L (CUATRO LIQUIDACION)		EST. 4CLF (COMPLEMENTARIA LIQUIDACION FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
						FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA							
						PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL	PERIODO DEL							
						PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL	PERIODO AL							
FC3	LETRERO FORJADO CON PLANTILLA DE MDF DE 15 MM SOBRE MURO DE TABIQUE, EN BAJO RELIEVE DE 15 MM QUE CONSTA DE LEYENDA PINTADA CON ESMALTE (PANTEON SAN GABINO) MEDIDAS TOTALES 2.00 X 0.60, CADA LETRA DE 22 CM DE ALTO POR 15 CM DE ANCHO, INCLUYE TAPADO CON MEZCLA ACABADO FINO DE LEYENDA EXISTENTE "PANTEON" ASI COMO DEMOLICION APLANADO EXISTENTE PARA COLOCAR LEYENDA "PANTEON SAN GABINO" INCLUYE CORTE CON DISCO DE DICHA AREA 0.60 X 2.00, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA		\$3,499.93	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,499.93	1.00	\$ 3,499.93	-1.00	\$ -	3,499.93
FC4	ELABORACION DE CRUZ METALICA A BASE DE PTR 6X2 CAL 14. ALTURA 2.85 Y LARGO DE 4.10 ML EMPOTRE AL PISO 0.35 MTS. AHOGADO EN DADO DE CONCRETO 0.30 X 0.30 X 0.40 FC 200 KG/CM2. PRIMER COMO FONDO Y PINTURA TERMINACION ESMALTE COLOR SOLICITADO POR DEPENDENCIA. INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, SOLDADURA 6013, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA		\$3,650.77	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,650.77	1.00	\$ 3,650.77	-1.00	\$ -	3,650.77
FC5	ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 3.00 X 2.90, INCLUYE 5 TRAMOS DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" PARA MARCO, 12 TRAMOS DE PERFIL TUBULAR 2X1" CAL 18 PARA CONFORMAR REJA, 0.5 TRAMOS DE SOLERA DE 3/8 X 1 1/2" PARA TRASLAPE, 2 PZAS TEJUELO PULIDO, 2 PZAS BIBELE PIVOTE, 1 PASADOR MAUSER, 1 PASADOR DE PISO GRANDE, SOLDADURA, FONDO, THINER, PINTURA ESMALTE, DISCO DE CORTE, HERRAMIENTA, M.O. Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA		\$10,552.16	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,552.16	1.00	\$ 10,552.16	-1.00	\$ -	10,552.16
FC6	ELABORACION DE PORTON ACCESO A PANTEON UBICADO LADO NORTE, DIMENSIONES GENERALES 2.10 X 2.90, INCLUYE 4 TRAMOS DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" PARA MARCO, 8 TRAMOS DE PERFIL TUBULAR 2X1" CAL 18 PARA CONFORMAR REJA, 0.5 TRAMOS DE SOLERA DE 3/8 X 1 1/2" PARA TRASLAPE, 2 PZAS TEJUELO PULIDO, 2 PZAS BIBELE PIVOTE, 1 PASADOR MAUSER, 1 PASADOR DE PISO GRANDE, SOLDADURA, FONDO, THINER, PINTURA ESMALTE, DISCO DE CORTE, HERRAMIENTA, M.O. Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA		\$7,666.46	\$0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,666.46	1.00	\$ 7,666.46	-1.00	\$ -	7,666.46
				SUBTOTAL	\$367,645.25	E-1	\$ 159,697.42	E-2	\$ 111,993.90	E-3	\$ 59,323.39	E-3C	\$ 46,831.92	E-4L	\$ 29,819.72	E-4CLF	\$ 25,369.32	\$ 422,834.28		\$ 55,189.04		\$ -
				IVA 16 %	\$ 58,823.24		\$ 24,111.59		\$ 17,774.98		\$ 9,475.57		\$ 7,461.11		\$ 4,771.16		\$ 4,059.09	\$ 67,653.49		\$ 8,830.25		\$ -
				TOTAL	\$426,468.48		\$ 174,809.01		\$ 128,868.88		\$ 68,897.88		\$ 54,093.03		\$ 34,590.88		\$ 29,428.41	\$ 490,487.77		\$ 64,019.29		\$ -

IMPORTE CONTRATADO	\$ 426,468.48
IMPORTE DE AMPLIACION	\$ -
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$ 64,019.29
TOTAL	\$ 490,487.77
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 490,487.77
PENAS CONVENCIONALES (SANCCION)	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ -

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO