

OPERADO FAISM

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAYARIT (TRAMO DE CALLE SAN GARCÍA A CALLE PEDRO NICOLÁS)".
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2020-036
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN COL. NUEVA SANTA MARIA	HORA DE RECEPCIÓN 09:30	FECHA DE RECEPCIÓN 28-ago-20
--	----------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

1,035.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, 207.00 M3 DE SUB-RASANTE DE TEPETATE, 207.00 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 910.99 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. 42 CON UN ESPESOR DE 15 CM Y UNA RESISTENCIA A 28 DÍAS, 288.70 ML DE GUARNICIÓN SEMI-INTEGRAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, 447.15 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LETREROS PREVENTIVOS "PEATONES", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LETREROS RESTRICTIVOS "ALTO", 34 MÓDULOS DE TOPE REDUCTOS DE VELOCIDAD, INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIOS LED DE 70 W. MARCA SOLA BASIC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 POSTES DE CONCRETO 12-750, CONSTRUCCIÓN DE 2 BOCAS DE TORMENTA, PASOS PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO TERRACOTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 BOLARDOS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 1,385,633.53	NO. DE CONVENIO	_____
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	_____	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	\$ 1,385,633.53		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	25	DE	MAYO DE 2020
FECHA TERMINO:	22	DE	AGOSTO DE 2020
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	_____	DE	_____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ NO. DE CONVENIO _____

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	25-may-20 AL 25-jun-20	\$ 328,190.49
2	26-jun-20 AL 26-jul-20	\$ 902,699.77
3	27-jul-20 AL 22-ago-20	\$ 3,059.12
3 C.F.	27-jul-20 AL 22-ago-20	\$ 93,628.33
TOTAL ESTIMADO:		\$ 1,327,577.71
TOTAL CONTRATADO:		\$ 1,385,633.53
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ 58,055.82

