

# MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
**ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA CORTADORES SEGUNDA ETAPA"
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN FRANCISCO DEL RINCON
<b>CONTRATO NO:</b>	OPM-SFR/2020-040
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	URBARQ DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.

OPERADO FPMISM

11.20

Este programa es confidencial y no puede ser utilizado para fines distintos al desarrollo social

### LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
CALLE PRIVADA CORTADORES	09:00	19-oct-20

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA CORTADORES SEGUNDA ETAPA QUE CONSTA DE 910.53 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN, 10.53 M3 DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS, 499.91 M3 DE EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, 908.92M2 DE AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, 181.22 M3 DE SUBRASANTE, 181.22 M3 DE BASE HIDRAULICA, 908.92 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CON POREO DE ARENA, 736.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=42.0 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR, 577.27 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA Y 242.87ML DE GUARNICION SEMI-INTEGRAL DE 15X30X50 CMS. DE ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, PINTURA EN GUARNICIONES, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE PLÁSTICO DURO EN COLOR AMARILLO, SEÑALETICA VERTICAL DE TOPE EN AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN.

### IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 1,158,344.23	
AMPLIACION		NO. DE CONVENIO
LIQUIDACIÓN		NO. DE CONVENIO
TOTAL CONTRATO	\$ 1,158,344.23	

### PERIODO DE EJECUCIÓN


		CONTRATO			
FECHA INICIO:	25	DE	MAYO	DE	2020
FECHA TERMINO:	22	DE	AGOSTO	DE	2020
		DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:		DE		DE	NO. DE CONVENIO
FECHA TERMINO:		DE		DE	
		PRORROGA			
FECHA TERMINO:	22	DE	SEPT	DE	2020 NO. DE CONVENIO OPM-SFR/2020-40-01



### RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	25-may-20 AL 24-jun-20	\$ 66,428.37
2	25-jun-20 AL 14-jul-20	\$ 21,443.52
3	15-jul-20 AL 11-ago-20	\$ 145,952.74
4	12-ago-20 AL 07-sep-20	\$ 619,239.46
5	08-sep-20 AL 22-sep-20	\$ 258,350.54
5CF	08-sep-20 AL 22-sep-20	\$ 15,219.87

_____	AL	_____
_____		_____
TOTAL ESTIMADO:	\$	1,126,634.50
TOTAL CONTRATADO:	\$	1,158,344.23
AMPLIACIÓN:	\$	-
LIQUIDACIÓN:	\$	-
SANCIÓN:		-
SALDO A CANCELAR:	\$	31,709.73



**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

**GARANTIAS**

FIANZA ANTICIPO No. BKY-0004-0045635 DE 21-may-20 VALOR \$ 347,503.26

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de CV.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. BKY-0004-0045639 DE 21-may-20 VALOR \$ 115,834.42

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de CV.

FIANZA DE AMPLIACION No. - DE - VALOR -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: -

FIANZA VICIOS OCULTOS No. BKY-0004-0058528 DE 19-oct-20 VALOR \$ 112,663.45

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA FIRMA:  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JOSE MARIA GASPAR GUZMAN PEREZ FIRMA:  
 EMPRESA CONSTRUCTORA