

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL GORRION</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	<b>EL GORRION</b>
<b>CONTRATO NO.</b>	<b>OPM-SFR/2020-057</b>
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	<b>JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS</b>

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

<b>LUGAR DE RECEPCIÓN</b>	<b>HORA DE RECEPCIÓN</b>	<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>
LOCALIDAD EL GORRION	10:00:00 a. m.	15 de octubre de 2020

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS., ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO VS20, RETENIDA VOLADA ESTACA "RVE" PARA ALTA, RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO RSA PARA LINEA SECUNDARIA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA, DIGITALIZACION DE PLANOS PARA ENTREGA A CFE, CABLE NEUTRANEL 600 V (1+1) CAL 6., RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 11 A 12 MTS DE ALTURA, RED DE ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED 55W A 65W, 240V., AISLADOR CARRETE 1R, COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRITO) DE 2 X 40 A 240V., CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4, BASE SOQUET 5T-100.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

<b>MONTO CONTRATADO:</b>	<b>\$ 386,111.99</b>	
<b>AMPLIACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>NO. DE CONVENIO</b>
<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>NO. DE CONVENIO</b>
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 386,111.99</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATO**

<b>FECHA INICIO:</b>	<u>10</u>	<b>DE</b>	<u>AGOSTO</u>	<b>DE</b>	<u>2020</u>
<b>FECHA TERMINO:</b>	<u>8</u>	<b>DE</b>	<u>OCTUBRE</u>	<b>DE</b>	<u>2020</u>

**DIFERIMIENTO**

<b>FECHA INICIO:</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>	<b>NO. DE CONVENIO</b>	<u>-</u>
<b>FECHA TERMINO:</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>		

**PRORROGA**

<b>FECHA TERMINO:</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>	<b>DE</b>	<u>-</u>	<b>NO. DE CONVENIO</b>	<u>-</u>
-----------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------------------	----------

**RELACION DE ESTIMACIONES  
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO			IMPORTE
<u>1</u>	<u>10-ago-20</u>	<u>al</u>	<u>04-sep-20</u>	<u>\$ 297,967.49</u>
<u>1 COM</u>	<u>10-ago-20</u>	<u>al</u>	<u>04-sep-20</u>	<u>\$ 44,745.53</u>
<u>2</u>				
<u>FIN</u>	<u>05-sep-20</u>	<u>al</u>	<u>03-oct-20</u>	<u>\$ 38,581.92</u>
<u>0</u>		<u>al</u>		<u>\$ -</u>
<b>TOTAL ESTIMADO:</b>				<b>\$ 381,294.94</b>
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>				<b>\$ 386,111.99</b>
<b>AMPLIACIÓN:</b>				<b>\$ -</b>

LIQUIDACIÓN: \$ \_\_\_\_\_  
 SANCIÓN: \$ \_\_\_\_\_  
 SALDO A CANCELAR: \$ 4,817.05

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloria Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

OPERADO FAISM  
 Este programa es público, ajeno a cualquier patrimonio, que queda prohibido el uso para fines comerciales en el desarrollo social.  
 Ene. 2010

**GARANTIAS**

FIANZA ANTICIPO No. \_\_\_\_\_ N/A DE \_\_\_\_\_ N/A VALOR \$ \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA CUMPLIMIENTO No. \_\_\_\_\_ N/A DE \_\_\_\_\_ N/A VALOR \$ \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA DE AMPLIACION No. \_\_\_\_\_ - DE \_\_\_\_\_ - VALOR \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA VICIOS OCULTOS No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. \_\_\_\_\_ ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. \_\_\_\_\_ ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARMENDARIZ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. \_\_\_\_\_ JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA CONSTRUCTORA