

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO (LA LOMA)</b>
<b>LOCALIDAD:</b>	<b>COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO (LA LOMA)</b>
<b>CONTRATO NO.</b>	<b>OPM-SFR/2020-058</b>
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	<b>JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS</b>

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

<b>LUGAR DE RECEPCIÓN</b>	<b>HORA DE RECEPCIÓN</b>	<b>FECHA DE RECEPCIÓN</b>
COMUNIDAD NUEVO MEXIQUITO	12:30:00 HRS.	15 de octubre de 2020

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS., ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO VS20, RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO RSA PARA LINEA SECUNDARIA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 14.4 KV-100A, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200, ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 25 KVA, BASTIDOR B3, ABRAZADERA 2BSMA, CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4, BASE SOQUET 5T-100., BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE), DIGITALIZACION DE PLANOS PARA ENTREGA A CFE, RED DE ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED 55W A 65W, 240V, COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRITO) DE 2 X 40 A 240V, BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION VARILLA COPERWELD, MUFA SECA.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

<b>MONTO CONTRATADO:</b>	<b>\$ 180,940.78</b>		
<b>AMPLIACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>NO. DE CONVENIO</b>	<b>_____</b>
<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>NO. DE CONVENIO</b>	<b>_____</b>
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 180,940.78</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN****CONTRATO**

FECHA INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2020  
 FECHA TERMINO: 8 DE OCTUBRE DE 2020

**DIFERIMIENTO**

FECHA INICIO: - DE - DE - NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_  
 FECHA TERMINO: - DE - DE -

**PRORROGA**

FECHA TERMINO: - DE - DE - NO. DE CONVENIO \_\_\_\_\_

**RELACION DE ESTIMACIONES****APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>10-ago-20 al 07-sep-20</u>	<u>\$ 160,063.67</u>
<u>2 FC</u>		
<u>FIN</u>	<u>08-sep-20 al 07-oct-20</u>	<u>\$ 20,877.11</u>
<u>0</u>	<u>al</u>	<u>\$ -</u>
<u>0</u>	<u>al</u>	<u>\$ -</u>
<b>TOTAL ESTIMADO:</b>		<b>\$ 180,940.78</b>
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>		<b>\$ 180,940.78</b>
<b>AMPLIACIÓN:</b>		<b>\$ -</b>
<b>LIQUIDACIÓN:</b>		<b>\$ -</b>
<b>SANCIÓN:</b>		<b>\$ -</b>

SALDO A CANCELAR: \$ \_\_\_\_\_ -

**PENDIENTES DE PAGO AUTORIZADAS**

2 FC

08-sep-20 al 07-oct-20

\$ 20,877.11

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

**GARANTIAS**

FIANZA ANTICIPO No. \_\_\_\_\_ N/A DE \_\_\_\_\_ N/A VALOR \$ \_\_\_\_\_ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA CUMPLIMIENTO No. \_\_\_\_\_ N/A DE \_\_\_\_\_ N/A VALOR \$ \_\_\_\_\_ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA DE AMPLIACION No. \_\_\_\_\_ - DE \_\_\_\_\_ - VALOR \_\_\_\_\_ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA VICIOS OCULTOS No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. \_\_\_\_\_ ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA:

C. \_\_\_\_\_ ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARMENDARIZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA:

C. \_\_\_\_\_ JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS  
EMPRESA CONSTRUCTORA

FIRMA: