

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES****ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO (ZONA ESTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y CABLEADO) DE LA UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA.
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN. FRANCISCO. DEL RINCON, GTO.
<b>CONTRATO NO:</b>	OPM-SFR/2020-052
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**LUGAR DE RECEPCIÓN  
COL. SAN MIGUELHORA DE RECEPCIÓN  
10:00FECHA DE RECEPCIÓN  
09-oct-20**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRÓ, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 179 W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 252 W, SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE ANCLA PIRAMIDAL PARA POSTE CÓNICO METÁLICO, COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO METÁLICO DE 9 MTS DE ALTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750, COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO DE 2 MTS DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE 60 W, DUCTERIA PARA CABLEADO, INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE CAL. 4, CAL. 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETAS PARA LUMINARIOS DE 252 W, CAMBIO DE TABLERO PRINCIPAL E INTERRUPTORES.

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO CONTRATADO:	\$	<u>758,924.97</u>		
AMPLIACION			NO. DE CONVENIO	
LIQUIDACIÓN	\$	<u>507,230.43</u>	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2020-052-02</u>
TOTAL CONTRATO	\$	<u>1,266,155.40</u>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

<b>CONTRATO</b>				
FECHA INICIO:	<u>7</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE <u>2020</u>
FECHA TERMINO:	<u>4</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DE <u>2020</u>
<b>DIFERIMIENTO</b>				
FECHA INICIO:		DE		DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:		DE		DE _____
<b>PRORROGA</b>				
FECHA TERMINO:	<u>4</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DE <u>2020</u> NO. DE CONVENIO <u>OPM-SFR/2020-052-01</u>

**RELACION DE ESTIMACIONES  
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO			IMPORTE
<u>1</u>	<u>07-jul-20</u>	<u>AL</u>	<u>05-ago-20</u>	<u>\$ 210,944.67</u>
<u>2</u>	<u>06-ago-20</u>	<u>AL</u>	<u>20-ago-20</u>	<u>\$ 465,679.02</u>
<u>3</u>	<u>21-ago-20</u>	<u>AL</u>	<u>04-sep-20</u>	<u>\$ 82,301.28</u>
<u>4 L.</u>	<u>05-sep-20</u>	<u>AL</u>	<u>04-oct-20</u>	<u>\$ 484,310.81</u>
<u>4 C.F.L.</u>	<u>05-sep-20</u>	<u>AL</u>	<u>04-oct-20</u>	<u>\$ 22,892.62</u>
TOTAL ESTIMADO:				<u>\$ 1,266,128.40</u>
TOTAL CONTRATADO:				<u>\$ 758,924.97</u>
AMPLIACIÓN:				<u>\$ -</u>
LIQUIDACIÓN:				<u>\$ 507,203.43</u>
SANCIÓN:				<u>\$ -</u>

SALDO A CANCELAR: \$ \_\_\_\_\_ -

## DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

### GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. III-540092-RC DE 07-jul-20 VALOR \$ 227,677.49

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Fianzas y Caucciones Atlas. SA.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. III-540093-RC DE 07-jul-20 VALOR \$ 75,892.49

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Fianzas y Caucciones Atlas. SA.

FIANZA DE AMPLIACION No. N/A DE N/A VALOR N/A

COMPAÑÍA AFIANZADORA: N/A

FIANZA VICIOS OCULTOS No. III-542833-RC DE 09-oct-20 VALOR \$ 126,612.84

COMPAÑÍA AFIANZADORA: Fianzas y Caucciones Atlas. SA.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

### OBSERVACIONES

---

---

---

### INTERVIENEN

#### POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: \_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ FIRMA: \_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ FIRMA: \_\_\_\_\_  
EMPRESA CONSTRUCTORA