

2020

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DEL LIEBRERO"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2020-060
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	HORA DE RECEPCIÓN 10:00	FECHA DE RECEPCIÓN 26-oct-10
--	----------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

CONSTRUCCION DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN 2 FASES 13.2 KV. CABLE ACSR CAL. 1/0 CON UNA LONGITUD DE 63.00 MTS, SUBESTACION TIPO POSTE AUTOPROTEGIDA CON CAPACIDAD DE 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V. CAMBIO DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V, 1 PZA POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750 Y 2 PZA POSTE OCT. DE CONTRETO 9-400, RED SECUNDARIA CABLE (2+1)-1/0-2 LONGITUD 100.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABLE (2+1) 4-6 LONGITUD 100.00 MTS, 3 PZAS LAMPARAS DE LEDS.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	<u>\$ 242,749.09</u>	NO. DE CONVENIO	_____
AMPLIACION	_____	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	<u>\$ 21,183.99</u>	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	<u>\$ 263,933.08</u>		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>10</u>	DE	<u>AGOSTO</u> DE <u>2020</u>
FECHA TERMINO:	<u>8</u>	DE	<u>OCTUBRE</u> DE <u>2020</u>
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:	_____	DE	_____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>10-ago-20 AL 08-sep-20</u>	<u>\$ 161,216.81</u>
<u>2</u>	<u>09-sep-20 AL 23-sep-20</u>	<u>\$ 81,532.28</u>
<u>3 F.L.</u>	<u>24-sep-20 AL 08-oct-20</u>	<u>\$ 21,183.99</u>
TOTAL ESTIMADO:		<u>\$ 263,933.08</u>
TOTAL CONTRATADO:		<u>\$ 242,749.09</u>
AMPLIACIÓN:		_____
LIQUIDACIÓN:		<u>\$ 21,183.99</u>
SANCIÓN:		_____
SALDO A CANCELAR:		<u>\$ -</u>

