

| MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE PRIMARIA GENERAL GILDARDO MAGAÑA, LOCALIDAD SAN ROQUE DE TORRES". |
| LOCALIDAD: | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
| CONTRATO NO: | OPM-SFR/2020-073 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | ARQ. FERNANDA ABRIL FLORES LÓPEZ. |

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

| LUGAR DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| COM. SAN ROQUE DE TORRES | 10:00 | 27-nov-20 |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

| |
|--|
| 648.62 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE 12 ZAPATAS AISLADAS Y DADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS METALICAS DE 6.00 MTS, ARMADURA TIPO ARM-01, ARMADURA TIPO ARM-02, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 7MT14 DE LONGITUDES, LARGUEROS CON ANGULO DE 2 2/1", CONTRAVENTEOS CON ANGULO DE 1 1/4"X1/8", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CAL. 24, CANALON ROLADO DE LAMINA CAL. 20, CABALLTE EN CUMBRERA, BAJADAS PLUVIALES, PINTURA TOP EN LINEAS PARA CANCHA DE BASKETBALL Y LINEAS DE FUTBOL, REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE PORTERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASKETBALL, FRANJA PERIMETARL DE PIEDRA BOLA CON UN ANCHO DE 80 CM. |
|--|

IMPORTE CONTRACTUAL

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------|--|
| MONTO CONTRATADO: | \$ 1,206,013.89 | | |
| AMPLIACION | | NO. DE CONVENIO | |
| LIQUIDACIÓN | \$ 11,329.31 | NO. DE CONVENIO | |
| TOTAL CONTRATO | \$ 1,217,343.20 | | |

PERIODO DE EJECUCIÓN

| CONTRATO | | | | | |
|---------------------|----|----|------------|-----------------|---------------------|
| FECHA INICIO: | 14 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA TERMINO: | 12 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2020 |
| DIFERIMIENTO | | | | | |
| FECHA INICIO: | 28 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA TERMINO: | 26 | DE | NOVIEMBRE | DE | 2020 |
| | | | | NO. DE CONVENIO | OPM-SFR/2020-073-01 |
| PRORROGA | | | | | |
| FECHA TERMINO: | | DE | | DE | |
| | | | | NO. DE CONVENIO | |

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

| No. | PERIODO | IMPORTE |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 28-sep-20 AL 27-oct-20 | \$ 496,468.74 |
| 2 | 28-oct-20 AL 11-nov-20 | \$ 634,166.72 |
| 3 F.C. | 12-nov-20 AL 26-nov-20 | \$ 75,378.43 |
| 3 C.F.C.F.L. | 12-nov-20 AL 26-nov-20 | \$ 11,329.31 |
| TOTAL ESTIMADO: | | \$ 1,217,343.20 |
| TOTAL CONTRATADO: | | \$ 1,206,013.89 |
| AMPLIACIÓN: | | \$ - |
| LIQUIDACIÓN: | | \$ 11,329.31 |
| SANCIÓN: | | \$ - |
| SALDO A CANCELAR: | | \$ - |

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

| | | | | | | |
|---------------------------|---|----|------------------|-------|----|-------------------|
| FIANZA ANTICIPO No. | <u>10326-0307-5</u> | DE | <u>11-sep-20</u> | VALOR | \$ | <u>361,804.17</u> |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | <u>Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA</u> | | | | | |
| FIANZA CUMPLIMIENTO No. | <u>10326-01308-6</u> | DE | <u>11-sep-20</u> | VALOR | \$ | <u>120,601.39</u> |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | <u>Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA</u> | | | | | |
| FIANZA DE AMPLIACION No. | <u>N/A</u> | DE | <u>N/A</u> | VALOR | | <u>N/A</u> |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | <u>N/A</u> | | | | | |
| FIANZA VICIOS OCULTOS No. | <u>10326-01555-0</u> | DE | <u>27-nov-20</u> | VALOR | \$ | <u>121,734.32</u> |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | <u>Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA</u> | | | | | |

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

| | |
|---|--------------|
| C. <u>ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ</u> | FIRMA: _____ |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | |
| C. <u>ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ</u> | FIRMA: _____ |
| SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | |
| C. <u>ARQ. FERNANDA ABRIL FLORES LÓPEZ.</u> | FIRMA: _____ |
| EMPRESA CONSTRUCTORA | |