

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

NOMBRE DE LA OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD LAS HIGUERILLAS 2DA ETAPA"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-023
EMPRESA CONSTRUCTORA:	ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
COMUNIDAD DE LAS HIGUERILLAS	10:00	05-mar-21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

AMPLIACIÓN ELECTRICA A BASE DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12MTS, BASTIDORES B3 FIJADOS A POSTES MEDIANTE ABRAZADERAS 2BS, AISLADORES CARRETE 1R, RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, CONECTORES TIPO AC 504 NORMA C.F.E., CABLE URD PEAD 2X4+1X4 600V, REMATES PREFORMADOS PARA ACSR CAL. 2, Y LAMPARAS CITY PLUS-U70G57B1 70W FIJADAS A BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.20 MTS

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 38,122.48		
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO	_____
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO	_____
TOTAL CONTRATO	\$ 38,122.48		

PERIODO DE EJECUCIÓN**CONTRATO**

FECHA INICIO: 16 DE FEB DE 2021
FECHA TERMINO: 17 DE MAR DE 2021

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____

PRORROGA

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1F	16-feb-21 AL 02-mar-21	\$ 38,122.48
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL ESTIMADO:		\$ 38,122.48
TOTAL CONTRATADO:		\$ 38,122.48
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. III-547814-RC DE 05-mar-21 VALOR \$ 3,812.25

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA: _____
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA FIRMA: _____
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ FIRMA: _____
EMPRESA CONSTRUCTORA