


FINIQUITO DE OBRA

OPERADO FAISM

2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION



FECHA DE REALIZACION:

12 de marzo de 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA:

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN BUENAVENTURA 2DA ETAPA"

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO:

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-022

AMPLIACIÓN ELECTRICA A BASE DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12MTS, BASTIDORES 80 FIJADOS A POSTES MEDIANTE ABRAZADERAS 2BS, AISLADORES CARRETE 1R, RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, CABLE NEUTRANEL 400 V (2-1) CAL. 1R-2 AWG, CONECTORES TIPO AC 504 NORMA C.F.E., CABLE URD PEAD 2X4+1X4 600V, REMATES PREFORMADOS PARA ACSR CAL. 2, Y LAMPARAS CITY PLUS-U70657B1 70W FIJADAS A BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.20 MTS

FECHAS:			PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE	
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE		
INICIO Y TERMINO REAL	16-feb-21	17-mar-21	IMPORTE CONTRATADO	\$	47,417.08	
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	16-feb-21	02-mar-21	IMPORTE AMPLIACION	\$	-	
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACIÓN	\$	-	
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$	-	
CONVENIOS:			TOTAL	\$	47,417.08	
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$	40,573.44	
PRORROGA:			SANCION	\$	-	
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$	40,573.44	
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$	6,843.64	

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	III-547809-RC	05/03/2021	\$4,057.34

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO				DIF. TOTAL CONTR-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA														
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS. PC-12750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$6,712.72	\$6,712.72	1.00	\$ 6,712.72								
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR 80 MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.0000	\$240.26	\$1,922.08	12.00	\$ 2,883.12			1.00	\$ 6,712.72	0.00	\$ -		
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	7.0000	\$142.53	\$997.71	9.00	\$ 1,282.77			12.00	\$ 2,883.12	-4.00	\$ -	961.04	
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CARRETE 1R MARCA EISA O SIMILAR NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	20.0000	\$65.54	\$1,310.80	21.00	\$ 1,376.34			9.00	\$ 1,282.77	-2.00	\$ -	285.08	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO PARA ACSR CAL. 2, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$71.82	\$143.64	1.00	\$ 71.82			21.00	\$ 1,376.34	-1.00	\$ -	65.54	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 400 V (2-1) CAL. 1R-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	20.6000	\$138.04	\$2,843.62	20.60	\$ 2,843.62			1.00	\$ 71.82	1.00	\$ 71.82		
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	24.0000	\$56.55	\$1,366.80	24.00	\$ 1,366.80			20.60	\$ 2,843.62	0.00	\$ -		
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA Y BASE RB, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$388.71	\$388.71	0.00	\$ -			24.00	\$ 1,366.80	0.00	\$ -		
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4") CCH CON E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2.0000	\$123.03	\$246.06	2.00	\$ 246.06			0.00	\$ -	1.00	\$ 368.71		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, (B.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$1,918.47	\$3,836.94	1.00	\$ 1,918.47			2.00	\$ 246.05	0.00	\$ -		
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE QUE INCLUYE: MUERTO CANAL, GRAPA PARALELA GUARDACABOS, PROTECTOR PARA RETENIDA, MTS DE CABLE PARA RETENIDA, DESCONECTADOR DE BAJA A TIERRA NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.0000	\$1,299.32	\$6,495.60	1.00	\$ 1,299.32			1.00	\$ 1,918.47	1.00	\$ 1,918.47		
										1.00	\$ 1,299.32	4.00	\$ 5,197.28		

ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MENDEZ
CONTRATISTA

ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS


FINIQUITO DE OBRA

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACION:

12 de marzo de 2021

OBRA:

"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN BUENAVENTURA 2DA ETAPA"

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO:

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

AMPLIACIÓN ELECTRICA A BASE DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12MTS, BASTIDORES B3 FIJADOS A POSTES MEDIANTE ABRAZADERAS 2BS, AISLADORES GARBETE 1R, RETENIDA BENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, CABLE NEUTRALNEI, 600 V (S-11) CAL. 1R-2 AWG, CONECTORES TIPO AC 604 NORMA C.F.E, CABLE URO PEAD 2X4-1X4 600V, REMATES PREFORMADOS PARA ACSR CAL. 2, Y LAMPARAS CITY PLUS-U70G57B1 70W FIJADAS A BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.20 MTS

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	16-feb-21	17-mar-21	IMPORTE CONTRATADO	\$ 47,417.08
INICIO Y TERMINO REAL	16-feb-21	02-mar-21	IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACIÓN	\$ -
TERMINO DE PRORROGA			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 47,417.08
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 40,573.44
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 40,573.44
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$ 6,843.64
LIQUIDACIÓN:				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO			
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	III-547809-RC	05/03/2021	\$4,057.34

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)						TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URO PEAD 2X4-1X4 600V TRANSMISION O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	62.5000	\$69.78	\$4,351.25	67.73	\$ 4,728.20					67.73	\$ 4,728.20	-5.23	-\$ 364.95
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRIO BLAVE CAL 4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	KG	0.5000	\$148.43	\$74.22	0.50	\$ 74.22					0.50	\$ 74.22	0.00	\$ -
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.20 MTS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.	PZA	2.0000	\$415.33	\$830.66	2.00	\$ 830.66					2.00	\$ 830.66	0.00	\$ -
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CITY PLUS-U70G57B1 70W INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.	PZA	2.0000	\$4,672.45	\$9,344.98	2.00	\$ 9,344.98					2.00	\$ 9,344.98	0.00	\$ -
					\$40,876.78	E-1F	\$ 34,977.10								
					\$ 6,540.29		\$ 5,596.34								\$ 899.95
					\$47,417.08		\$ 40,573.44								\$ 6,843.64

IMPORTE CONTRATADO	\$	47,417.08
IMPORTE DE AMPLIACION	\$	-
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$	-
TOTAL	\$	47,417.08
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$	40,573.44
PENAS CONVENCIONALES (SANCION):	\$	-
SALDO A CANCELAR	\$	6,843.64
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$	-
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE:	\$	6,843.64

RAZONES QUE JUSTIFIQUE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO