

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Acta de entrega – Recepción total

Municipio: **San Francisco del Rincón; Gto.**

En relación a la "ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA OBRA: BLVD. LAS TORRES NORTE SÉPTIMA ETAPA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN" siendo las 10:30 hrs. del 28 de Mayo de 2021 se reunieron en la oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN**

Ejercicio presupuestal: **2021** Programa: **RAMO 33 FORTAMUN**

Nombre de la Obra: **"ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA OBRA: BLVD. LAS TORRES NORTE SÉPTIMA ETAPA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN"**

Localidad: **SAN FRANCISCO DEL RINCÓN**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **ING. GERARDO ALONSO ROMERO**

No. de Registro CMIC: No aplica	Registros	
	No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-1912-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: **OPM-SFR/2021-054**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
09/ABRIL/2021	18/ABRIL/2021	09/ABRIL/2021	18/ABRIL/2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
NO APLICA	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 27,492.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,492.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 27,492.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,492.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

ALCANCES

- Se ejecutaron los sondeos para la extracción de núcleos de concretos en zonas representativas de la vialidad.
- Pruebas de laboratorio para determinar la resistencia a compresión y flexión del concreto.
- Dictamen de resultados de la obra

NORMAS APLICABLES

Para la realización del estudio se atendió lo establecido en las siguientes normas y referencias técnicas.

- Conceptos elementales de mecánica de suelos, y construcción de vías terrestres.
- Normativa SCT para la infraestructura del transporte, en sus libros LEG (Legislación), CAL (Control y Aseguramiento de la Calidad), PRY (Proyecto), CTR (Construcción), CMT (Características de los materiales), MMP (Manuales de Muestreo y Pruebas de materiales).
- Normas Mexicanas NMX aplicables, como supletorias de aquellos procedimientos de prueba que no están incluidos en la normativa SCT.
- Método AASHTO para diseño de pavimentos rígidos.
- Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM para pavimentos flexibles, para la obtención del módulo de rigidez de los materiales.

ACTIVIDADES PREVIAS

Se contó con el trazo de proyecto de la vialidad, se requirió localizar el punto físico de inicio y el de final de cada uno.

TRABAJOS DE CAMPO

Se hizo una visita de inspección visual para identificar las condiciones del sitio y elementos que puedan tener influencia en el proyecto, se hará un levantamiento de deterioros y se identificarán las zonas críticas para exploración. Con esa información se programaron los trabajos de exploración y muestreo. De acuerdo con la longitud del camino, se requirió realizar un total de 9 sondeos, en sitios representativos de los mismos.

De cada sondeo se extrajo un núcleo de concreto, se midió el espesor del mismo y los especímenes extraídos fueron almacenados para su traslado en el laboratorio.

Se tomó el registro fotográfico de los trabajos. Se consideraron 2 días para la ejecución de los trabajos de campo.


TRABAJOS DE LABORATORIO

Se realizaron las pruebas para determinar la resistencia a compresión de los especímenes.

Se emitieron los reportes de resultados correspondientes.

TRABAJOS DE GABINETE

Se realizó el informe que incluye la descripción de los trabajos de campo y condiciones del sitio, interpretación de los resultados de laboratorio, revisión de la



- 2021

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

estructura de pavimento, comentarios con respecto a la acumulación de agua y conclusiones.

ACTIVIDADES FINALES

Se entregó el informe por vía digital para revisión y posibles aclaraciones, y después de ser aceptado se entregó impreso y firmado.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

La duración total de los trabajos desde la visita de trabajos de campo hasta la entrega en digital del informe fue de 10 días naturales.

Garantías:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Otras garantías:

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 F	FINIQUITO	09/ABRIL/2021	18/ABRIL/2021	\$ 27,492.00
Importe total estimado:				\$ 27,492.00

Observaciones:

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto; y CONTRALORÍA MUNICIPAL, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las

reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.



Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
DICTAMEN TÉCNICO	- TRABAJOS DE CAMPO - TRABAJOS DE LABORATORIO - DICTAMEN TÉCNICO

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón a través de las unidades administrativas competentes, en coordinación con la Secretaria de Transparencia.** Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio.</p> <p>Nombre: Ing. Emmanuel López López Cargo: Director de Obras Públicas</p> <p>Firma: </p>	<p>Por el Contratista.</p> <p>Nombre: Ing. Gerardo Alonso Romero Cargo: Representante Legal de DESCO</p> <p>Firma: </p>
<p>Por el Municipio.</p> <p>Nombre: Arq. Juan José Avalos Rosas. Cargo: Supervisor asignado a la obra</p> <p>Firma: </p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Nombre: Arq. Germán Muñoz Ramírez Cargo: Coordinador de auditoría y control de obra publica</p> <p>Firma: </p>

OPERADO FORTAMUN

- 2021

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"