

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GONZÁLEZ CASTILLO"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-002
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
CALLE VICENTE GONZÁLEZ CASTILLO	13:00	22-abr-21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

PAVIMENTACIÓN DE CALLE GONZÁLEZ CASTILLO QUE CONSTA DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTES, CON MEDIOS MECÁNICOS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, SUB-RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CON POREO DE ARENA, CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=42.0 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA Y GUARNICION SEMI-INTEGRAL PECHO DE PALOMA DE 15X35X50 CMS ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, BOLARDOS EN ESQUINAS DE CRUCES A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 30, RELLENADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, PINTURA EN GUARNICIONES, LÍNEAS DE CRUCE PEATONAL, SEÑALETICA VERTICAL DE ALTO, NOMBRE DE CALLE Y CRUCE DE PEATONES, RETIRO DE ALUMBRADO PUBLICO 5 LUMINARIOS TIPO OV-15, PRIMA ESFERA SUBURBANO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIOS MARCA PHILIPS MODELO MINI VIEW DE 54W, CURVA LE2, 7 PINES, CON FOTOCELDA, SOBRE BRAZO DE Fe GALV DE 1800X1500X51MM.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	<u>\$ 1,440,332.06</u>
AMPLIACION	_____
LIQUIDACIÓN	_____
TOTAL CONTRATO	<u>\$ 1,440,332.06</u>

NO. DE CONVENIO _____

NO. DE CONVENIO _____



PERIODO DE EJECUCIÓN

		CONTRATO			
FECHA INICIO:	<u>11</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2021</u>				
FECHA TERMINO:	<u>11</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2021</u>				
		DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:	<u>-</u> DE <u>-</u> DE <u>-</u>	NO. DE CONVENIO	_____		
FECHA TERMINO:	<u>-</u> DE <u>-</u> DE <u>-</u>		_____		
		PRORROGA			
FECHA TERMINO:	<u>8</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2021</u>	NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2021-002-01</u>		

**RELACION DE ESTIMACIONES
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>11-ene-21 AL 09-feb-21</u>	<u>\$ 367,507.88</u>
<u>2</u>	<u>10-feb-21 AL 11-mar-21</u>	<u>\$ 13,445.37</u>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

3	12-mar-21	AL	08-abr-21	\$ 598,277.74
3CF	12-mar-21	AL	08-abr-21	\$ 408,605.63
<hr/>				
<hr/>				

TOTAL ESTIMADO: \$ 1,387,836.62
TOTAL CONTRATADO: \$ 1,440,332.06
AMPLIACIÓN: \$ -
LIQUIDACIÓN: \$ -
SANCIÓN: -
SALDO A CANCELAR: \$ 52,495.44

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 3963-03716-4 DE 08-ene-21 VALOR \$ 144,033.20

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

FIANZA DE AMPLIACION No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 3963-03863-9 DE 22-abr-21 VALOR \$ 138,783.66

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA FIRMA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V. FIRMA:
EMPRESA CONSTRUCTORA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"