

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	"ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE LA ESTACIÓN, 2DA ETAPA"
LOCALIDAD:	COMUNIDAD LA ESTACION
CONTRATO NO.	OPM-SFR/2021-006
EMPRESA CONSTRUCTORA:	JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
COMUNIDAD LA ESTACION	10:00:00 a. m.	14 de abril de 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750, RETENIDA SECUNDARIA, BASTIDOR B4, AISLADOR CARRETE, ABRAZADERA 2 BS, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR PERICO, REMATE PREFORMADO, RETENIDA PRIMARIA, BAJANTE A TIERRAS FÍSICAS, CONECTOR H 10, CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 1/0, LUMINARIO TIPO LED DE 69W, BRAZO PARA LUMINARIO, CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6, ACOMETIDA PARA ALUMBRADO,(3 PIEZAS) TRANSFORMADOR 25KVA, OJO RE, LETRERO INFORMATIVO, CABLE ACSR CAL 1/0, CORTA CIRCUITOS, AISLADOR ASUS, CABLE THW CAL 1/0, PROYECTO Y TRAMITE DE ENTREGA A CFE, FRANJA DE PINTADO DE POSTE PREVENTIVO, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, PAGOS ANTE CFE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 9-450.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	992,885.07		
AMPLIACION	\$	124,350.00	NO. DE CONVENIO	OPM-SFR/2021-006-01
LIQUIDACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO	
TOTAL CONTRATO	\$	1,117,235.07		

PERIODO DE EJECUCIÓN**CONTRATO**

FECHA INICIO:	10	DE	FEBRERO	DE	2021
FECHA TERMINO:	10	DE	ABRIL	DE	2021

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO:	-	DE	-	DE	-	NO. DE CONVENIO	
FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-		

PRORROGA

FECHA TERMINO:	-	DE	-	DE	-	NO. DE CONVENIO	
----------------	---	----	---	----	---	-----------------	--

RELACION DE ESTIMACIONES**APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1	10-feb-21 al 08-mar-21	\$ 974,402.17
2	09-mar-21 al 26-mar-21	\$ 18,482.90
3 AMP	27-mar-21 al 10-abr-21	\$ 78,834.95
3 COM		
AMP		
FIN	27-mar-21 al 10-abr-21	\$ 45,515.05

TOTAL ESTIMADO:	\$	1,117,235.07
TOTAL CONTRATADO:	\$	992,885.07
AMPLIACIÓN:	\$	124,350.00
LIQUIDACIÓN:	\$	-

SANCIÓN: \$ _____ -
SALDO A CANCELAR: \$ _____ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No. 2250095-0000 DE 08-feb-21 VALOR \$ 496,442.53

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2250092-0000 DE 08-feb-21 VALOR \$ 99,288.51

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FIANZA DE AMPLIACION No. 2250092-0000 DE 08-abr-21 VALOR \$ 111,723.51

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FIANZA VICIOS OCULTOS No. _____ DE _____ VALOR _____

COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ FIRMA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARMENDARIZ FIRMA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JESÚS ENRIQUE REYNOSO BOLAÑOS FIRMA:
EMPRESA CONSTRUCTORA