

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE ESTALA".
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-024
EMPRESA CONSTRUCTORA:	LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN COM. SAN RAFAEL DE ESTALA	HORA DE RECEPCIÓN 10:00	FECHA DE RECEPCIÓN 07-abr-21
-------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTE DE CONCRETO 12-750, COLOCACION DE RETENIDA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 267 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 267 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 BRAZOS PARA LUMINARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$	265,732.72	
AMPLIACION			NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN	\$	8,328.63	NO. DE CONVENIO _____
TOTAL CONTRATO	\$	274,061.35	NO. DE CONVENIO _____

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	19	DE	FEBRERO
			DE 2021
FECHA TERMINO:	4	DE	ABRIL
			DE 2021
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:		DE	
			NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:		DE	
			NO. DE CONVENIO _____
PRORROGA			
FECHA TERMINO:		DE	
			NO. DE CONVENIO _____

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	19-feb-21 AL 11-mar-21	\$ 107,105.73
2	12-mar-21 AL 25-mar-21	\$ 158,626.99
3 L.	26-mar-21 AL 04-abr-21	\$ 4,671.97
3 C.F.L.	26-mar-21 AL 04-abr-21	\$ 3,656.66
TOTAL ESTIMADO:		\$ 274,061.35
TOTAL CONTRATADO:		\$ 265,732.72
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ 8,328.63
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO No.	<u>N/A</u>	DE	<u>N/A</u>	VALOR	<u>N/A</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>N/A</u>				
FIANZA CUMPLIMIENTO No.	<u>N/A</u>	DE	<u>N/A</u>	VALOR	<u>N/A</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>N/A</u>				
FIANZA DE AMPLIACION No.	<u>N/A</u>	DE	<u>N/A</u>	VALOR	<u>N/A</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>N/A</u>				
FIANZA VICIOS OCULTOS No.	<u>BKY-0007-0072872</u>	DE	<u>07-abr-21</u>	VALOR	<u>\$ 27,406.13</u>
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	<u>Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.</u>				

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. <u>ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ</u>	FIRMA:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
C. <u>ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ</u>	FIRMA:
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	
C. <u>LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.</u>	FIRMA:
EMPRESA CONSTRUCTORA	