

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	23 de abril de 2021			DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV				
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"			1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE NIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.				DOMICILIO :	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 PISO 4 INTE				
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.							R.F.C. :	PCC180302L70				
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.							REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUIC-4217-2018				
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-003							TELÉFONO:	4777247920				
PERIODO DE EJECUCIÓN				RESUMEN DE GARANTÍAS									
FECHAS:	INICIO	TERMINO		IMPORTE		FIANZAS		NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANÍA AFIANZADORA:		
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	11-ene-21	11-mar-21		\$892,967.74		ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A		
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO				IMPORTE AMPLIACION		CUMPLIMIENTO		015651-00000	08-ene-21	\$ 89,296.77	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
TERMINO DE PRORROGA	12-mar-21	09-abr-21		LIQUIDACIÓN		AMPLIACIÓN		015651-00000	20/03/2021	\$ 10,703.23	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
CONVENIOS AL CONTRATO				IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		VICIOS OCULTOS		020742-00000	13-abr-21	\$ 108,511.82	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
CONVENIOS:				TOTAL									
NO. CONVENIO				\$1,085,118.16									
DIFERIMIENTO:				IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA									
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-003-01			\$0.00									
AMPLIACIÓN:	OPM-SFR/2021-003-02			IMPORTE TOTAL COBRADO		\$1,085,118.16							
LIQUIDACIÓN:				SALDO A CANCELAR		\$0.00							
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA													
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO													

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2 F.C.		EST. 3		EST. 4 A.		EST. 4 C.A.		EST. 5 F.L.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
CLAVE					FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	11-ene-21 31-ene-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	01-feb-21 02-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	03-mar-21 23-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	31-mar-21 09-abr-21					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 5.40	1,218.67	\$ 6,580.82	1014.00	\$5,475.60			-0.03	-\$0.16						1013.9700	\$5,475.44	204.7000	\$1,105.38	
2	REENIVELACION DE DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS DE BROCAL Y TAPA, ALMACENAJES, REENIVELADA FORJADA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (7X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA, Y BROCAL NUEVO. P.U.O.T	PZA	\$ 2,419.14	4.00	\$ 9,676.56												0.0000	\$0.00	4.0000	\$9,676.56	
3	EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS. P.U.O.T.	M3	\$ 37.98	857.95	\$ 32,584.94	557.70	\$21,181.45			-0.02	-\$0.76						557.6800	\$21,180.69	300.2700	\$11,404.25	
4	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION P.U.O.T.	M3	\$ 16.27	1,237.71	\$ 20,137.54	725.01	\$11,795.91			111.90	\$1,820.61						836.9100	\$13,616.53	400.8000	\$6,521.02	
5	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN; P.U.O.T.	M3	\$ 14.77	1,237.71	\$ 18,280.98	725.01	\$10,708.40			111.90	\$1,652.76						836.9100	\$12,361.16	400.8000	\$5,919.82	
6	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION.SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTE), P.U.O.T.	M3/KM	\$ 6.04	3,713.13	\$ 22,427.31	2136.42	\$12,903.98			335.71	\$2,027.69						2472.1300	\$14,931.67	1241.0000	\$7,495.64	
7	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	\$ 21.02	1,218.67	\$ 25,616.44	1014.00	\$21,314.28			-0.03	-\$0.63						1013.9700	\$21,313.65	204.7000	\$4,302.79	
9	SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM.CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERÍSTICAS DE ARENA LIMOSA. DEBERÁ CUMPLIR CON UN VRS MÍNIMO DE 20%, EXPANSIÓN MÁXIMA 3%, TENER MENOS DE 40% DE FINOS Y LÍMITE LÍQUIDO MENOR QUE 50%, SERÁ COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO AASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	\$ 240.66	216.87	\$ 52,191.93	202.80	\$48,805.85			-0.01	-\$2.41						202.7900	\$48,803.44	14.0800	\$3,388.49	
10	BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS.SERÁ ELABORADA CON TEPETATE Y GRAVA BASÁLTICA TRITURADA, QUE TENGA LIMITE LIQUIDO NO MAYOR DE 25%, INDICE PLASTICO MAXIMO DE 6%, CURVA GRANULOMETRICA SIN CAMBIOS BRUSCOS, EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO DE 40%, V.R.S. ESTANDAR MAYOR O IGUAL AL 80%, GRADO DE COMPACTACIÓN, MÍNIMO = 100% SEGÚN LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA VARIANTE D CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	\$ 478.36	216.87	\$ 103,741.93	202.80	\$97,011.41			-0.01	-\$4.78						202.7900	\$97,006.62	14.0800	\$6,735.31	
11	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2 CON POREO CON ARENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 39.90	1,218.67	\$ 48,624.93					1013.97	\$40,457.40						1013.9700	\$40,457.40	204.7000	\$8,167.53	
12	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42.0 KG/CM2 (RESISTENCIA A FLEXIÓN A 28 DÍAS), TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	\$ 343.04	1,007.95	\$ 345,767.17					1010.64	\$346,689.95						1010.6400	\$346,689.95	-2.6900	-\$922.78	
13	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.	M2	\$ 24.65	1,007.95	\$ 24,845.97					1500.88	\$36,996.69						1500.8800	\$36,996.69	-492.9300	-\$12,150.72	

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	23 de abril de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV																	
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"		1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE NIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.				DOMICILIO :	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 PISO 4 INTE																	
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						R.F.C. :	PCC180302L70																	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUIC-4217-2018																	
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-003						TELÉFONO:	477247920																	
PERIODO DE EJECUCIÓN			RESUMEN DE GARANTÍAS																						
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS		NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANÍA AFIANZADORA:																
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	11-ene-21	11-mar-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A																
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACIÓN	CUMPLIMIENTO		015651-00000	08-ene-21	\$ 89,296.77	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.																
TERMINO DE PRORROGA	12-mar-21	09-abr-21	LIQUIDACIÓN	AMPLIACIÓN		015651-00000	20/03/2021	\$ 10,703.23	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.																
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	VICIOS OCULTOS		020742-00000	13-abr-21	\$ 108,511.82	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.																
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA																					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO																					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-003-01		SANCION												\$0.00										
AMPLIACIÓN:	OPM-SFR/2021-003-02		IMPORTE TOTAL COBRADO												\$1,085,118.16										
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR												\$0.00										

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2 F.C.		EST. 3		EST. 4 A.		EST. 4 C.A.		EST. 5 F.L.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA					
						PERIODO DEL	11-ene-21	PERIODO DEL	01-feb-21	PERIODO DEL	03-mar-21	PERIODO DEL	24-mar-21	PERIODO DEL	24-mar-21	PERIODO DEL	31-mar-21				
						PERIODO AL	31-ene-21	PERIODO AL	02-mar-21	PERIODO AL	23-mar-21	PERIODO AL	30-mar-21	PERIODO AL	30-mar-21	PERIODO AL	09-abr-21				
14	CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO, CON GARANTÍA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS; P.U.O.T.	ML	\$ 36.65	512.43	\$ 18,780.56					524.5544	\$19,224.92	319.0356	\$11,692.65					843.5900	\$30,917.57	-331.1600	-\$12,137.01

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	23 de abril de 2021			DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV				
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"			1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE NIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.				DOMICILIO :	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 PISO 4 INTE				
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.							R.F.C. :	PCC180302L70				
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.							REG. O.P.M. :	GTO-SOP/1PUC-4217-2018				
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-003							TELÉFONO:	477247920				
PERIODO DE EJECUCION				RESUMEN DE GARANTIAS									
FECHAS:	INICIO	TERMINO		IMPORTE		FIANZAS		NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANÍA AFIANZADORA:		
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	11-ene-21	11-mar-21		\$892,967.74		ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A		
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO				IMPORTE AMPLIACION		CUMPLIMIENTO		0156651-00000	08-ene-21	\$ 89,296.77	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA de CV.		
TERMINO DE PRORROGA	12-mar-21	09-abr-21		LIQUIDACIÓN		AMPLIACIÓN		0156651-00000	20/03/2021	\$ 10,703.23	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA de CV.		
CONVENIOS AL CONTRATO				IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		VICIOS OCULTOS		020742-00000	13-abr-21	\$ 108,511.82	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA de CV.		
CONVENIOS:	NO. CONVENIO			TOTAL									
DIFERIMIENTO:				\$1,085,118.16		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$1,085,118.16					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-003-01					SANCION		\$0.00					
AMPLIACIÓN:	OPM-SFR/2021-003-02					IMPORTE TOTAL COBRADO		\$1,085,118.16					
LIQUIDACIÓN:				\$0.00		SALDO A CANCELAR		\$0.00					
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA													
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO													

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2 F.C.		EST. 3		EST. 4 A.		EST. 4 C.A.		EST. 5 F.L.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	11-ene-21 31-ene-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	01-feb-21 02-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	03-mar-21 23-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	31-mar-21 09-abr-21				
15	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 18.43	512.43	\$ 9,444.08							337.8600	\$6,226.76					337.8600	\$6,226.76	174.5700	\$3,217.33
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" Y 60 CMS. DE LONGITUD., A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.	ML	\$ 31.63	784.00	\$ 24,797.92							505.7300	\$15,996.24					505.7300	\$15,996.24	278.2700	\$8,801.68
17	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", DE 15X20X35 CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	\$ 180.10	7.00	\$ 1,260.70													0.0000	\$0.00	7.0000	\$1,260.70
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO, ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,040.00	1.00	\$ 5,040.00							1.0000	\$5,040.00					1.0000	\$5,040.00	0.0000	\$0.00
F.C.	FUERA DE CATALOGO																				
F.C.001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	\$ 280.00					86.10	\$24,108.00									86.1000	\$24,108.00	-86.1000	-\$24,108.00
F.C.002	COLADO DE CONCRETO TIRADO PREMEZCLADO PARA BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. (CONCRETO SUMINISTRADO POR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)	M2	\$ 59.94					490.00	\$29,370.60									490.0000	\$29,370.60	-490.0000	-\$29,370.60
F.C.003	COLADO DE CONCRETO TIRADO PREMEZCLADO PARA GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X35X50 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.20 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. (CONCRETO SUMINISTRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)	ML	\$ 113.53					337.03	\$38,263.02									337.0300	\$38,263.02	-337.0300	-\$38,263.02
F.C.004	Construcción de boca de tormenta de 0.40x0.60 m. y 1.00 m de profundidad medidas interiores a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms. con muros de 14 cms. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplanado y pulido interior con el mismo mortero, incluye: suministro y colocación de rejilla con bisagras, de fo.fo. de 40 x 60 cm tipo comercial de 70 kgs, plantilla de concreto simple FC 150kg/cm2 y cadena de concreto FC 250 kg/cm2 para fijación de rejilla.	PZA	\$ 3,075.51										1.00	\$3,075.51				1.0000	\$3,075.51	-1.0000	-\$3,075.51
F.C.005	Reenivelación de boca de tormenta de 0.40x0.60 m. y 1.00 m de profundidad medidas interiores a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms. con muros de 14 cms. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplanado y pulido interior con el mismo mortero, medida de nivelación 50 cm incluye: cadena de concreto FC 250 kg/cm2 para fijación de rejilla.	PZA	\$ 1,244.04										1.00	\$1,244.04				1.0000	\$1,244.04	-1.0000	-\$1,244.04
F.C.006	COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICIONES A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (PINTURA Y MICROESFERA SUMINISTRADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)	ML	\$ 27.43										150.618	\$4,131.45	186.412	\$5,113.28		337.0300	\$9,244.73	-337.0300	-\$9,244.73
F.C.007	Suministro y colocación de bolarlo a base de tubo de acero de 4" ced. 30, relleno de concreto, de 1.50 de altura, incluye: dado de concreto de 0.30 x 0.30 x 0.65, tapa lamina negra cal 18, primer anticorrosivo, dos manos de pintura negra, cinta reflejante de 1" en el perímetro de la parte superior, excavaciones, rellenos, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, p.u.o.t.	PZA	\$ 1,983.98										8.00	\$15,871.84				8.0000	\$15,871.84	-8.0000	-\$15,871.84

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	23 de abril de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV				
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"		1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE UBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.				DOMICILIO :	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 PISO 4 INTE				
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						R.F.C. :	PCC180302L70				
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M. :	GTO-SOP/1PUC-4217-2018				
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-003						TELÉFONO:	477247920				
PERIODO DE EJECUCIÓN			RESUMEN DE GARANTÍAS									
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE		FIANZAS		NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANÍA AFIANZADORA:		
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	11-ene-21	11-mar-21	IMPORTE CONTRATADO		ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A		
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACIÓN		CUMPLIMIENTO		015651-00000	08-ene-21	\$ 89,296.77	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
TERMINO DE PRORROGA	12-mar-21	09-abr-21	LIQUIDACIÓN		AMPLIACIÓN		015651-00000	20/03/2021	\$ 10,703.23	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		VICIOS OCULTOS		020742-00000	13-abr-21	\$ 108,511.82	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL									
DIFERIMIENTO:			\$1,085,118.16		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$1,085,118.16					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-003-01		SANCION				\$0.00					
AMPLIACIÓN:	OPM-SFR/2021-003-02		IMPORTE TOTAL COBRADO				\$1,085,118.16					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR				\$0.00					
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA												
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO												

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2.F.C.		EST. 3		EST. 4 A.		EST. 4 C.A.		EST. 5 FL.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	11-feb-21 31-ene-21	01-feb-21 02-mar-21	03-mar-21 23-mar-21	24-mar-21 30-mar-21	24-mar-21 30-mar-21	31-mar-21 09-abr-21													
F.C.008	ACABADO ESTAMPADO EN PASO PEATONAL, COLOR TERRACOTA MOLDE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMOLDANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 131.07										22.05	\$2,890.09			22.0500	\$2,890.09	-22.0500	-\$2,890.09	
F.C.009	ELABORACIÓN DE ESCUDO P/MINUSVÁLIDOS, SOBRE RANPA FORJADA EN SITIO, CON MOLDE ESTAMPADO AL RELIEVE, PINTURA REFLEJANTE INSTITUCIONAL AZUL/BCO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 131.07										2.00	\$262.14			2.0000	\$262.14	-2.0000	-\$262.14	
F.C.010	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 11.00 O 12.00 MTS. CON RED DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,352.18										3.00	\$13,056.54			3.0000	\$13,056.54	-3.0000	-\$13,056.54	
F.C.011	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACIÓN MONOFÁSICA DE 10 A 37.5 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCE TAPT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,489.89										2.00	\$8,979.78			2.0000	\$8,979.78	-2.0000	-\$8,979.78	
F.C.012	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 9.00 MTS. CON RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,802.15										1.00	\$3,802.15			1.0000	\$3,802.15	-1.0000	-\$3,802.15	
F.C.013	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,636.98												2.00	\$7,273.96	2.0000	\$7,273.96	-2.0000	-\$7,273.96	
F.C.014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LÍNEA SECUNDARIA, (B.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,270.39												2.00	\$6,540.78	2.0000	\$6,540.78	-2.0000	-\$6,540.78	
F.C.015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA VOLADA A POSTE "RVP", PARA LÍNEA PRIMARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,161.41												1.00	\$3,161.41	1.0000	\$3,161.41	-1.0000	-\$3,161.41	
F.C.016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO LED, 55*65W, 240V, MARCA PHILLIPS SOEATONLIGHTING CON LICENCIA FIDE/PAESE, GARANTÍA DE 10AÑOS POR ESCRITO HACIA EL MUNICIPIO, INCLUYE: LUMINARIA LED, BRAZO GALVANIZADO DE 51 X 2400 MM CON ANGULO ESPECIAL PARA UNA MAYOR ALTURA, ABRAZADERA 2BS, 32 CONECTOR BIMETÁLICO UB214 Y 11 MTS DE CABLE THW CAL.10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,468.30												4.00	\$25,873.20	4.0000	\$25,873.20	-4.0000	-\$25,873.20	
F.C.017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	\$ 9,455.95												1.00	\$9,455.95	1.0000	\$9,455.95	-1.0000	-\$9,455.95	
F.C.018	MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 501.78												4.00	\$2,007.12	4.0000	\$2,007.12	-4.0000	-\$2,007.12	
F.C.019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR6) (ALTO) DE 30 CM X LADO, Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE PASO PEATONAL, GRADO INGENIERÍA, DE 71X 71 EN EL MISMO POSTE, P.U.O.T. CON PELICULA DE ALTA INTENSIDAD, PRISMÁTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, CARGAS Y DESCARGAS P.U.O.T.	PZA	\$ 3,299.54												2.00	\$6,599.08	2.0000	\$6,599.08	-2.0000	-\$6,599.08	

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	23 de abril de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV					
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"		1013.97 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, 1013.97 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, 202.79 M2 DE SUB-RASANTE Y BASE HIDRÁULICA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1013.97 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, 1013.97 M2 DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO MR.42 Y UN ESPESOR DE 15 CM., 1500.88 M2 DE CURADO DE CONCRETO (ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS), CALAFATEO, CORTE DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 490 M2 DE COLADO DE BANQUETAS, 337.03 ML DE COLADO DE GUARNICIONES (CONCRETO SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO) ACABADO ESTAMPADO ROJO TERRACOTA EN PASO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 BOLARDO EN RAMPAS DE MINUSVÁLIDO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, RE NIVELACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, REUBICACIÓN DE POSTES DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO PARA LUMINARIO Y LUMINARIOS DE LED.				DOMICILIO :	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702 PISO 4 INTE					
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						R.F.C. :	PCC180302L70					
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUIC-4217-2018					
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-003						TELÉFONO:	477247920					
PERIODO DE EJECUCIÓN							RESUMEN DE GARANTÍAS						
FECHAS:	INICIO	TERMINO			IMPORTE		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPañIA AFIANZADORA:		
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	11-ene-21	11-mar-21	IMPORTE CONTRATADO		\$892,967.74		ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A		
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION		\$107,032.26		CUMPLIMIENTO	015651-00000	08-ene-21	\$ 89,296.77	Tokio Marine HCC México Compañia Afianzadora, S.A. de CV.		
TERMINO DE PRORROGA	12-mar-21	09-abr-21	LIQUIDACIÓN		\$85,118.16		AMPLIACIÓN	015651-00000	20/03/2021	\$ 10,703.23	Tokio Marine HCC México Compañia Afianzadora, S.A. de CV.		
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		\$0.00		VICIOS OCULTOS	020742-00000	13-abr-21	\$ 108,511.82	Tokio Marine HCC México Compañia Afianzadora, S.A. de CV.		
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL		\$1,085,118.16		DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA						
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$1,085,118.16		SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO						
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-003-01		SANCION		\$0.00								
AMPLIACIÓN:	OPM-SFR/2021-003-02		IMPORTE TOTAL COBRADO		\$1,085,118.16								
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR		\$0.00								

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2 F.C.		EST. 3		EST. 4 A.		EST. 4 C.A.		EST. 5 FL.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
						FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	11-ene-21 31-ene-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	01-feb-21 02-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	03-mar-21 23-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	24-mar-21 30-mar-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	31-mar-21 09-abr-21					
F.C.020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO PARA TOPE MCA HERSANO SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 40 X 40CMS FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE FLETES, CLAVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	\$ 511.06														13.00	\$6,643.78	13.0000	\$6,643.78	-13.0000	-\$6,643.78
F.C.021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES EN TOPE MCA HERSANO SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 20 X 40CMS FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE FLETES, CLAVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	\$ 354.58														2.00	\$709.16	2.0000	\$709.16	-2.0000	-\$709.16

IMPORTE CONTRATADO	\$892,967.74	\$769,799.78	\$229,196.87	\$91,741.62	\$448,861.28	\$38,955.65	\$53,313.55	\$73,377.72	\$935,446.69	-\$165,646.91
IMPORTE DE AMPLIACION	\$107,032.26	\$123,167.96	\$36,671.50	\$14,678.66	\$71,817.81	\$6,232.90	\$8,530.17	\$11,740.44	\$149,671.47	-\$26,503.51
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	\$85,118.16	\$892,967.74	\$265,868.37	\$106,420.28	\$520,679.09	\$45,188.55	\$61,843.71	\$85,118.16	\$1,085,118.16	-\$192,150.42
TOTAL	\$1,085,118.16									
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$1,085,118.16									
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$0.00	RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO								
SALDO A CANCELAR	\$0.00									
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00									
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00									