

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: PROYECTOS

FECHA DE REALIZACION: 31 de marzo de 2021

OBRA: ELABORACIÓN DE 16 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2021-018

IMPORTE CONTRATADO: \$120,560.00

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

GERARDO ALONSO ROMERO

ACCESO A LA SAHOP ZONA VI #7

COLONIA BUROCRATA

GUANAJUATO, GTO.

GTO-SOP/PUC-1912-2012

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	16/02/2021	01/04/2021	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	16/02/2021	17/03/2021	IMPORTE AMPLIACIÓN	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				
			SANCIÓN				
			IMPORTE TOTAL COBRADO				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO				DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
1	ESTUDIO GEOTECNICO														
1.10	SONDEO DEL TIPO POZO CIELO ABIERTO POR MEDIOS MECANICOS, MUESTREO ALTERADO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	SONDEO	1,416.91	16.00	22,670.56	16.00	22,670.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$22,670.56	0.00	\$0.00
1.20	PRUEBA DE LABORATORIO DEL MUESTREO ALTERADO PARA CALIDAD SIMPLE (ANÁLISIS GRANULOMETRICO, DETERMINACIÓN DE PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO, PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO, HUMEDAD ÓPTIMA, VALOR RELATIVO DE SOPORTE (VRS), EXPANSIÓN, LÍMITES DE ATTERBERG Y CLASIFICACIÓN SUCS). INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	REPORTE	1,223.21	16.00	19,571.36	16.00	19,571.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$19,571.36	0.00	\$0.00
2	DISEÑO DE PAVIMENTO														
2.10	DISEÑO DE PAVIMENTO DE TIPO RIGIDO POR EL MÉTODO DE LA AASHTO. INCLUYE MEMORIA DE CALCULO, RECOMENDACIONES, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, CONCLUSIONES, REPORTE FOTOGRAFICO Y PERFIL ESTRATIGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	INFORME	3,592.83	16.00	57,485.28	16.00	57,485.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$57,485.28	0.00	\$0.00
3	EXPEDIENTE DE PROYECTO														
3.10	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PROYECTO. INCLUYE EL ACOMODO DE TODA LA INFORMACIÓN IMPRESA Y DIGITAL DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	EXPEDIENTE	\$262.74	16.00	4,203.84	16.00	4,203.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$4,203.84	0.00	\$0.00
					\$103,931.04		\$103,931.04						\$103,931.04		\$0.00
					IMPORTE CONTRATADO	\$120,560.00		\$16,628.97					\$16,628.97		
					IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00		\$120,560.00					\$120,560.00		\$0.00
					TOTAL	\$120,560.00		ACUMULADO	\$120,560.00	ACUMULADO		ACUMULADO	\$120,560.00		\$0.00
					(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$120,560.00									
					MONTO POR EJERCER	\$0.00									

OPERADO FALSA
EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

- 17. 2021


M.I. GERARDO ALONSO ROMERO
CONTRATISTA

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines que atenten contra la dignidad del desarrollo social.


ARQ. JUAN JOSE AVALOS ROSAS
SUPERVISOR