

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del rincón, Gto.

En cabecera municipal del municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 12:30 hrs. del 20 de mayo del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D**
Ejercicio presupuestal: **2020** Programa: **EMBELLECIENDO MI COLONIA**
Nombre de la Obra: **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GONZÁLEZ CASTILLO**
Localidad: **SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **CONSTRUCCIONES REKRY, S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-1170-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: **OPM-SFR/2021-002**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
11/ENERO/2021	11/MARZO/2021	11/ENERO/2021	08/ABRIL/2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
08/ABRIL/2021	Número de oficio	Fecha de emisión
	0539/OPM/2021	10/MARZO/2021

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1'440,332.06	\$0.00	\$1'440,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1'387,836.62	\$0.00	\$1'387,836.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTACIÓN DE CALLE GONZÁLEZ CASTILLO QUE CONSTA DE DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTES, CON MEDIOS MECÁNICOS, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM, POR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CON POREO DE ARENA, CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=42.0 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR EN ARROYO VEHICULAR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA Y GUARNICION SEMI-INTEGRAL PECHO DE PALOMA DE 15X35X50 CMS ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, BOLARDOS EN ESQUINAS DE CRUCES A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 30, RELLENADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, PINTURA EN GUARNICIONES, LÍNEAS DE CRUCE PEATONAL, SEÑALETICA VERTICAL DE ALTO, NOMBRE DE CALLE Y CRUCE DE PEATONES, RETIRO DE ALUMBRADO PUBLICO 5 LUMINARIOS TIPO OV-15, PRIMA ESFERA SUBURBANO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIOS MARCA PHILIPS MODELO MINI VIEW DE 54W, CURVA LE2, 7 PINES, CON FOTOCELDA, SOBRE BRAZO DE Fe GALV DE 1800X1500X51MM.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3963-03863-9	Valor de la fianza:	138,783.66
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
22/ABRIL/2021	Inicio	Termino	
	20/MAYO/2021	20/MAYO/2022	
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.		
Otras garantías:	Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	11/ENE/2021	09/FEB/2021	\$367,507.88
2	NORMAL	10/FEB/2021	11/MAR/2021	\$13,445.37
3	NORMAL	12/MAR/2021	08/ABR/2021	\$598,277.74
3CF	FUERA DE CATALOGO	12/MAR/2021	08/ABR/2021	\$408,605.63
Importe total estimado:				\$1'387,836.62

Observaciones:

--

Municipio San Francisco del Rincón, Gto. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Fianza de vicios ocultos	Física
Pruebas de calidad de materiales y compactaciones	Física


Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:


Archivo de documentos	Descripción
Fianza de vicios ocultos	Archivo pdf
Pruebas de calidad de materiales y compactaciones	Archivo pdf
Planos de obra terminada	Archivo dwg

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, representada en este acto por el C. Ing. Emmanuel López López, en su carácter de Director de Obras Públicas. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma: 	Firma: 
Nombre: Ing. Emmanuel López López Cargo: Director de obras Públicas	Nombre: Arq. Juan Antonio Hernández García Cargo: Supervisor de Obra

<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
---	---

<p>Por el Contratista o Empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Germán Muñoz Ramírez</p> <p>Cargo: Coordinador de Evaluación y Control de Obra Pública</p>
--	---

