

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del rincón Gto.

En cabecera municipal del municipio de San Francisco del rincón, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 20 de mayo del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D**
 Ejercicio presupuestal: **2020** Programa: **EMBELLECIENDO MI COLONIA**
 Nombre de la Obra: **PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ**
 Localidad: **SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
124293	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-4217-2018

Datos del contrato:

Número de contrato: **OPM-SFR/2021-003**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
11/ENERO/2021	11/MARZO/2021	11/ENERO/2021	09/ABRIL/2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
09/ABRIL/2021	Número de oficio	Fecha de emisión
	0713/OPM/2021	10/MARZO/2021

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,085,118.16	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 85,118.16	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

1013.97 m2 de trazo y nivelación, excavación, carga y acarreo, 1013.97 m2 de afine y compactación de terreno natural, 202.79 m2 de sub-rasante y base hidráulica para estructura de pavimento, 1013.97 m2 de riego de impregnación y poreo con arena, 1013.97 m2 de arroyo vehicular con concreto mr.42 y un espesor de 15 cm., 1500.88 m2 de curado de concreto (arroyo vehicular y banquetas), calafateo, corte de concreto y suministro y colocación de barras de amarre, suministro y colocación de letrero informativo de la obra, demolición de guarniciones y banquetas, 490 m2 de colado de banquetas, 337.03 ml de colado de guarniciones (concreto suministrado por el municipio) acabado estampado rojo terracota en paso peatonal, suministro y colocación de 8 bolardo en rampas de minusválido, construcción de boca de tormenta, re nivelación de boca de tormenta, reubicación de postes de cfe, suministro y colocación de brazo para luminario y luminarios de led.
Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	020742-00000	Valor de la fianza:	\$ 108,511.82
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
13/04/21		Inicio	Termino
		20/MAYO/2021	20/MAYO/2022
Nombre de la afianzadora:	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, SA. de CV.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	11/ENE/2021	31/ENE/2021	\$ 265,868.37
2 F.C.	FUERA DE CATALOGO	01/FEB/2021	02/MAR/2021	\$ 106,420.28
3	NORMAL	03/MAR/2021	23/MAR/2021	\$ 520,679.09
4 A.	NORMAL	24/MAR/2021	30/MAR/2021	\$ 45,188.55
4 C.A.	FUERA DE CATALOGO	24/MAR/2021	30/MAR/2021	\$ 61,843.71
5 F.L.	FUERA DE CATALOGO (FINIQUITO)	31/MAR/2021	09/ABR/2021	\$ 85,118.16
Importe total estimado:				\$ 1,085,118.16

Observaciones:

Municipio San Francisco del Rincón, gto. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
fianza de vicios ocultos	física
pruebas de calidad de materiales y compactaciones	física

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:



Archivo de documentos	Descripción
Fianza de vicios ocultos	Archivo pdf
Pruebas de calidad de materiales y compactaciones	Archivo pdf
Plano de obra terminada	Dwg

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto**, representada en este acto por el C. Ing. Emmanuel López López, en su carácter de Director de Obras Públicas. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma: 	Firma: 
Nombre: Ing. Emmanuel López López Cargo: Director de Obras Públicas	Nombre: Arq. José Martín González Pérez Cargo: Supervisor de Obra

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____ Cargo: _____	Nombre: _____ Cargo: _____

Por el contratista o empresa ejecutor	Por la Contraloría Municipal
<p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Angel Edvardo Lizans</u></p> <p>Cargo: <u>Apoderado Legal</u></p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Arq. German Muñoz Ramírez</u></p> <p>Cargo: <u>Coordinador de Evaluación y Control de Obra Pública</u></p>

