

GUANAJUATO

Gobierno del Estado • Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D (EMBELLECIENDO MI COLONIA)

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON
 CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
 NUMERO DE CONTRATO: OPM-SFR/2021-003
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 892,967.74
 AMPLIACIÓN: \$ 107,032.28
 LIQUIDACION: \$ 85,118.16
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,085,118.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 11 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 09 DE ABRIL DE 2021
 FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE ABRIL DE 2021

HOJA: P. 1-4

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2 F.C.	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 A.	ESTIMACION 4 C.A.				ESTIMACION 5 F.L.
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISIÓN. P.U.O.T.	1218.67	M2	\$ 5.40	\$ 6,580.82	1,014.00		-0.03				1,013.97	\$ 5,475.44	\$ 1,105.38
2	REENIVELACION DE DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS DE BROCAL Y TAPA, ALMACENAJES, REENVELADA FORJADA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (21X4X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO FC-250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBROÑ A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA Y BROCAL NUEVO. P.U.O.T.	4.00	PZA	\$ 2,419.14	\$ 9,676.56							0.00	\$ -	\$ 9,676.56
3	EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS. P.U.O.T.	857.95	M3	\$ 37.98	\$ 32,584.94	557.70		-0.02				557.68	\$ 21,180.89	\$ 11,404.25
4	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION P.U.O.T.	1237.71	M3	\$ 16.27	\$ 20,137.54	725.01		111.90				836.91	\$ 13,616.53	\$ 6,521.02
5	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KIÓMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN. P.U.O.T.	1237.71	M3	\$ 14.77	\$ 18,280.98	725.01		111.90				836.91	\$ 12,361.16	\$ 5,919.82
6	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTE.), P.U.O.T.	3713.13	M3/KM	\$ 6.04	\$ 22,427.31	2,136.42		335.71				2,472.13	\$ 14,931.67	\$ 7,495.64
7	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSIM, POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	1218.67	M2	\$ 21.02	\$ 25,616.44	1,014.00		-0.03				1,013.97	\$ 21,313.65	\$ 4,302.79
9	SUB-RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM, CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERÍSTICAS DE ARENA LIMOSA. DEBERÁ CUMPLIR CON UN VRS MÍNIMO DE 20%, EXPANSIÓN MÁXIMA 3%, TENER MENOS DE 40% DE FINOS Y LÍMITE LÍQUIDO MENOR QUE 50%. SERÁ COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO AASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	218.67	M3	\$ 240.68	\$ 52,191.93	202.80		-0.01				202.79	\$ 48,803.44	\$ 3,388.49
10	BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS SERÁ ELABORADA CON TERPATE Y GRAVA BASÁLTICA TRITURADA, QUE TENGA LÍMITE LÍQUIDO NO MAYOR DE 25%, ÍNDICE DE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6%, CURVA GRANULOMÉTRICA SIN CAMBIOS BRUSCOS, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40%, V.R.S. ESTÁNDAR MAYOR O IGUAL AL 90%, GRADO DE COMPACTACIÓN, MÍNIMO = 100% SEGÚN LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA VARIANTE D CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	218.67	M3	\$ 478.36	\$ 103,741.93	202.80		-0.01				202.79	\$ 97,008.62	\$ 6,735.31
11	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2 CON POREO CON ARENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1218.67	M2	\$ 39.90	\$ 48,624.93			1,013.97				1,013.97	\$ 40,457.40	\$ 8,167.53
12	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Premezclado MR-42.0 KG/CM2 (RESISTENCIA A FLEXIÓN A 28 DÍAS), TMA 1 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y VIBRADO. P.U.O.T.	1007.95	M2	\$ 343.04	\$ 345,767.17			1,010.64				1,010.64	\$ 346,889.95	\$ 922.78
13	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	1007.95	M2	\$ 24.65	\$ 24,845.97			1,500.88				1,500.88	\$ 36,996.69	\$ 12,150.72
14	CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO, CON GARANTÍA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS. P.U.O.T.	512.43	ML	\$ 36.85	\$ 18,780.56			524.5544	318.0356			843.59	\$ 30,817.57	\$ 12,137.01
15	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	512.43	ML	\$ 18.43	\$ 9,444.08				337.86			337.86	\$ 6,226.76	\$ 3,217.33
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUSADA DE 1/2" Y 60 CMS. DE LONGITUD, A CADA 60 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.	784.00	ML	\$ 31.83	\$ 24,797.92				505.73			505.73	\$ 15,996.24	\$ 8,801.68

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

GUANAJUATO

Gobierno del Estado • Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D (EMBELLECIENDO MI COLONIA)

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON
 CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
 NUMERO DE CONTRATO: OPM-SFR/2021-003
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 882,967.74
 AMPLIACIÓN: \$ 107,032.26
 LIQUIDACION: \$ 85,118.16
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,085,118.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO : 11 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE INICIO REAL : 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 09 DE ABRIL DE 2021
 FECHA DE TERMINO REAL : 09 DE ABRIL DE 2021

HOJA: P. 2-4

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2 F.C.	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 A.	ESTIMACION 4 C.A.	ESTIMACION 5 F.L.			
17	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2" DE 19X20X35 CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	7.00	ML	\$ 160.10	\$ 1,260.70							0.00	\$ -	\$ 1,260.70
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO, ALUSIVO A LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	1.00	PZA	\$ 5,040.00	\$ 5,040.00				1.00			1.00	\$ 5,040.00	\$ -
F.C.	FUERA DE CATALOGO			\$ -	\$ -							0.00	\$ -	\$ -
F.C.001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA, GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		M3	\$ 260.00	\$ -	86.10						86.10	\$ 24,108.00	\$ 24,108.00
F.C.002	COLADO DE CONCRETO TIRADO PREMEZCLADO PARA BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. (CONCRETO SUMINISTRADO POR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)		M2	\$ 59.94	\$ -	490.00						490.00	\$ 29,370.60	\$ 29,370.60
F.C.003	COLADO DE CONCRETO TIRADO PREMEZCLADO PARA GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X35X50 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. (CONCRETO SUMINISTRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)		ML	\$ 113.53	\$ -	337.03						337.03	\$ 38,263.02	\$ 38,263.02
F.C.004	Construcción de boca de tormenta de 0.40x0.60 m. y 1.00 m de profundidad medidas interiores a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms. con muros de 14 cms. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplinado y pulido interior con el mismo mortero, incluye: suministro y colocación de rejilla con bisagras, de fo.fo. de 40 x 60 cm tipo comercial de 70 kgs, plantilla de concreto simple FC 150kg/cm2 y cadena de concreto FC 250 kg/cm2 para fijación de rejilla.		PZA	\$ 3,075.51	\$ -					1.00		1.00	\$ 3,075.51	\$ 3,075.51
F.C.005	Reenivelación de boca de tormenta de 0.40x0.60 m. y 1.00 m de profundidad medidas interiores a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms. con muros de 14 cms. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplinado y pulido interior con el mismo mortero, medida de nivelación 50 cm incluye: cadena de concreto FC 250 kg/cm2 para fijación de rejilla.		PZA	\$ 1,244.04	\$ -					1.00		1.00	\$ 1,244.04	\$ 1,244.04
F.C.006	COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICIONES A BASE DE PINTURA EPOXICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (PINTURA Y MICROESFERA SUMINISTRADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DEL RINCON)		ML	\$ 27.43	\$ -					150.618	166.412	337.03	\$ 9,244.73	\$ 9,244.73
F.C.007	Suministro y colocación de bolaro a base de tubo de acero de 4" ced. 30, relleno de concreto, de 1.50 de altura, incluye: dado de concreto de 0.30 x 0.30 x 0.65, tapa lamina negra cal 18, primer anticorrosivo, dos manos de pintura negra, cinta reflejante de 1" en el perimetro de la parte superior, excavaciones, rellenos, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación, p.u.o.t.		PZA	\$ 1,983.98	\$ -					8.00		8.00	\$ 15,871.84	\$ 15,871.84
F.C.008	ACABADO ESTAMPADO EN PASO PEATONAL, COLOR TERRACOTA MOLDE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESMOLDANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		M2	\$ 131.07	\$ -					22.05		22.05	\$ 2,890.09	\$ 2,890.09
F.C.009	ELABORACIÓN DE ESCUDO PIMINUSVÁLIDOS, SOBRE RAMPA FORJADA EN SITIO, CON MOLDE ESTAMPADO AL RELIEVE, PINTURA REFLEJANTE INSTITUCIONAL AZULISCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 131.07	\$ -					2.00		2.00	\$ 262.14	\$ 262.14

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

GUANAJUATO

Gobierno del Estado · Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D (EMBELLECIENDO MI COLONIA)

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON
 CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
 NUMERO DE CONTRATO: OPM-SFR/2021-003
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 892,967.74
 AMPLIACIÓN: \$ 107,032.26
 LIQUIDACIÓN: \$ 85,118.16
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,085,118.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 11 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 09 DE ABRIL DE 2021
 FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE ABRIL DE 2021

HOJA: P. 3-4

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2 F.C.	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 A.	ESTIMACION 4 C.A.	ESTIMACION 5 F.L.			
F.C.010	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 11.00 O 12.00 MTS. CON RED DE MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 4,352.18	\$ -					3.00		3.00	\$ 13,056.54	-\$ 13,056.54
F.C.011	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACIÓN MONOFÁSICA DE 10 A 37.5 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCE TAPT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 4,489.89	\$ -					2.00		2.00	\$ 8,979.78	-\$ 8,979.78
F.C.012	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 9.00 MTS. CON RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 3,802.15	\$ -					1.00		1.00	\$ 3,802.15	-\$ 3,802.15
F.C.013	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 3,636.98	\$ -						2.00	2.00	\$ 7,273.96	-\$ 7,273.96
F.C.014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LÍNEA SECUNDARIA, (B.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 3,270.39	\$ -						2.00	2.00	\$ 6,540.78	-\$ 6,540.78
F.C.015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA VOLADA A POSTE "RVP", PARA LÍNEA PRIMARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 3,161.41	\$ -						1.00	1.00	\$ 3,161.41	-\$ 3,161.41
F.C.016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO LED, 55°65W, 240V, MARCA PHILLIPS SOEATONLIGHTING CON LICENCIA FIDE/PAESE, GARANTÍA DE 10AÑOS POR ESCRITO HACIA EL MUNICIPIO, INCLUYE: LUMINARIA LED, BRAZO GALVANIZADO DE 51 X 2400 MM CON ANGULO ESPECIAL PARA UNA MAYOR ALTURA, ABRAZADERA 2BS, 32 CONECTOR BIMETÁLICO LB214 Y 11 MTS DE CABLE THW CAL.10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 6,468.30	\$ -						4.00	4.00	\$ 25,873.20	-\$ 25,873.20
F.C.017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		PZA	\$ 9,455.95	\$ -						1.00	1.00	\$ 9,455.95	-\$ 9,455.95
F.C.018	MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIO TIPO QV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		PZA	\$ 501.78	\$ -						4.00	4.00	\$ 2,007.12	-\$ 2,007.12
F.C.019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR6) (ALTO) DE 30 CM X LADO, Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE PASO PEATONAL, GRADO INGENIERIA, DE 71X 71 EN EL MISMO POSTE, P.U.O.T CON PELICULA DE ALTA INTENSIDAD, PRISMÁTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, CARGAS Y DESCARGAS P.U.O.T.		PZA	\$ 3,299.54	\$ -						2.00	2.00	\$ 6,599.08	-\$ 6,599.08

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

GUANAJUATO

Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN: RECURSOS ESTATALES DEUDA 2020 3D (EMBELLECIENDO MI COLONIA)

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JULIO OROZCO SAINZ"
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON
 CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
 NUMERO DE CONTRATO: OPM-SFR/2021-003
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 892,967.74
 AMPLIACIÓN: \$ 107,032.28
 LIQUIDACIÓN: \$ 85,118.16
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,085,118.16

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 11 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE ENERO DE 2021
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 09 DE ABRIL DE 2021
 FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE ABRIL DE 2021

HOJA: P. 4-4

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2 F.C.	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4 A.	ESTIMACION 4 C.A.				ESTIMACION 5 F.L.
F.C.020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO PARA TOPE MCA HERSAN O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 40 X 40CMS FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE FLETES, CLAVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.		PZA	\$ 511.06	\$ -						13.00	13.00	\$ 6,843.78	-\$ 6,843.78
F.C.021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES EN TOPE MCA HERSAN O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 20 X 40CMS FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE FLETES, CLAVOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.		PZA	\$ 354.58	\$ -						2.00	2.00	\$ 709.16	-\$ 709.16
SUMA DE ESTA HOJA :					\$ 769,799.78						SUMA DE ESTA HOJA :	\$ 935,448.69	-\$ 165,648.91	
SUBTOTAL :					\$ 769,799.78						SUBTOTAL :	\$ 935,448.69	-\$ 165,648.91	
16.00 % IVA :					\$ 123,167.96						16.00 % IVA :	\$ 149,671.47	-\$ 26,503.51	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 892,967.74						IMPORTE TOTAL EJECUTADO :	\$ 1,085,118.16	-\$ 192,150.42	

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ
 CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN:

NOMBRE : ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ
 CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE SA DE CV
 CARGO :

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".