

**MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD LAS HIGUERILLAS 2DA ETAPA"
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
<b>CONTRATO NO:</b>	OPM-SFR/2021-023
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>	ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ

**OPERADO FAISM**  
 - 2021  
 Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
COMUNIDAD DE LAS HIGUERILLAS	10:00	05-mar-21

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN**

AMPLIACIÓN ELECTRICA A BASE DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12MTS, BASTIDORES B3 FIJADOS A POSTES MEDIANTE ABRAZADERAS 2BS, AISLADORES CARRETE 1R, RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA SECUNDARIA, CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, CONECTORES TIPO AC 504 NORMA C.F.E., CABLE URD PEAD 2X4+1X4 600V, REMATES PREFORMADOS PARA ACSR CAL. 2, Y LAMPARAS CITY PLUS-U70G57B1 70W FIJADAS A BRAZO PARA LUMINARIO DE 1.20 MTS

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO CONTRATADO:	\$ 38,122.48	
AMPLIACION	\$ -	NO. DE CONVENIO _____
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO _____
TOTAL CONTRATO	\$ 38,122.48	

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

<b>CONTRATO</b>			
FECHA INICIO:	16 DE FEB	DE 2021	
FECHA TERMINO:	17 DE MAR	DE 2021	
<b>DIFERIMIENTO</b>			
FECHA INICIO:	DE	DE	NO. DE CONVENIO _____
FECHA TERMINO:	DE	DE	
<b>PRORROGA</b>			
FECHA TERMINO:	DE	DE	NO. DE CONVENIO _____

**RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA**

No.	PERIODO	IMPORTE
1F	16-feb-21 AL 02-mar-21	\$ 38,122.48
TOTAL ESTIMADO:		\$ 38,122.48
TOTAL CONTRATADO:		\$ 38,122.48
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

Handwritten signatures and a circular stamp are present on the right side of the document, including a large signature that appears to be 'C. Alan Bravo Méndez'.

**DECLARACIÓN DE LAS PARTES**

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

**GARANTIAS**

FIANZA ANTICIPO No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA CUMPLIMIENTO No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA DE AMPLIACION No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

COMPAÑÍA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_

FIANZA VICIOS OCULTOS No. III-547814-RC DE 05-mar-21 VALOR \$ 3,812.25

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

**OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INTERVIENEN**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

C. ING. EMMANUEL LÓPEZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: 

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: \_\_\_\_\_

C. ING. CHRISTIAN ALAN BRAVO MÉNDEZ  
EMPRESA CONSTRUCTORA

FIRMA: 

