

FINIQUITO DE OBRA

Formulario de finiquito de obra con campos para fecha de realización, descripción de trabajos, nombre de la empresa (LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.), domicilio, localidad, municipio, contrato, fechas de inicio y término, y un resumen de garantías.

Tabla detallada de partidas de obra con columnas para clave, concepto de trabajo, unidad, cantidad, precio unitario, importe, y fechas de ejecución.

OPERADO FAISM
- 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ
SUPERVISOR

**FINIQUITO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACIÓN:	16 de abril de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		NOMBRE :	LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.			
OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE ESTALA".		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTE DE CONCRETO 12-750, COLOCACION DE RETENIDA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 287 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 110, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 287 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 BRAZOS PARA LUMINARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.		DOMICILIO :	BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUMERO 420, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300			
LOCALIDAD:	SAN RAFAEL DE ESTALA				R.F.C. :	LEL 040220AMJA			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO				REG. O.P.M. :	GTO-SOPYRUC-0926-2012			
CONTRATO:	OPM/SFR/2021-024				TELÉFONO:				
PERIODO DE EJECUCIÓN				RESUMEN DE GARANTÍAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	19-feb-21	04-abr-21	\$265,732.72	\$265,732.72	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	\$8,328.63	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	VICIOS OCULTOS	BKY-0007-0072872	07-abr-21	\$ 27,408.13	Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.
NO. CONVENIO			TOTAL	\$274,061.35	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$274,061.35	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
			SANCIÓN	\$0.00					
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$274,061.35					
			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. 1		EST. 2		EST. 3 L		EST. 3 C.F.L.		TOTAL ESTIMADO		OP. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
P.C.	FUERA DE CATALOGO																
F.C.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA BANQUETA ANCLA "RBA", PARA LINEA SECUNDARIA, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	1.00	\$	3,152.29								1.0000	\$3,152.29	3151.2900	\$	3,152.29

IMPORTE CONTRATADO	\$265,732.72	\$	229,076.93	\$	92,332.53	\$	136,747.41	\$	4,027.56	\$	3,152.29	\$	-	\$	236,259.78	\$	7,179.85
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00	\$	36,652.79	\$	14,773.20	\$	21,879.58	\$	644.41	\$	504.37	\$	-	\$	37,801.57	\$	1,148.78
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$8,328.63	\$	265,732.72	\$	107,105.73	\$	158,626.99	\$	4,671.97	\$	3,656.66	\$	-	\$	274,061.35	\$	8,328.63
TOTAL	\$274,061.35																
MEJORES TOTAL ESTIMADO	\$274,061.35																
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	\$0.00																
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00																
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00																

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

**OPERADO FAISM**

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

*[Firma]*  
LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ARA JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ PÉREZ  
SUPERVISOR